

N°	N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	Successeur	Noms ressources	Gantt																																																																																																																																																																																																											
									25												13 Oct 25												20 Oct 25												27 Oct 25												Novembre 2025												03 Nov 25												10 Nov 25												17 Nov 25												24 Nov 25												Décembre 2025												01 Déc 25												08 Déc 25												15 Déc 25												22 Déc 25												29 Déc 25												Janvier 2026												05 Jan 26											
1	1	FAÇADE NORD OUEST	49 j	Ven 10/10/25	Jeu 18/12/25				FAÇADE NORD OUEST																																																																																																																																																																																																											
2	1.1	dépose stores / doublages 2ème étage	3 j	Ven 10/10/25	Mar 14/10/25		3FD-2 j		dépose stores / doublages 2ème étage 13/10/25 14/10/25																																																																																																																																																																																																											
3	1.2	remplacement chassis façade N-O 2ème étage	8 j	Lun 13/10/25	Mer 22/10/25	2FD-2 j		4FD-1 j	remplacement chassis façade N-O 2ème étage 13/10/25 22/10/25																																																																																																																																																																																																											
4	1.3	tablettes/habillages interieurs/stores 2ème étage	3 j	Mer 22/10/25	Ven 24/10/25	3FD-1 j		5	tablettes/habillages interieurs/stores 2ème étage 22/10/25 24/10/25																																																																																																																																																																																																											
5	1.4	dépose stores / doublages 1er étage	3 j	Lun 27/10/25	Mer 29/10/25	4		6FD-2 j	dépose stores / doublages 1er étage 27/10/25 29/10/25																																																																																																																																																																																																											
6	1.5	remplacement chassis façade N-O 1er étage	8 j	Mar 28/10/25	Jeu 06/11/25	5FD-2 j		7FD-1 j	remplacement chassis façade N-O 1er étage 28/10/25 06/11/25																																																																																																																																																																																																											
7	1.6	tablettes/habillages interieurs/stores 1er étage	3 j	Jeu 06/11/25	Lun 10/11/25	6FD-1 j		8	tablettes/habillages interieurs/stores 1er étage 06/11/25 10/11/25																																																																																																																																																																																																											
8	1.7	dépose stores / doublages RDC	3 j	Mer 12/11/25	Ven 14/11/25	7		9FD-2 j	dépose stores / doublages RDC 12/11/25 14/11/25																																																																																																																																																																																																											
9	1.8	remplacement chassis façade N-O RDC	8 j	Jeu 13/11/25	Lun 24/11/25	8FD-2 j		10FD-1 j	remplacement chassis façade N-O RDC 13/11/25 24/11/25																																																																																																																																																																																																											
10	1.9	tablettes/habillages interieurs/stores RDC	3 j	Lun 24/11/25	Mer 26/11/25	9FD-1 j		11	tablettes/habillages interieurs/stores RDC 24/11/25 26/11/25																																																																																																																																																																																																											
11	1.10	dépose stores / doublages tous niveaux (compris bureau 230)	3 j	Jeu 27/11/25	Lun 01/12/25	10		12	dépose stores / doublages tous niveaux (compris bureau 230) 27/11/25 01/12/25																																																																																																																																																																																																											
12	1.11	mur rideau tous niveaux façade N-O	8 j	Mar 02/12/25	Jeu 11/12/25	11		13,15	mur rideau tous niveaux façade N-O 02/12/25 11/12/25																																																																																																																																																																																																											
13	1.12	doublage/peinture/tablettes/habillages interieurs/stores façade N-O	5 j	Ven 12/12/25	Jeu 18/12/25	12			doublage/peinture/tablettes/habillages interieurs/stores façade N-O 12/12/25 18/12/25																																																																																																																																																																																																											
14	2	PIGNON EST	13 j	Ven 12/12/25	Mar 13/01/26				PIGNON EST																																																																																																																																																																																																											
15	2.1	remplacement chassis/modification mur rideau pignon EST	8 j	Ven 12/12/25	Mar 06/01/26	12		16	remplacement chassis/modification mur rideau pignon EST 12/12/25 06/01/26																																																																																																																																																																																																											
16	2.2	doublage/peinture/tablettes/habillages interieurs/stores des bureaux 230/239/127/129/025	5 j	Mer 07/01/26	Mar 13/01/26	15																																																																																																																																																																																																														