














































GTA-Bastié - Rénovation enveloppe





Phasage Projet






N°	 Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Tri 3, 2025 Jul	Aoû	Sep	Tri 4, 2025 Oct	Nov	Déc	Tri 1, 2026 Jan	Fév	Mar	Tri 2, 2026 Avr
1		Projet	166 jours	Ven 11/07/25	Ven 27/02/26										
2		Phase Préparation	71 jours	Ven 11/07/25	Ven 17/10/25	 Phase Préparation									
3		Phase Travaux	95 jours	Lun 20/10/25	Ven 27/02/26	 Phase Travaux									
4		Menuiserie	95 jours	Lun 20/10/25	Ven 27/02/26	 Menuiserie									
5		Pignon ouest	20 jours	Lun 20/10/25	Ven 14/11/25	 Pignon ouest									
6		Charpente	5 jours	Lun 20/10/25	Ven 24/10/25	 Charpente									
7		Isolation	15 jours	Lun 27/10/25	Ven 14/11/25	 Isolation									
8		Destruction des nids	2 jours	Jeu 13/11/25	Ven 14/11/25	 Destruction des nids									
9		Façade sud	30 jours	Lun 17/11/25	Ven 26/12/25	 Façade sud									
10		Charpente	15 jours	Lun 17/11/25	Ven 05/12/25	 Charpente									
11		Isolation	15 jours	Lun 08/12/25	Ven 26/12/25	 Isolation									
12		Reconstitution des nids	1 jour	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26	 Reconstitution des nids									
13		Pignon est	10 jours	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26	 Pignon est									
14		Charpente	5 jours	Lun 05/01/26	Ven 09/01/26	 Charpente									
15		Isolation	5 jours	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26	 Isolation									
16		Façade nord	30 jours	Lun 19/01/26	Ven 27/02/26	 Façade nord									
17		Charpente	15 jours	Lun 19/01/26	Ven 06/02/26	 Charpente									
18		Isolation	15 jours	Lun 09/02/26	Ven 27/02/26	 Isolation									

Date : Lun 31/03/25

Tâche  Récapitulatif du projet
Fractionnement  Tâche inactive
Jalon  Jalon inactif
Récapitulative  Récapitulatif inactif

 Tâche manuelle
 Durée uniquement
 Report récapitulatif manuel
 Récapitulatif manuel

 Début uniquement
 Fin uniquement
 Tâches externes
 Jalons externes

 Échéance 
 Avancement 
 Progression manuelle 