

Version du 11/03/2025

07/02

Administratif - OS démarrage

12/02 24/03

OS démarrage préparation de chantier lot 01/02/03

12/02

OS démarrage préparation de chantier lot 04

24/02

OS démarrage des travaux lots 01/02/03

12/03

OS démarrage des travaux lot 04

24/03

Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes

18/02 11/04

Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 01

18/02 19/03

Plan de principe des installations de chantier

18/02

changements avec TCE et MOE sur le plan de principe d'installation de chantier

18/02 24/02

Plan d'exécution des installations de chantier

25/02

Retour et Visa MOE

26/02 04/03

Etudes d'exécution des travaux de gros-oeuvre

12/03

Echanges et Visa MOE lot 1

13/03 19/03

Etudes d'exécutions des travaux de cloisons/doublages, plafonds

05/03

Echanges et Visa MOE lot 1

13/03 19/03

Etudes d'exécutions des travaux de revêtements de sol

03/03

Echanges et Visa MOE lot 1

04/03 10/03

Etudes d'exécutions suivi Vibratoire

06/03

Echanges et VISA MOE lot 1

07/03 10/03

Etudes d'exécutions des travaux de Pierre naturelle et vasques

11/03

Echanges et VISA MOE lot 1

13/03 19/03

Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 02

04/03 11/04

Etudes d'exécutions des travaux de menuiseries (1er temps : Prototypes+travaux de dépose)

04/03

Echanges et VISA MOE lot 2

05/03 11/03

Echantillons & Prototypes

27/03

Echanges et VISA MOE lot 2

28/03 28/03

Etudes d'exécutions des travaux de menuiseries post-validation des prototypes

04/04

Echanges et VISA MOE lot 2

07/04 11/04

Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 03

17/03 25/03

Etudes d'exécution des travaux CFA CFO

17/03

Echanges et Visa MOE lot 3

19/03 25/03

Etudes d'exécutions et Fourniture des échantillons/prototypes 04

17/03 24/03

Etudes d'exécution des travaux PB & Ventilation

17/03

Echanges et Visa MOE lot 4

18/03 24/03

03/03

Fabrications/commandes & Approvisionnements

03/03

Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 01

25/04



EPML
Calendrier études et travaux - Refonte du Hall des lions
Version du 11/03/2025

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025 06/01	20/01	Février 2025 03/02	17/02	Mars 2025 03/03	17/03	Avril 2025 31/03	14/04	Mai 2025 28/04	12/05	Juin 2025 26/05	09/06	Juillet 2025 23/06	07/07	21/07	Août 2025 04/08	18/08	Septembre 2025 01/09
38	02	Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 02	50 jours	Mer 09/04/25	Mar 17/06/25	Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 02 09/04 17/06																	
39	03	Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 03	35 jours	Mer 26/03/25	Mar 13/05/25	Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 03 26/03 13/05																	
40	04	Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 04	30 jours	Mar 25/03/25	Lun 05/05/25	Fabrications/commandes & Approvisionnements lot 04 25/03 05/05																	
41		Travaux préparatoires TCE	26 jours	Lun 03/03/25	Lun 07/04/25	Travaux préparatoires TCE 03/03 07/04																	
42		Lot 01	14 jours	Lun 03/03/25	Jeu 20/03/25	Lot 01 03/03 20/03																	
43	01	Constat huissier	0 jour	Lun 03/03/25	Lun 03/03/25	Constat huissier 03/03																	
44	01	Mise en place des cloisonnements de chantier	1 jour	Lun 03/03/25	Lun 03/03/25	Mise en place des cloisonnements de chantier 03/03																	
45	01	Installations de chantiers divers (extincteur de chantier, parois,	7 jours	Mar 04/03/25	Mer 12/03/25	Installations de chantiers divers (extincteur de chantier, parois, bennes..) 04/03 12/03																	
46	01	Livraison + pose des protections de sol	10 jours	Mar 04/03/25	Lun 17/03/25	Livraison + pose des protections de sol 04/03 17/03																	
47	01	Validation des positions des capteurs vibratoires	0 jour	Mar 04/03/25	Mar 04/03/25	Validation des positions des capteurs vibratoires 04/03																	
48	01	Mise en place des capteurs acoustiques & Vibratoires	1 jour	Jeu 13/03/25	Jeu 13/03/25	Mise en place des capteurs acoustiques & Vibratoires 13/03																	
49	01	Mise en place de l'échafaudage (une partie sera installé pour déposer les pierres zone café à	4 jours	Lun 17/03/25	Jeu 20/03/25	Mise en place de l'échafaudage (une partie sera installé pour déposer les pierres zone café à partir du 11/03) 17/03 20/03																	
50		Lot 03	11 jours	Mar 04/03/25	Mar 18/03/25	Lot 03 04/03 18/03																	
51	EPML	Consignation des réseaux	1 jour	Mar 04/03/25	Mer 05/03/25	Consignation des réseaux 04/03 05/03																	
52	03	Installation de chantier (coffrets, éclairage de chantier..)	3 jours	Jeu 06/03/25	Lun 10/03/25	Installation de chantier (coffrets, éclairage de chantier..) 06/03 10/03																	
53	03	Dépose luminaires + appareillages	2,5 jours	Jeu 06/03/25	Lun 10/03/25	Dépose luminaires + appareillages 06/03 10/03																	
54	03	Installation de la DI chantier	2 jours	Lun 17/03/25	Mar 18/03/25	Installation de la DI chantier 17/03 18/03																	
55		Lot 04	23 jours	Jeu 06/03/25	Lun 07/04/25	Lot 04 06/03 07/04																	
56	04	Installation de chantier (Ventilation..)	3 jours	Jeu 06/03/25	Lun 10/03/25	Installation de chantier (Ventilation..) 06/03 10/03																	
57	EPML	Consignation des réseaux	1 jour	Mar 11/03/25	Mar 11/03/25	Consignation des réseaux 11/03 11/03																	
58	04	Dépose des grilles dans la zone audioguides/comptoir	3 jours	Jeu 06/03/25	Lun 10/03/25	Dépose des grilles dans la zone audioguides/comptoir 06/03 10/03																	
59	04	Dépose des réseaux existants (zone vestiaires)	5 jours	Mar 11/03/25	Lun 17/03/25	Dépose des réseaux existants (zone vestiaires) 11/03 17/03																	
60	04	Modification de l'altimétrie des réseaux existants traitant (zone	10 jours	Mar 18/03/25	Lun 31/03/25	Modification de l'altimétrie des réseaux existants traitant (zone café) 18/03 31/03																	
61	04	Dépose réseau de reprise VMC yc dépose de grilles (zone café)	5 jours	Mar 01/04/25	Lun 07/04/25	Dépose réseau de reprise VMC yc dépose de grilles (zone café) 01/04 07/04																	
62		Travaux d'exécutions TCE	101 jours	Lun 10/03/25	Lun 28/07/25	Travaux d'exécutions TCE 10/03 28/07																	
63		Travaux zone Café	92 jours	Lun 10/03/25	Mar 15/07/25	Travaux zone Café 10/03 15/07																	
64	02	Dépose des banquettes et du platelage yc meubles (meubles conservés par le louvre)	5 jours	Lun 10/03/25	Ven 14/03/25	Dépose des banquettes et du platelage yc meubles (meubles conservés par le louvre) 10/03 14/03																	
65	01	Mise en place des protections de sol (zone platelage déposée)	2 jours	Lun 17/03/25	Mar 18/03/25	Mise en place des protections de sol (zone platelage déposée) 17/03 18/03																	
66	01	Curage & dépose des parements existants yc stockage (Travaux de	2 jours	Jeu 13/03/25	Ven 14/03/25	Curage & dépose des parements existants yc stockage (Travaux de nuit) 13/03 14/03																	
67	01	Ouverture de Baie (Travaux de nuit)	2 jours	Lun 17/03/25	Mar 18/03/25	Ouverture de Baie (Travaux de nuit) 17/03 18/03																	
68	01	Reprise de structure (Travaux de nuit)	4 jours	Mer 19/03/25	Lun 24/03/25	Reprise de structure (Travaux de nuit) 19/03 24/03																	
69	02	Dépose des meubles (à récupérer par le Louvre) yc platelage	5 jours	Mar 08/04/25	Lun 14/04/25	Dépose des meubles (à récupérer par le Louvre) yc platelage 08/04 14/04																	
70	02	Dépose d'un panneau plafond pour étudier et anticiper l'intervention	0 jour	Mar 18/03/25	Mar 18/03/25	Dépose d'un panneau plafond pour étudier et anticiper l'intervention 18/03																	
71	02	Dépose du parement bois en plafond et création des	1 jour	Lun 14/04/25	Mar 15/04/25	Dépose du parement bois en plafond et création des réservations pour élec 14/04 15/04																	
72	03	Passage des cables plafonds et sol	5 jours	Mar 15/04/25	Lun 21/04/25	Passage des cables plafonds et sol 15/04 21/04																	
73	02	Repose du parement bois en plafond	2 jours	Jeu 17/04/25	Ven 18/04/25	Repose du parement bois en plafond 17/04 18/04																	

Version du 11/03/2025

Travaux zone Mezzanine

Task	Start Date	End Date
Distribution CFA & CFO (sous réserve cheminement existant soit connu)	20/03	21/03
Cloisons, doublages	21/03	25/03
Peinture 1ère couche	25/03	31/03
Paroi vitrée	13/06	16/06
Peinture de finitions	17/06	18/06
Pose appareillage CFO	19/06	19/06
Pose luminaires plafond	19/06	19/06
Pose caméra circulation	15/07	15/07

Travaux zone vestiaire

Task	Start Date	End Date
Curage	10/03	14/03
Modification des gaines de ventilation	17/03	21/03
Distribution CFO & CFA & VDI	21/03	25/03
Chape / ravaillage	26/03	27/03
Séchage	28/03	31/03
Pose du sous plancher	01/04	03/04
Plafonds	04/04	08/04
Pose du parquet	01/05	06/05
Pose des meubles et casiers	28/05	17/06
Peinture plafond	18/06	20/06



EPML
Calendrier études et travaux - Refonte du Hall des lions
Version du 11/03/2025

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025 06/01	20/01	Février 2025 03/02	17/02	Mars 2025 03/03	17/03	Avril 2025 31/03	14/04	Mai 2025 28/04	12/05	Juin 2025 26/05	09/06	23/06	Juillet 2025 07/07	21/07	Août 2025 04/08	18/08	Septembre 2025 01/09
111	02	Porte de distribution	1 jour	Lun 23/06/25	Lun 23/06/25													Porte de distribution 23/06 - 23/06					
112	03	Pose appareillage CFA	1 jour	Lun 23/06/25	Lun 23/06/25													Pose appareillage CFA 23/06 - 23/06					
113	04	Pose des nouvelles grilles de ventilation	1 jour	Lun 23/06/25	Lun 23/06/25													Pose des nouvelles grilles de ventilation 23/06 - 23/06					
114	02	Pose luminaires dans casiers	2 jours	Mar 24/06/25	Mer 25/06/25													Pose luminaires dans casiers 24/06 - 25/06					
115	03	Pose luminaires et BS au plafond	1 jour	Lun 23/06/25	Lun 23/06/25													Pose luminaires et BS au plafond 23/06 - 23/06					
116	03	Pose appareillage DI	1 jour	Mar 15/07/25	Mar 15/07/25														Pose appareillage DI 15/07 - 15/07				
117	03	Pose caméra	1 jour	Mar 15/07/25	Mar 15/07/25														Pose caméra 15/07 - 15/07				
118		Travaux zone Sanitaires	73 jours	Mar 11/03/25	Jeu 19/06/25																		
119	MOA	Consignation des réseaux fluides	0 jour	Mar 11/03/25	Mar 11/03/25																		
120	01	Curage et dépose des revêtements en mosaïques de verre	3 jours	Mar 11/03/25	Jeu 13/03/25																		
121	04	Consignation des fluides avec dépose des sanitaires existants	10 jours	Mar 11/03/25	Lun 24/03/25																		
122	04	Alimentation et distribution EF à partir des attentes existantes	10 jours	Mar 25/03/25	Lun 07/04/25																		
123	04	Alimentation et distribution EC à partir des attentes existantes	10 jours	Mar 25/03/25	Lun 07/04/25																		
124	04	Raccordement des évacuations EU/EV sur les attentes existantes	10 jours	Mar 08/04/25	Lun 21/04/25																		
125	03	Distribution CFO & CFA & VDI & Caméra	2,5 jours	Jeu 17/04/25	Lun 21/04/25																		
126	01	Cloisons et doublages	5 jours	Mar 22/04/25	Lun 28/04/25																		
127	03	Pose ecl au plafond	2 jours	Ven 25/04/25	Mar 29/04/25																		
128	01	Plafonds tendus	5 jours	Mar 29/04/25	Lun 05/05/25																		
129	02	Pose des panneaux muraux	4 jours	Lun 19/05/25	Jeu 22/05/25																		
130	01	Carrelage	13 jours	Mar 06/05/25	Jeu 22/05/25																		
131	01	Peinture	5 jours	Ven 23/05/25	Jeu 29/05/25																		
132	02	Pose des portes (entrée sanitaire, placard technique..)	1 jour	Ven 30/05/25	Ven 30/05/25																		
133	03	Pose caméra	1 jour	Ven 30/05/25	Ven 30/05/25																		
134	04	Pose et raccordement des appareils sanitaires	10 jours	Ven 30/05/25	Jeu 12/06/25																		
135	03	Pose appareillage CFO	1 jour	Lun 02/06/25	Lun 02/06/25																		
136	03	Pose DI	1,5 jours	Mar 03/06/25	Mer 04/06/25																		
137	03	Pose BS	1 jour	Mer 04/06/25	Jeu 05/06/25																		
138	03	Pose ecl sur mur	1,5 jours	Mer 04/06/25	Jeu 05/06/25																		
139	04	Pose accessoires sanitaires et divers finitions	5 jours	Ven 13/06/25	Jeu 19/06/25																		
140	04	Désinfection des circuits avec analyse d'eau	5 jours	Ven 13/06/25	Jeu 19/06/25																		
141	04	Analyse et mise en service	5 jours	Ven 13/06/25	Jeu 19/06/25																		
142		Hall, Circulations et autres zones	98 jours	Jeu 13/03/25	Lun 28/07/25																		
143	MOA	Dépose des oeuvres et le dispositif VISIOM	2 jours	Jeu 13/03/25	Ven 14/03/25																		
144	04	Dépose des réseaux existants	2,5 jours	Ven 21/03/25	Mar 25/03/25																		
145	04	Modification des gaines de ventilation	5 jours	Mar 25/03/25	Mar 01/04/25																		
146	02	Dépose des meubles et parements non conservés	5 jours	Mar 18/03/25	Lun 24/03/25																		
147	02	Dépose des faux plafonds bois non conservés	10 jours	Mar 25/03/25	Lun 07/04/25																		



EPML
Calendrier études et travaux - Refonte du Hall des lions
Version du 11/03/2025

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025 06/01	20/01	Février 2025 03/02	17/02	Mars 2025 03/03	17/03	Avril 2025 31/03	14/04	Mai 2025 28/04	12/05	Juin 2025 26/05	09/06	23/06	Juillet 2025 07/07	21/07	Août 2025 04/08	18/08	Septembre 2025 01/09
148	03	Distribution CFO+CFA+VDI+caméra	5 jours	Mar 08/04/25	Lun 14/04/25	Distribution CFO+CFA+VDI+caméra 08/04 14/04																	
149	03	Modifications TD existants	2,5 jours	Mar 13/05/25	Jeu 15/05/25	Modifications TD existants 13/05 15/05																	
150	01	Restauration/nettoyage des pierres murales	40 jours	Ven 21/03/25	Jeu 15/05/25	Restauration/nettoyage des pierres murales 21/03 15/05																	
151	01	Nettoyage grand plafond	5 jours	Mer 26/03/25	Mar 01/04/25	Nettoyage grand plafond 26/03 01/04																	
152	HM	Interface chantier PIEZZETA MURILLO : Démarrage Remise en teinte prévisionnelle (date de fin à	4 jours	Mer 02/04/25	Lun 07/04/25	Interface chantier PIEZZETA MURILLO : Démarrage Remise en teinte prévisionnelle (date de fin à confirmer) 02/04 07/04																	
153	01	Restauration/nettoyage des pierres au sol	30 jours	Ven 16/05/25	Jeu 26/06/25	Restauration/nettoyage des pierres au sol 16/05 26/06																	
154	01	Nettoyage de la zone plafond en parement pierre	3 jours	Ven 16/05/25	Mar 20/05/25	Nettoyage de la zone plafond en parement pierre 16/05 20/05																	
155	02	Pose du nouveau plafond bois	25 jours	Ven 06/06/25	Jeu 10/07/25	Pose du nouveau plafond bois 06/06 10/07																	
156	01	Peintures des espaces remaniés	25 jours	Ven 06/06/25	Jeu 10/07/25	Peintures des espaces remaniés 06/06 10/07																	
157	03	Baie vidéo	5 jours	Ven 27/06/25	Jeu 03/07/25	Baie vidéo 27/06 03/07																	
158	02	Pose des meubles rénovés	20 jours	Mer 18/06/25	Mar 15/07/25	Pose des meubles rénovés 18/06 15/07																	
159	03	Raccordement baie VDI y compris recette	5 jours	Ven 04/07/25	Jeu 10/07/25	Raccordement baie VDI y compris recette 04/07 10/07																	
160	02	Stores solaires	5 jours	Ven 11/07/25	Jeu 17/07/25	Stores solaires 11/07 17/07																	
161	04	Pose des nouvelles grilles de ventilation	2 jours	Ven 11/07/25	Lun 14/07/25	Pose des nouvelles grilles de ventilation 11/07 14/07																	
162	03	Pose appareillage CFO	5 jours	Ven 11/07/25	Jeu 17/07/25	Pose appareillage CFO 11/07 17/07																	
163	03	Pose ecl au plafond	5 jours	Ven 11/07/25	Jeu 17/07/25	Pose ecl au plafond 11/07 17/07																	
164	03	Pose BS	1 jour	Ven 18/07/25	Ven 18/07/25	Pose BS 18/07 18/07																	
165	03	Pose caméra	1 jour	Lun 21/07/25	Lun 21/07/25	Pose caméra 21/07 21/07																	
166	03	Pose DI sur l'ensemble du chantier + Essais + MES + dépose de la DI de chantier	5 jours	Mar 22/07/25	Lun 28/07/25	Pose DI sur l'ensemble du chantier + Essais + MES + dépose de la DI de chantier 22/07 28/07																	
167		AOR	133 jours	Ven 07/02/25	Mar 12/08/25	AOR 07/02 12/08																	
168		OPR et levées des réserves	133 jours	Ven 07/02/25	Mar 12/08/25	OPR et levées des réserves 07/02 12/08																	
169		Zone Mezzanine	21 jours	Ven 07/02/25	Ven 07/03/25	Zone Mezzanine 07/02 07/03																	
170	MOE	OPR	1 jour	Ven 07/02/25	Ven 07/02/25	OPR 07/02 07/02																	
171	TCE	Levée des réserves	20 jours	Lun 10/02/25	Ven 07/03/25	Levée des réserves 10/02 07/03																	
172		Zone Vestiaires & Sanitaires	25 jours	Mar 08/07/25	Lun 11/08/25	Zone Vestiaires & Sanitaires 08/07 11/08																	
173	MOE	OPR	5 jours	Mar 08/07/25	Lun 14/07/25	OPR 08/07 14/07																	
174	TCE	Levée des réserves	20 jours	Mar 15/07/25	Lun 11/08/25	Levée des réserves 15/07 11/08																	
175		Zone Café	25 jours	Mar 08/07/25	Lun 11/08/25	Zone Café 08/07 11/08																	
176	MOE	OPR	5 jours	Mar 08/07/25	Lun 14/07/25	OPR 08/07 14/07																	
177	TCE	Levée des réserves	20 jours	Mar 15/07/25	Lun 11/08/25	Levée des réserves 15/07 11/08																	
178		Zone Hall et circulations	5 jours	Mer 09/07/25	Mar 15/07/25	Zone Hall et circulations 09/07 15/07																	
179	MOE	OPR	5 jours	Mer 09/07/25	Mar 15/07/25	OPR 09/07 15/07																	
180	TCE	Levée des réserves	20 jours	Mer 16/07/25	Mar 12/08/25	Levée des réserves 16/07 12/08																	
181		Réception Lot 01/02/03	0 jour	Mar 12/08/25	Mar 12/08/25	Réception Lot 01/02/03 12/08																	
182		Réception Lot 04	0 jour	Ven 22/08/25	Ven 22/08/25	Réception Lot 04 22/08																	