

AMENAGEMENT DE BUREAUX AU CENTRE DES FINANCES DE DUNKERQUE

Travaux au RDC

Planning Prévisionnel Phase PRO

N°	Nom de la tâche	Début	Durée	Fin	Prédécesseurs	<div><div>Aoû</div><div>Sep</div><div>Oct</div><div>Nov</div><div>Déc</div><div>Jan</div></div>					
1	OPERATIONS	Lun 25/08/25	75 jrs	Ven 05/12/25		<div><div></div></div>					
2											
3	Chantier - phase 1 : Aile droite	Lun 25/08/25	45 jrs	Ven 24/10/25		<div><div></div></div>					
4	Installation de chantier	Lun 25/08/25	5 jrs	Ven 29/08/25							
5	Cloisons préfa	Lun 01/09/25	5 jrs	Ven 05/09/25	4						
6	Poste informatique divers et éclairage	Lun 08/09/25	20 jrs	Ven 03/10/25	5						
7	Reprise de plafonds	Lun 06/10/25	2 jrs	Mar 07/10/25	6						
8	Préparation et peinture	Mer 08/10/25	10 jrs	Mar 21/10/25	7						
9	Finitions divers	Mer 22/10/25	3 jrs	Ven 24/10/25	8						
10											
11	Chantier - phase 2 : Aile gauche	Lun 27/10/25	30 jrs	Ven 05/12/25		<div><div></div></div>					
12	Poste informatique divers et éclairage - zone 1	Lun 27/10/25	7 jrs	Mar 04/11/25	9						
13	Reprise de plafonds - zone 1	Mer 05/11/25	2 jrs	Jeu 06/11/25	12						
14	Préparation et peinture - zone 1	Mer 29/10/25	5 jrs	Mar 04/11/25	12FD-5 jrs						
15	Finitions divers - zone 1	Mer 05/11/25	3 jrs	Ven 07/11/25	14						
16	Poste informatique divers et éclairage - zone 2	Lun 10/11/25	7 jrs	Mar 18/11/25	15						
17	Reprise de plafonds - zone 2	Mer 19/11/25	2 jrs	Jeu 20/11/25	16						
18	Préparation et peinture - zone 2	Mer 12/11/25	5 jrs	Mar 18/11/25	16FD-5 jrs						
19	Finitions divers - zone 2	Mer 19/11/25	3 jrs	Ven 21/11/25	18						
20	Poste informatique divers et éclairage - zone 3	Lun 24/11/25	7 jrs	Mar 02/12/25	19						
21	Reprise de plafonds - zone 3	Mer 03/12/25	2 jrs	Jeu 04/12/25	20						
22	Préparation et peinture - zone 3	Mer 26/11/25	5 jrs	Mar 02/12/25	20FD-5 jrs						
23	Finitions divers - zone 3	Mer 03/12/25	3 jrs	Ven 05/12/25	22						