

Calendrier prévisionnel de l'opération - Pour information
DCE Mobilier technique - Avril 2025

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU PCS															
N°	Mode	Nom de la tâche	Remarques	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier
	Tâche														
1															
2		Péparation de chantier		10 jrs	Lun 02/06/25	Ven 13/06/25									
3		PHASE 1 = Chambre		7 jrs	Ven 13/06/25	Lun 23/06/25									
4		Evacuation du mobilier	DAPJ	1 jr	Ven 13/06/25	Ven 13/06/25									
5		Dépose des prises, du câblage et des éclairages	MS CFO/CFA	1 jr	Ven 13/06/25	Ven 13/06/25	4DD								
6		Remise en peinture	MS LOT n°1	4 jrs	Lun 16/06/25	Jeu 19/06/25	5								
7		Pose des dalles de sol souple	MS LOT n°1	1 jr	Jeu 19/06/25	Jeu 19/06/25	6FF								
8		Câblages, pose des éclairages et des prises de courant + RJ45	MS CFO/CFA	1 jr	Ven 20/06/25	Ven 20/06/25	7								
9		Transfert du mobilier de B0602a vers B602b	DAPJ	1 jr	Lun 23/06/25	Lun 23/06/25	8								
10		PHASE 2 = Futur espace sûreté		12 jrs	Mar 24/06/25	Mar 08/07/25									
11		Evacuation du mobilier	DAPJ	1 jr	Mar 24/06/25	Mar 24/06/25	9								
12		Dépose des prises, du câblage et des éclairages	MS CFO/CFA	1 jr	Mar 24/06/25	Mar 24/06/25	11DD								
13		Installation de chantier (paroi étanche, tapis...)	MS LOT n°1	2 jrs	Mar 24/06/25	Mer 25/06/25	11DD								
14		Dépose du mobilier fixe et des plinthes	MS LOT n°1	2 jrs	Mar 24/06/25	Mer 25/06/25	11DD								
15		Changement des dalles du plancher technique +lino	MS LOT n°1	2 jrs	Jeu 26/06/25	Ven 27/06/25	14								
16		Dépose de la cloison et du bloc-porte	MS LOT n°1	2 jrs	Ven 27/06/25	Lun 30/06/25	15DD+1 jr								
17		Pose des plinthes + doublage de l'alcôve	MS LOT n°2	3 jrs	Mar 01/07/25	Jeu 03/07/25	16								
18		Remise en peinture	MS LOT n°1	4 jrs	Jeu 03/07/25	Lun 07/07/25	17FD-1 jr								
19		Câblages, pose des éclairages	MS CFO/CFA	10 jrs	Mer 25/06/25	Lun 07/07/25	18FF								
20		Dépose des installations de chantier	MS LOT n°1	1 jr	Mar 08/07/25	Mar 08/07/25	19								
21		PHASE 3 = Circulation		15 jrs	Mer 09/07/25	Sam 26/07/25									
22		Dépose des plinthes	MS LOT n°1	1 jr	Mer 09/07/25	Mer 09/07/25	20								
23		Dépose et changement des dalles de sol	MS LOT n°1	6 jrs	Mer 09/07/25	Mer 16/07/25	22DD								
24		Câblages pour le mobilier technique (mise en attente entrée alvéoles)	MS CFO/CFA	6 jrs	Mer 09/07/25	Mer 16/07/25	23DD								
25		Pose des nouvelles plinthes	MS LOT n°2	1 jr	Jeu 17/07/25	Jeu 17/07/25	23								
26		Dépose des prises, du câblage et des éclairages	MS CFO/CFA	3 jrs	Jeu 17/07/25	Sam 19/07/25	25DD								
27		Remise en peinture	MS LOT n°1	4 jrs	Lun 21/07/25	Jeu 24/07/25	26								
28		Pose des prises de courant et des RJ45 + éclairages	MS CFO/CFA	2 jrs	Ven 25/07/25	Sam 26/07/25	27								
29		PHASE 4 = Mobilier futur espace sûreté		15 jrs	Lun 28/07/25	Mer 13/08/25									
30		Pose du mobilier technique	MAPA	3 jrs	Lun 28/07/25	Mer 30/07/25	28								
31		Pose de la cloison de confidentialité	MS LOT n°1	3 jrs	Jeu 31/07/25	Sam 02/08/25	30								
32		Câblages mobilier technique	MS CFO/CFA	7 jrs	Lun 04/08/25	Lun 11/08/25	31								
33		Transfert des équipements et installation	DAPJ maintenance	5 jrs	Ven 08/08/25	Mer 13/08/25	32DD+4 jrs								
34		Exploitation systèmes existants	Exploitant	0 jr	Mer 13/08/25	Mer 13/08/25	33								
35		PHASE 5 = Future chambre		12 jrs	Jeu 14/08/25	Ven 29/08/25									
36		Evacuation du mobilier	DAPJ	1 jr	Jeu 14/08/25	Jeu 14/08/25	33								
37		Dépose d'une partie du mobilier technique pour évacuation	MS LOT n°1	2 jrs	Lun 18/08/25	Mar 19/08/25	36								

TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU PCS

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Remarques	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier
38		Installation de chantier (paroi étanche, tapis...)	MS LOT n°1	2 jrs	Lun 18/08/25	Mar 19/08/25									
39		Dépose des plinthes	MS LOT n°1	1 jr	Mar 19/08/25	Mar 19/08/25									
40		Dépose de prises + câblage + éclairages	MS CFO/CFA	1 jr	Mar 19/08/25	Mar 19/08/25									
41		Dépose et changement des dalles de sol	MS LOT n°1	1 jr	Mer 20/08/25	Mer 20/08/25									
42		Pose des nouveaux câblages	MS CFO/CFA	1 jr	Mar 19/08/25	Mar 19/08/25									
43		Pose de la nouvelle cloison	MS LOT n°1	2 jrs	Jeu 21/08/25	Ven 22/08/25									
44		Pose de la menuiserie et des plinthes	MS LOT n°2	2 jrs	Ven 22/08/25	Sam 23/08/25									
45		Remise en peinture	MS LOT n°1	3 jrs	Lun 25/08/25	Mer 27/08/25									
46		Pose des prises de courant et RJ45 + éclairages	MS CFO/CFA	1 jr	Jeu 28/08/25	Jeu 28/08/25									
47		Dépose des installations de chantier	MS LOT n°1	1 jr	Ven 29/08/25	Ven 29/08/25									
48		PHASE 6 = Espace mur d'images		6 jrs	Ven 29/08/25	Jeu 04/09/25									
49		Dépose des plinthes	MS LOT n°1	1 jr	Ven 29/08/25	Ven 29/08/25									
50		Dépose et changement des dalles de sol	MS LOT n°1	1 jr	Sam 30/08/25	Sam 30/08/25									
51		Dépose des prises, du câblage et des éclairages	MS CFO/CFA	1 jr	Ven 29/08/25	Ven 29/08/25									
52		Pose des nouvelles plinthes	MS LOT n°2	1 jr	Sam 30/08/25	Sam 30/08/25									
53		Remise en peinture	MS LOT n°1	4 jrs	Sam 30/08/25	Mer 03/09/25									
54		Pose du doublage pour le mur d'images	MS LOT n°2	2 jrs	Lun 01/09/25	Mar 02/09/25									
55		Pose des éclairages	MS CFO/CFA	1 jr	Mar 02/09/25	Mar 02/09/25									
56		Pose du nouveau mur d'images	DAPI - vidéo	1 jr	Mer 03/09/25	Mer 03/09/25									
57		Intégration 2 VMS	DAPI - vidéo	1 jr	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25									
58		Exploitation 2 VMS	Exploitant	0 jr	Jeu 04/09/25	Jeu 04/09/25									
59		PHASE 7 = Espace incendie		11 jrs	Jeu 04/09/25	Jeu 18/09/25									
60		déplacement UAE et GTB	DAPI mainte	2 jrs	Jeu 04/09/25	Ven 05/09/25									
61		Dépose du mobilier pour évacuation	MS LOT n°1	1 jr	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25									
62		Dépose des prises, du câblage et des éclairages	MS CFO/CFA	1 jr	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25									
63		Dépose des plinthes	MS LOT n°1	1 jr	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25									
64		Dépose et changement des dalles de sol	MS LOT n°1	1 jr	Mar 09/09/25	Mar 09/09/25									
65		Pose des plinthes + doublage de l'alcôve	MS LOT n°2	3 jrs	Mer 10/09/25	Ven 12/09/25									
66		Remise en peinture	MS LOT n°1	4 jrs	Lun 15/09/25	Jeu 18/09/25									
67		Pose des éclairages et des prises de courant + RJ45	MS CFO/CFA	2 jrs	Mer 17/09/25	Jeu 18/09/25									
68		PHASE 8 = Espace incendie		15 jrs	Lun 22/09/25	Ven 10/10/25									
69		Pose du mobilier technique	MAPA	3 jrs	Lun 22/09/25	Mer 24/09/25									
70		Câblages et installation du matériel	MS CFO/CFA	5 jrs	Jeu 25/09/25	Mer 01/10/25									
71		Transfert des équipements et installation	DAPI mainte	7 jrs	Jeu 02/10/25	Ven 10/10/25									
72		Pose des équipements et terminaux vidéo distribuée	DAPI - vidéo	7 jrs	Jeu 02/10/25	Ven 10/10/25									
73		Exploitation systèmes existants	Exploitant	0 jr	Ven 10/10/25	Ven 10/10/25									
74		DIVERS		1 jr	Jeu 25/09/25	Jeu 25/09/25									
75		Pose du rangement technique B0602a	MAPA	1 jr	Jeu 25/09/25	Jeu 25/09/25									