

PROJETS PLATEFORME BATTERIE PHASE 2 PLANNING PREVISIONNEL																									
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Tri 2, 2025	Avr		Mai		Jui		Tri 3, 2025	Jul		Aoû		Sep	Tri 4, 2025	Oct		Nov		Déc		
1	ACTE DE CONSTRUIRE	1358 jrs	Lun 12/07/21	Mar 16/03/27		ACTE DE CONSTRUIRE																			
2	Programmation	225 jrs	Lun 12/07/21	Lun 27/06/22																					
10	Conception	102 jrs	Mer 23/10/24	Mar 01/04/25	01/04																				
16	Préparation consultation	17 jrs	Lun 10/03/25	Mar 01/04/25																					
19	Consultation	39 jrs	Ven 11/04/25	Jeu 12/06/25	11/04	Consultation 12/06																			
20	Publication Place	13 jrs	Ven 11/04/25	Mer 30/04/25	11/04	Publication Place 30/04																			
21	Visite	2 jrs	Mar 15/04/25	Mer 16/04/25	15/04	Visite 16/04																			
22	Visite	0 jr	Mer 23/04/25	Mer 23/04/25		Visite 23/04																			
23	Questions	0 jr	Ven 25/04/25	Ven 25/04/25		Questions 25/04																			
24	Réponse questions	0 jr	Lun 28/04/25	Lun 28/04/25		Réponse questions 28/04																			
25	Fin dépose dossier PLACE	0 jr	Ven 02/05/25	Ven 02/05/25		Fin dépose dossier PLACE 02/05																			
26	Analyse d'offres - Questions réponses	15 jrs	Lun 05/05/25	Lun 26/05/25		Analyse d'offres - Questions réponses 05/05 26/05																			
27	Passation marché	10 jrs	Mar 27/05/25	Jeu 12/06/25		Passation marché 27/05 12/06																			
28	Execution	95 jrs	Lun 23/06/25	Mer 19/11/25		Execution 23/06 19/11																			
29	Réunion de lancement Travaux	0 jr	Lun 23/06/25	Lun 23/06/25		Réunion de lancement Travaux 23/06																			
30	Mois de preparation de chantier	15 jrs	Mar 24/06/25	Mar 15/07/25		Mois de preparation de chantier 24/06 15/07																			
31	Commande matériel	20 jrs	Mar 08/07/25	Mar 19/08/25		Commande matériel 08/07 19/08																			
32	Montage Mezzanine	4 jrs	Mer 16/07/25	Lun 21/07/25		Montage Mezzanine 16/07 21/07																			
33	Montage escalier	2 jrs	Mar 22/07/25	Mer 23/07/25		Montage escalier 22/07 23/07																			
34	Pose Garde-corps	2 jrs	Jeu 24/07/25	Ven 25/07/25		Pose Garde-corps 24/07 25/07																			
35	cloisonnement et menuiserie RDC et R+1	15 jrs	Lun 28/07/25	Ven 29/08/25		cloisonnement et menuiserie RDC et R+1 28/07 29/08																			
36	Travaux CVC	25 jrs	Jeu 31/07/25	Mer 17/09/25		Travaux CVC 31/07 17/09																			
37	Travaux CFO/CFA	25 jrs	Jeu 31/07/25	Mer 17/09/25		Travaux CFO/CFA 31/07 17/09																			
38	Travaux fluides	25 jrs	Jeu 31/07/25	Mer 17/09/25		Travaux fluides 31/07 17/09																			
39	Peinture	4 jrs	Jeu 18/09/25	Mar 23/09/25		Peinture 18/09 23/09																			
40	Faux-plafond	5 jrs	Mer 24/09/25	Mar 30/09/25		Faux-plafond 24/09 30/09																			
41	Pose équipements	3 jrs	Mer 01/10/25	Ven 03/10/25		Pose équipements 01/10 03/10																			
42	Progammation	10 jrs	Jeu 18/09/25	Mer 01/10/25		Progammation 18/09 01/10																			
43	Essais	5 jrs	Lun 29/09/25	Ven 03/10/25		Essais 29/09 03/10																			
44	OPR	10 jrs	Lun 22/09/25	Ven 03/10/25		OPR 22/09 03/10																			
45	Levée de réserve	10 jrs	Lun 06/10/25	Ven 17/10/25		Levée de réserve 06/10 17/10																			
46	Nettoyage	3 jrs	Mer 15/10/25	Ven 17/10/25		Nettoyage 15/10 17/10																			
47	Réception	2 jrs	Lun 20/10/25	Mar 21/10/25		Réception 20/10 21/10																			
48	levée des réserves	20 jrs	Mer 22/10/25	Mer 19/11/25		levée des réserves 22/10 19/11																			
49	RECEPTION	0 jr	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25		RECEPTION 20/10																			
50	APA	365 jrs	Mar 21/10/25	Mar 16/03/27		APA 21/10																			

Page 1

Edition du Jeu 10/04/25