

Calendrier macro projet ERA

Chantier d'une durée totale de 4 ans

- **Début prévisionnel des travaux : M0**

- **Phase 1**
 - Installation de chantier : M0 à M2
 - Travaux préparatoires sous-sol, terrassement : M3 à M8

- **Phase 2**
 - Réhabilitation totale du bâtiment B : gros-œuvre, charpente, clos et couvert, corps d'état technique (CET), corps d'état architecturaux (CEA) : M3 à M31 (réception)
 - Réhabilitation totale et extension de l'aile C : M5 à M31(réception)
 - Construction de la verrière : M9 à M31 (réception)

- **Phase 3**
 - Réhabilitation totale et extension de l'aile D : M18 à M37 (réception)

- **Phase 4**
 - Travaux de la nouvelle entrée rue Esnault Pelterie : M35 à M41
 - Réhabilitation totale du bâtiment I : M36 à M48