

LOTS	TÂCHES	DURÉE	mai				juin				juillet				août				septembre				octobre				novembre				décembre				janvier				février																			
			18	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58																
TRAVAUX PREPARATOIRES																																																										
	Ordres de service pour l'ensemble des lots	1j																																																								
	Notification des marchés	1j																																																								
	Préparation de chantier	25j																																																								
	Études et plans EXE	25j																																																								
CHANTIER																																																										
LOT 01 - DÉMOLITION - GROS-ŒUVRE			60j																																																							
	Présentation d'échantillons de béton	20j																																																								
	Dépose des garde-corps par une entreprise de valorisation	5j																																																								
	Démolition de la rampe et de la plateforme	5j																																																								
	Dépose du mobilier urbain	5j																																																								
	Démolition des revêtements et bordures	5j																																																								
	Dépose des racs à vélo et stockage pour réemploi	5j																																																								
	Intervention de géomètre pour implantation des semelles filantes et voile de béton	1j																																																								
	Fondation semelle filantes + rampe + escalier	15j																																																								
	Voile rampe	20j																																																								
	Dalle rampe	20j																																																								
	Escalier béton	20j																																																								
LOT 02 - VRD			65j																																																							
	Présentation des échantillons de sol	20j																																																								
	Installation de chantier, marquage, signalisation	5j																																																								
	Terrassement et évacuation des gravats	5j																																																								
	Tranchées pour raccord d'alimentation électrique pour le lot Electricité Mise en lumière	5j																																																								
	Sable renforcé sous la rampe	2j																																																								
	Terrassement pour puit perdu	10j																																																								
	Puit perdu	10j																																																								
	Réseau de canalisation d'eau pluviale	5j																																																								
	Béton désactivé sur les circulations piétonnes	10j																																																								
	Pavés joints gravillonnés pour palaces de stationnement PMR	10j																																																								
	Sable renforcé	5j																																																								
	Bordures	5j																																																								
	Plots anti-stationnement	5j																																																								
	Signalétique de place de stationnement PMR	5j																																																								
	Racs à vélo	5j																																																								
LOT 03 - CHARPENTE - COUVERTURE			75j																																																							
	Présentation d'échantillon de peinture de poteau et OSB	20j																																																								
	Présentation d'échantillon des ferrures de pieds de poteau	20j																																																								
	Préparation des éléments en bois	20j																																																								
	Réception des supports de pieds de poteaux métalliques	1j																																																								
	Pose pieds de poteaux métalliques fournis par le lot métallerie	5j																																																								
	Montage des poteaux	15j																																																								
	Montage des diagonales moisées sur poteau	15j																																																								
	Montage des poutres	15j																																																								
	Montage des chevrons	15j																																																								
	Montage des panneaux OSB	10j																																																								
	Montage de la couverture en plaques d'acier nervurées	10j																																																								
	Gouttière zinc et descente EP + raccordement	10j																																																								
LOT 04 - MÉTALLERIE			45j																																																							
	Présentation d'échantillon de garde-corps	20j																																																								
	Fabrication des pieds de poteaux métalliques	20j																																																								
	Pose des garde-corps sur rampe	5j																																																								
	Pose des garde-corps sur escalier	5j																																																								
	Pose de la porte de loquette électrique	5j																																																								
LOT 05 - ÉLECTRICITÉ - MISE EN LUMIÈRE			30j																																																							
	Dépose des éclairages existants	5j																																																								
	Création d'un départ supplémentaire dans l'armoire existante	5j																																																								
	Fourreau pose de câble sous fourreau pour alimentation des mâts	5j																																																								
	Massifs de fondation des bornes et mât	5j																																																								
	Pose des bornes et mât	5j																																																								
	Pose des appliques murales sur le restaurant universitaire	1j																																																								
	Distribution électrique en sous toiture et raccordement	5j																																																								
	Pose des matériels d'éclairage	5j																																																								
	Essais et réglages photométriques	10j																																																								

[illegible]