

Nom de la tâche				Durée	Début	Fin	Prédécesseurs																											
1	Travaux UTEP	115 jours	Ven 13/06/25	Ven 21/11/25	Travaux UTEP																													
2	Préparation chantier	20 jours	Ven 13/06/25	Jeu 10/07/25	13/06 20 jours Préparation chantier																													
3	Lot 01 : démolitions - Installations de chantier	19 jours	Lun 30/06/25	Ven 25/07/25	Lot 01 : démolitions - Installations de chantier																													
4	Installations de chantier	5 jours	Lun 30/06/25	Ven 04/07/25	30/06 5 jours Installations de chantier																													
5	Démolition	10 jours	Ven 11/07/25	Ven 25/07/25	11/07 10 jours Démolition																													
6	Lot 02 : Cloisons - Plâtrerie	25 jours	Lun 28/07/25	Ven 29/08/25	28/07 25 jours Lot 02 : Cloisons - Plâtrerie																													
7	Cloisonnement	25 jours	Lun 28/07/25	Ven 29/08/25	Cloisonnement																													
8	Lot 03 : Peinture	25 jours	Lun 08/09/25	Ven 10/10/25	Lot 03 : Peinture																													
9	Peinture mur	25 jours	Lun 08/09/25	Ven 10/10/25	08/09 25 jours Peinture mur																													
10	Lot 04 : Faux-plafond	30 jours	Lun 29/09/25	Ven 07/11/25	Lot 04 : Faux-plafond																													
11	Pose montants	10 jours	Lun 29/09/25	Ven 10/10/25	29/09 10 jours Pose montants																													
12	Pose dalles	5 jours	Lun 03/11/25	Ven 07/11/25	03/11 5 jours Pose dalles																													
13	Lot 05 : Menuiseries intérieures	43 jours	Mer 03/09/25	Ven 31/10/25	Lot 05 : Menuiseries intérieures																													
14	Pose portes	3 jours	Mer 03/09/25	Ven 05/09/25	03/09 3 jours Pose portes																													
15	Pose agencement	5 jours	Lun 27/10/25	Ven 31/10/25	27/10 5 jours Pose agencement																													
16	Lot 06 : Revêtements de sols	45 jours	Lun 01/09/25	Ven 31/10/25	Lot 06 : Revêtements de sols																													
17	Ragréage	2 jours	Lun 01/09/25	Mar 02/09/25	01/09 2 jours Ragréage																													
18	Revêtements	15 jours	Lun 13/10/25	Ven 31/10/25	13/10 15 jours Revêtements																													
19	Lot 07 : Plomberie	99 jours	Lun 07/07/25	Ven 21/11/25	Lot 07 : Plomberie																													
20	Neutralisation réseaux	4 jours	Lun 07/07/25	Jeu 10/07/25	07/07 4 jours Neutralisation réseaux																													
21	Passage réseaux	15 jours	Lun 11/08/25	Ven 29/08/25	11/08 15 jours Passage réseaux																													
22	Appareillage	10 jours	Lun 10/11/25	Ven 21/11/25	10/11 10 jours Appareillage																													
23	Lot 08 : CVCD	99 jours	Lun 07/07/25	Ven 21/11/25	Lot 08 : CVCD																													
24	Neutralisation réseaux	4 jours	Lun 07/07/25	Jeu 10/07/25	07/07 4 jours Neutralisation réseaux																													
25	Passage réseaux	15 jours	Lun 11/08/25	Ven 29/08/25	11/08 15 jours Passage réseaux																													
26	Appareillage	10 jours	Lun 10/11/25	Ven 21/11/25	10/11 10 jours Appareillage																													
27	Lot 09 : Electricité	99 jours	Lun 07/07/25	Ven 21/11/25	Lot 09 : Electricité																													
28	Neutralisation réseaux	4 jours	Lun 07/07/25	Jeu 10/07/25	07/07 4 jours Neutralisation réseaux																													
29	Passage réseaux	15 jours	Lun 11/08/25	Ven 29/08/25	11/08 15 jours Passage réseaux																													
30	Appareillage	10 jours	Lun 10/11/25	Ven 21/11/25	10/11 10 jours Appareillage																													
31	Lot 10 : Fluides médicaux	99 jours	Lun 07/07/25	Ven 21/11/25	Lot 10 : Fluides médicaux																													
32	Neutralisation réseaux	4 jours	Lun 07/07/25	Jeu 10/07/25	07/07 4 jours Neutralisation réseaux																													
33	Passage réseaux	15 jours	Lun 11/08/25	Ven 29/08/25	11/08 15 jours Passage réseaux																													
34	Appareillage	10 jours	Lun 10/11/25	Ven 21/11/25	10/11 10 jours Appareillage																													
35	Fin de chantier	20 jours	Lun 24/11/25	Ven 19/12/25	Fin de chantier																													
36	Réception	1 jour	Lun 24/11/25	Lun 24/11/25	24/11 1 jour Réception																													
37	Reprise des réserves et finitions	8 jours	Mar 25/11/25	Jeu 04/12/25	25/11 8 jours Reprise des réserves et finitions																													
38	Levée des réserves	1 jour	Ven 05/12/25	Ven 05/12/25	05/12 1 jour Levée des réserves																													
39	Nettoyage	5 jours	Lun 08/12/25	Ven 12/12/25	08/12 5 jours Nettoyage																													
40	Bionettoyage	3 jours	Lun 15/12/25	Mer 17/12/25	15/12 3 jours Bionettoyage																													
41	Déménagement	2 jours	Jeu 18/12/25	Ven 19/12/25	18/12 2 jours Déménagement																													
42																																		