



CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

EXPOSITION TEMPORAIRE KANDINSKY

15 octobre 2025 – 1^{er} février 2026

Dates prévisionnelles* d'exécution des travaux

Fin juin – fin août 2025: Études, approvisionnements et fabrication en atelier

Le 1^{er} septembre 2025 : *Lot agencement* // Tracés au sol pour permettre la pose des rails au plafond

Du 1^{er} au 2 septembre 2025 : *Lot éclairage et AV* // Travaux électriques et d'audiovisuel notamment pose des rails au plafond

Du 3 au 6 septembre 2025 : *En interne PP* // Travaux de remise en état du sol béton

Le 8 septembre 2025 : *Lot agencement* // Tracés au sol pour la scéno et protection sol béton

Du 8 au 26 septembre 2025 : *Lot 1 Agencement* // Travaux agencement

Le 23 septembre 2025 : Date **hors poussière** des travaux d'agencement

Du 22 au 26 septembre 2025 : *Lot Graphisme* // Pose graphisme et signalétique dans le hall

Du 29 septembre au 10 octobre 2025 : *Lot Graphisme* // Pose graphisme et signalétique dans l'exposition

Du 24 septembre au 3 octobre 2025 : *Lot AV* // installation AV

Du 6 au 13 octobre 2025 : *Lot AV* // Réglages AV

Du 1^{er} au 10 octobre 2025 : Accrochage œuvres

Du 3 au 13 octobre 2025 : *Lot éclairage* // Réglages lumière

Le 14 octobre 2025 : Presse

Le 14 octobre 2025 : Vernissage

Du 15 octobre 2025 au 1^{er} février 2026 : Ouverture au public

Le 1^{er} février 2026 : Fermeture de l'exposition

Du 2 au 17 février 2026 : Dépose des œuvres, de l'audiovisuel, de l'éclairage, de l'agencement et du graphisme – détails de la dépose à confirmer ultérieurement

* Dates prévisionnelles susceptibles d'être modifiées à l'issue de la réunion de coordination avec les entreprises retenues pour tous les lots.

Le

Cachet et signature de l'entreprise