



Installation du nouveau SAUJ dans le NPJ de Évreux

Note méthodologique OPC

PREPARATION DE CHANTIER : 3 mois

- Réunion de préparation de chantier en base vie
- Relevés sur site (sur prises de RDV)
- Sondages ponctuels (en horaires décalés uniquement)
- Montage à blanc des structures en atelier

EXECUTION DES TRAVAUX : 6 mois

Première quinzaine

- Lot 01 : Reprise des structures
 - Neutralisation des places de parking pour 10 jours consécutifs dans la zone d'intervention uniquement .
 - Travaux bruyants
 - Sciage dans voiles bétons (après installations des bâches)
 - Travaux très bruyants pour 2 jours
- Lot 02 : Installation des bâches pour clôturer la zone chantier 10 jours consécutifs
 - Travaux avec grande emprise au sol , pas de bruit .

Deuxième quinzaine (**vacances scolaires et fermeture du tribunal**) :

- Lot 03 : Montage de la structure bois .
 - 10 jours de travaux du lundi au samedi de 6H00 à 20H00
 - Aucune interruption de chantier
 - Accès principale NPJ et livraison utilisés pour la livraison des éléments de charpente
 - Mise en place d'un matériel de manutention à l'intérieur du NPJ .
 - Travaux bruyants

3 mois suivant

- Lot 04 à 09 :
 - Travaux à l'intérieur de la zone chantier
 - Horaire classique de chantier
 - Mise en place de tunnels de circulation pour la juridiction pour maintien des accès .
 - Pas de travaux bruyants
 - Besoin ponctuel d'accès extérieur à la zone chantier
 - Électricité
 - Ventilation
 - Habillage de la sous face de la passerelle

Dernière quinzaine :

- Lot 09 :
 - Dépose de la bâche de chantier et tunnels d'accès
 - Travaux avec grande emprise au sol , pas de bruit .
 - Nettoyage des abords du chantier et dépoussiérage des parois verticales .
 - Travaux avec emprise au sol , pas de bruit .