

**SG / DIR-SG Grand-Ouest Département
Immobilier**

Monsieur Stéphane BRYON


Ministère de la justice
20 rue du Puits Mauger,
CS 60826 - 35108 Rennes cedex 3

NOISY LE GRAND, le mardi 12 mars 2024

Affaire : N° C-ROCT-2024-20-219502**Travaux de construction de bureaux modulaires et d'un SAUJ au Tribunal Judiciaire d'Évreux****Missions : L + LP + S + LE + Pha + STI + F + Th + HAND**

FICHE D'EXAMEN DE DOCUMENTS N° 1

Dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, veuillez trouver ci-après les avis formulés suite à notre examen des documents qui nous ont été transmis.

Directeur régionalHarold COTE
harold.cote@btp-consultants.frA:

Stéphane BRYON (SG / DIR-SG Grand-Ouest Département Immobilier)

Copies :

ADMINISTRATIF (BTP CONSULTANTS), Emmanuelle GARCIA (Atelier G), Karlaudren POISSON (ATELIER G)

F : Favorable D : Défavorable S : Suspendu SO : Sans Objet HM : Hors Mission**AVIS****OBSERVATIONS****ACCESSIBILITE HANDICAPES****NOTICE - N°PC - ATELIER G - Indice 0 - 2024-02-19-NPJ EVREUX-AT-10 NOTICE ACCESSIBILITE - (reçu le 23-02-2024)****Accessibilité Handicapés****F****TCE****DOSSIER PC - N°CONCEPTION - ATELIER G - Indice 0 - 2024-02-19-NPJ EVREUX-AT-3 NOTICE SECURITE INCENDIE - (reçu le 23-02-2024)****TCE – « Tous Corps-d'Etats »****F**

Notice pour le SAUJ :

Si possible, faire un récapitulatif des dégagements et des UP de l'ensemble de l'établissement et signaler qu'aucun dégagement ne sera modifié

Mobilier :

OK M3 pour le mobilier mais prévoir

- matériaux M4 en revêtements de sol fixe ; DFL-S2
- matériaux M2 en revêtements latéraux ; C-S3, d0
- matériaux M1 en revêtements de plafonds ; B-S2, d0

PERMIS CONSTRUIRE - N°CONCEPTION - ATELIER G - Indice 0 - 2024 02 15_MIN. JUSTICE_ PDF_BATIMENT TEMPORAIRE_TJ EVREUX - (reçu le 23-02-2024)**TCE – « Tous Corps-d'Etats »**

F : Favorable D : Défavorable S : Suspendu SO : Sans Objet HM : Hors Mission**AVIS****OBSERVATIONS****S** RAPPORT AVANT PROJET / PC (suite au point téléphonique du 23/02/204)

Prévoir une place de parking PMR au plus près de l'entrée comprenant matérialisation du cheminement

Paliers escalier étages : Prévoir EAS (PMR) dans l'escalier Murs CF 1 heures et BP avec ferme porte CF 1 heure

Parking RDC : Circulaire du 3 mars 1975 = Plancher haut parking CF 2 heures + structure porteuse SF 2 heures.
Isolant M0 en sous face