

RN10 - Mise en sécurité - Secteur Ruffigny

PLANNING DU PHASAGE (*) (**)

(*) planning prévisionnel indicatif car, notamment, chaque départ de délai :
- d’une période de préparation de tranche de travaux
- d’exécution de travaux de chaque tranche

Reste déclenché par un ordre de service (cf. l’acte d’engagement).

Calendrier	Désignation	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30
Période de préparation phase n°1 (TOACES)																															
(3 mois – délai contractuel)		Préparation																													
Phase n°1 (TF – TOACES échangeur – OA – Rétabs)																															
(14 mois – délai global contractuel)																															
Phase n°1a																															
(1 mois – délai indicatif)																															
Phase n°1b																															
(4 mois = délai indicatif)																															
Phase n°1c (Piles OA + ITPC du PR 69)																															
(3/4 mois – délai indicatif)																															
Phase n°1d (Culées (Ouest et Est) + amorce des bretelles)																															
(6 mois – délai indicatif)																															
Phase n°1e : (tablier OA)																															
(15 jours – délai indicatif)																															
Audit de sécurité																															
Période de préparation phase n°2 (TOACES)																															
(45 jours – délai contractuel)																															
Phase n°2 (TO - TOACES bretelle l’Anjouinière)																															
(4 mois – délai contractuel)																															

Principaux travaux exécutés au cours de chaque phases :

Phase n°1 (TF): Bretelles + giratoires + RD95 + voie Corneboeuf + divers équipements
Phase n°1a : Accès riverains + voies de désenclavement et agricoles (Sud/Ouest et Nord/Est)
Phase n°1b : Voie de l’Anjouinière (sans couches de roulement)
Phase n°1c : Piles (OA) + ITPC n°2 + DR (TPC)
Phase n°1d : Culées (Ouest et Est) + amorce des bretelles (Ouest et Est)
Phase n°1e : Tablier OA+ coulage du tablier
Phase n°2 (TO): Bretelle de l’Anjouinière + fermeture des carrefours + ITPC de l’Anjouinière (PR 70 + 480)