

N°	REP	Nom de la tâche	Durée	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21
1		PERIODE DE PREPARATION	40 jours																						
2		MACRO LOT 1	241 jours																						
3		Installation de Chantier	20 jours																						
4		Structure	76 jours																						
5		Travaux sur terrasse	5 jours																						
6		Travaux intérieurs	18 jours																						
7	5	Travaux sur Jardin Arrière	40 jours																						
8		Clos couvert	221 jours																						
9		Etanchéité	139 jours																						
10	3	Terrasse technique	60 jours																						
11	5	Patio	20 jours																						
12		Menuiseries Extérieures	192 jours																						
13	4	Puits de lumière	24 jours																						
14		Verrières hautes	96 jours																						
15	4	Verrière V03	48 jours																						
16	4	Verrière V03 Bis	48 jours																						
17	4	Verrière hall d'entrée	72 jours																						
18		Nettoyage Façade	192 jours																						
19		Puits de lumière	24 jours																						
20		Verrières hautes	48 jours																						
21		Verrière hall d'entrée	72 jours																						
22		Metallerie Serrurerie - Portes de recoupement	160 jours																						
23	2	Portes	72 jours																						
24		Edicules techniques	25 jours																						
25		Passerelle mobile	36 jours																						
26		Habillage en toiture	15 jours																						
27		Traitement sanitaire des volumes	144 jours																						
28		Volume sous verrière accueil	24 jours																						
29		Atrium sous verrière V03	36 jours																						
30		Atrium sous verrière V03 Bis	36 jours																						
31		Aménagements et finitions	42 jours																						
32		Travaux liés aux désenfumage	24 jours																						
33		Ecran de cantonnement	6 jours																						
34	2	MACRO LOT 2	186 jours																						

N°	REP	Nom de la tâche	Durée	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21
35		CVC	186 jours																						
36		Commande matériels terrasse	40 jours																						
37		Gruttage	1 jour																						
38	6	Remise en état du plancher réversible	30 jours																						
39		Désembouage	6 jours																						
40		Régulation par pièce	24 jours																						
41		Remplacement des CTA et boîte detente (Archive+Verrière)	95 jours																						
42		Commande matériel	80 jours																						
43		Mise en œuvre matériel	15 jours																						
44	7	Rétrofit des CTA (Salles d'Audience-Bureaux)	45 jours																						
45		Commande matériel	30 jours																						
46		Mise en œuvre matériel	15 jours																						
47		Remplacement des pompes	109 jours																						
48		Commande matériel	30 jours																						
49		Mise en œuvre matériel	20 jours																						
50		Traitement de la régulation	89 jours																						
51		Commande matériel	30 jours																						
52		Mise en œuvre matériel	24 jours																						
53		Traitement de la GTC	109 jours																						
54		Commande matériel	40 jours																						
55		Mise en œuvre matériel	20 jours																						
56	1	Désenfumage	42 jours																						
57		Désenfumage Salle E	18 jours																						
58		Distribution horizontale	6 jours																						
59		Amenée d'air	6 jours																						
60		Distribution verticale	6 jours																						
61		Désenfumage Salle B	18 jours																						
62		Distribution horizontale	18 jours																						
63		Distribution verticale	12 jours																						
64		Travaux en terrasse	10 jours																						
65		Désenfumage Salle T039	12 jours																						
66		ELECTRICITE	180 jours																						
67		RECEPTION	20 jours																						