

# PLAN GÉNÉRAL DE COORDINATION

## EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ

> OPERATION DE COORDINATION SPS NIV 2 <

# PGC

## DIRA - TRAVAUX SUR LES CLOTURES SUR ROUTES DIR ATLANTIQUE



DEKRA Industrial  
85 Rue de la Morandière  
BP 40030  
33185 LE HAILLAN

Tél. 05.56.13.43.54  
Fax

**Affaire n° : 54310738**

### Coordonnateurs SPS

Conception : OSCAR GOMEZ GOMEZ  
Réalisation : OSCAR GOMEZ GOMEZ

### Modifications et évolutions

Date	Indice	Modifications apportées
26/03/2025	A	Version initiale

*Document établi conformément aux dispositions de la loi « Chantiers temporaires ou mobiles » n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application.*

## Sommaire

- *Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur SPS, ...* ..... 6



## Préambule

« Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC) est un document qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de **l'interférence des activités** des différents intervenants sur le chantier, ou la **succession de leurs activités** lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises »

Le PGC est établi par le coordonnateur SPS de l'opération désigné par le maître d'ouvrage, il constitue une pièce du DCE et est d'application à toutes les entreprises y compris sous-traitants et travailleurs indépendants. Il permet aux entreprises d'avoir connaissance de l'ensemble des mesures pour résoudre les problèmes liés aux interférences des activités qui concernent le chantier.

A partir du PGC, et après avoir réalisé préalablement une visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS, les entreprises établissent leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS).

Le PGC est complété et adapté en fonction de l'évolution de l'opération, de la durée effective des travaux, des contraintes successives liées à l'environnement du chantier et au déroulement d'opérations mitoyennes. Toute modification apportée à ce document sera portée à la connaissance des entreprises.

Un exemplaire du PGC à jour est tenu sur le chantier à disposition :

- des médecins du travail ;
- des membres des CHSCT, ou à défaut des délégués du personnel des entreprises qui interviennent sur le chantier ;
- des membres du CISSCT (opérations de 1<sup>ère</sup> catégorie) ;
- de l'Inspection du Travail, de la CARSAT/CRAM et de l'OPPBTP.

Le PGC est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de 5 années à compter de la date de réception de l'ouvrage.

### **Moyens et autorité du coordonnateur SPS donnés par le maître d'ouvrage**

Afin que soient mises en œuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le maître d'ouvrage autorise le coordonnateur SPS à communiquer directement au maître d'œuvre et à tout autre intervenant sur le chantier ses observations ou notifications.

Dans ses interventions le coordonnateur SPS ne se substitue pas aux entreprises en ce qui concerne l'exécution des mesures de sécurité qui leur incombent.

Lorsque dans le cadre de sa mission, le coordonnateur SPS détecte un danger grave et imminent menaçant directement la sécurité des travailleurs, il est autorisé à demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger et notamment d'arrêter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée sur le registre journal de la coordination SPS. Les reprises du chantier, décidées par le maître d'ouvrage, après avis du coordonnateur SPS et du maître d'œuvre, sont également consignées dans le registre journal de la coordination SPS.

Les entreprises (titulaires et sous-traitantes) n'ayant pas effectué une visite d'inspection commune et n'ayant pas remis leur plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), ne seront pas autorisées à intervenir sur le chantier. Suivant les cas, le coordonnateur SPS avisera, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires.

« L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent, en application des dispositions du présent code, à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil » (article L. 4532-6 du code du travail).



# Principes généraux de prévention

Les opérations de travaux sous fermatures du pont d'Aquitaine sont soumises aux dispositions de la loi « Chantiers mobiles et temporaires » N° 93.1418 du 31 décembre 1993 et de son décret d'application N° 94.1159 du 26 décembre 1994.

Le P.G.C. est établi en vue d'intégrer les principes généraux de prévention dans l'organisation de l'opération. Selon l'article L. 4531-1 du Code du Travail, le Maître d'Ouvrage, le Maître d'œuvre et le Coordonnateur SPS doivent, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de l'ouvrage, mettre en œuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, e, f, g et h de l'article L. 4121-2.

Les chefs d'entreprises doivent au cours de la phase réalisation, mettre en œuvre les principes généraux de prévention énoncés aux a, b, c, d, e, f, g, h et i de l'article L. 4121-2, pour eux-mêmes et leurs salariés :

- a) Eviter les risques,
- b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
- c) Combattre les risques à la source,
- d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
- e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
- f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
- g) Planifier la Prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les Conditions de Travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
- h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,**
- i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les éléments nécessaires à la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement lors de l'exécution des travaux, aux dispositions qu'il contient.

Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché de chaque entreprise.

Les éléments contenus dans le présent document ont un caractère obligatoire. Les entreprises contractantes y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants devront en tenir compte notamment pour l'élaboration de leurs PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S.).

En matière de sécurité et de protection de la santé du personnel, les entreprises ont non seulement une obligation de moyen, mais également une obligation de résultat.

La tenue des délais ne saurait en aucun cas être un motif d'infraction aux règles de sécurité. Les entreprises sont par conséquent tenues de prévoir et de mettre en œuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les délais.

*Article L.4532-6 du code du travail :*

L'intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni les responsabilités qui incombent aux entreprises en matière de sécurité et de protection de la santé. Renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant la déclaration préalable

## **PRESENTATION DU PROJET**

### **Description succincte du projet**

Les travaux d'entretien des clôtures se feront pour la mise en œuvres des matériaux et fournitures nécessaires à la réparation et à la régénération des clôtures endommagées.

#### **Description sommaire des travaux**

**Les travaux de réparations de clôtures**  
**Les travaux de création de clôtures**  
**La simple fourniture d'éléments de clôtures**

Les travaux non compris dans l'entreprise sont la fourniture et la pose de la signalisation nécessaire aux balisages des travaux sur le domaine public routier de l'État.

### **Situation géographique**

La totalité des travaux seront effectués sous fermeture totale ou partielle des voies de circulation sur routes nationales et autoroutes non concédées (y compris les bretelles des échangeurs qui s'y rattachent et les ouvrages annexes), gérés par les Centres d'Entretien et d'Intervention de Villenave d'Ornon, Lormont et Mios.

Le réseau est ainsi constitué de :

- Rocade de Bordeaux (A630 et RN 230),
- A62 (entre PR 0 et PR 10),
- A63 (entre PR 0 et PR 34+750),
- A660 (entre IPR 0 et PR.22),
- RN 89 (entre PR 33 et PR 50+312),
- RN250 (entre PR 39 et PR 43),
- Aires de repos des Gargails,
- Équipements annexes de ce réseau (bassins, ponts, murs, ...).

### **Phasage des travaux et calendrier prévisionnel**

Les travaux se dérouleront suivant le planning d'intervention des travaux.

Le début prévisionnel des travaux sera fixé aux plannings d'interventions de la DIR A pour l'entretien de clôtures.

Compte tenu de la durée prévisible des chantiers et d'effectifs prévisionnels des travailleurs appelés à intervenir, le maître d'ouvrage a classé ces opérations en Catégorie 2 ou 3 au sens de l'article R.4532-1 du Code du Travail.



## **INTERVENANTS CONCERNES PAR L'OPERATION**

### **Maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur SPS, ...**

Intervenants	Représentant	Téléphone Fax Email
--------------	--------------	---------------------------

#### ***Maître d'ouvrage***

DIRA - DIR. INTERDEPART DES ROUTES ATLANTIQUE 19 All Des Pins 33000 BORDEAUX	M Bruno BERTAZZO	+33 5 56 87 74 03 +33 5 57 81 64 91 bruno.bertazzo@developpement- durable.gouv.fr
---	------------------	--

DIRA / SIEER / UOA et DIRA / SIR / EB 19 allée des Pins 33073 BORDEAUX	M. LASSALLE Christophe	05 56 87 74 01 christophe.lassalle@developpement- durable.gouv.fr
	M. THOMAS Patrick	patrick-r.thomas@developpement- durable.gouv.fr
	M. SAINT MARC Laurent	laurent.saint-marc@developpement- durable.gouv.fr

#### ***Coordonnateur SPS***

<b>DEKRA Industrial</b> ACT CSPS GIRONDE LOT ET GARONNE 85 Rue de la Morandière BP 40030 33185 LE HAILLAN	<u>Titulaire :</u> C : OSCAR GOMEZ GOMEZ R : OSCAR GOMEZ GOMEZ <u>Suppléant :</u> C : R :	05.56.13.43.54 oscar.gomez@dekra.com
--	--	---

### **Organismes institutionnels de la prévention**

Intervenants	Représentant	Téléphone Fax Email
--------------	--------------	---------------------------

#### ***DDETS (33)***

118, Cours du Maréchal Juin 33075 BORDEAUX CEDEX	Inspection du travail	05 56 00 07 97 05 56 00 08 88 aquit-ut33.uc5@direccte.gouv.fr
---	-----------------------	---

#### ***OPPBTP***

Immeuble "Les Bureaux du Tasta" 9 Avenue Raymond Manaud 33520 BRUGES		05 56 34 03 49 05 56 34 42 08 nouvelleaquitaine@oppbtp.fr
--	--	---

#### ***CARSAT AQUITAINE***

Prévention des Risques Professionnels 80, Avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX	CARSAT AQUITAINE	05 56 11 64 00 05 56 39 55 93 prevention7@carsat-aquitaine.fr
---	------------------	---



# Mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur SPS

## DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DES SERVITUDES

### Dispositions générales relatives aux installations de chantier

Les entreprises titulaires de marché doivent prévoir des conditions de travail satisfaisantes en termes d'hygiène pour leur personnel et le personnel de leurs sous-traitants.

Pour ces installations de chantier, l'entrepreneur pourra disposer des emplacements mis à sa disposition par le Maître d'Ouvrage sur les emprises de chantier suivant les dispositions précisées dans le CCTP ou en occupation temporaire (sous réserve de l'obtention des accords définitifs des propriétaires).

**L'ensemble des installations de chantier sera clôturé. Chaque accès sera équipé d'un portail fermant à clefs. Ces équipements seront à la charge de l'Entrepreneur.**

Les entreprises prendront toutes les dispositions pour réduire l'impact des travaux, en particulier la circulation et au niveau des incidences sonores, vibratoires, rejets, etc..... Respect du code de la route, vitesse réduite dans et aux abords du site. Mise en place et contrôle de la signalisation réglementaire. Respect du plan de circulation établi en concertation avec les services concernés.

Par conséquent chaque entreprise aura obligation, pendant toute la durée des travaux de respecter les mesures suivantes :

- ✓ Présence d'hommes trafic équipé de vêtements à haute visibilité permettant de régler manuellement la circulation
- ✓ Nettoyage de la voirie si nécessaire.

### Par rapport aux piétons

L'entreprise devra :

- le balisage des itinéraires piétons pendant les travaux

Toutes les fouilles, tranchées et autres ouvrages de terrassement seront balisé et protégé par des barrières.

- maintenir en permanence en bon état une voie de circulation piétonne. Ces voies ne devront supporter aucune contrainte en phase chantier (pas de stockage, pas d'ouvrages...). Ces circulations seront adaptées en fonction du phasage des travaux, matérialisées sur le plan d'installation chantier et matérialisées pendant les travaux.

### Plan de circulation

De façon à générer le moins possible de nuisances, avant le démarrage des travaux les entreprises sont tenues d'élaborer un plan de circulation pour chaque zone de travaux.

### Signalisations provisoires mises par l'exploitant

L'exploitant du district interviendra sur le domaine autoroutier et routier pour poser la signalisation d'approche en amont du chantier et posera les biseaux de rabattements en tête de balisage.

Les balisages légers et temporaires seront mis en place par l'exploitant.

Le district interviendra également pour assurer la sécurité du personnel et des usagers pendant les phases de pose, ripages et dépose des séparateurs modulaires de voies.

L'exploitant assurera en outre le contrôle et la protection de la mise en place des séparateurs modulaires de voies si nécessaire sous la protection de 2 véhicules équipés du district.

Les travaux ne pourront commencer qu'après la mise en place complète du dispositif et autorisation du service d'exploitation du District.

Lors de l'enlèvement des dispositifs temporaires, le district remplacera ces dispositifs par des balises K5c de façon à canaliser le flux de circulation.

Une clôture de chantier type barrière de type Héras menottées entre elles, sera mise en œuvre en périphérie de la base de vie et des zones de stockage. La zone de travaux par elle-même au vue de sa situation et de sa nature sera principalement balisée par de la barrière basse. Toutefois en cas de présence de fouille ou tranché ces dernières seront protégées par des barrières et ou des protections de type « balli road » et feux clignotants



## Par rapport aux réseaux à conserver, à dévier

Les réseaux à conserver ou à dévier seront précisés en fonction des DICT.

Le personnel sera dûment formé AIPR chacun au niveau concerné (encadrement opérateur et conducteur)

Le piquetage sera effectué au préalable à toutes opérations de fouilles, tranchées, terrassement ou décaissement.

## Accès au chantier et circulations

Les itinéraires et procédures d'accès au chantier seront proposés par l'entrepreneur à l'acceptation du Maître d'œuvre.

Les itinéraires devront tenir compte de toutes les dispositions du Code de la Route et des arrêtés ou décisions pris par les autorités compétentes (par ex. limitation de charge, périodes interdites).

L'entrepreneur sera responsable du respect de ces itinéraires par ses fournisseurs et sous-traitants.

L'Entreprise mandataire chargée des travaux devra s'assurer de l'étude, de la mise en œuvre, l'entretien et le nettoyage de la signalisation. A cet effet, elle devra désigner une personne nommée « Chargé de signalisation ».

### Sur autoroute :

Les accès de chantier autorisés seront réalisés :

Côté BAU, par les bretelles d'échangeurs puis accès par piste sur la plate-forme autoroutière ou par les pistes extérieures. Une signalisation spécifique sera posée en amont de ces entrées (voir dossier d'exploitation).

### Hors autoroute :

L'accès au chantier proprement dit (emprise) se fera au droit de carrefours existants pouvant faire l'objet d'aménagements ou créés en accord avec les autorités compétentes.

Pour éviter les cisaillements de circulation et les arrêts sur les voies publiques, ces accès pourront faire l'objet d'aménagements complémentaires à la signalisation prescrite (tourne à gauche de 50 m...).

**Les points d'entrée et/ou de sortie des différentes zones de chantier devront être facilement reconnaissables grâce à une signalisation appropriée. Une signalisation sera également mise en place à ces endroits afin d'interdire l'accès aux personnes ou véhicules non autorisés à pénétrer sur le site.**

Ces accès devront être d'une largeur suffisante pour permettre aux véhicules d'entrer ou de sortir sans faire de manœuvre longue et délicate.

Chaque entreprise veillera à laisser en permanence ces accès libres de tout obstacle.

## Par rapport à la nature du sol

Il y a lieu de consulter le rapport géotechnique afin de vérifier la nature du sol et la présence éventuelle d'eau.

## PRESENCE DES MATERIAUX OU MATERIELS A RISQUES PARTICULIERS

### Amiante

A MINIMA

- Toute fois le risque de rencontre fortuite d'anciens réseaux avec des MCA pouvant se produire. Le CSPS demande à l'entreprise de prévoir un chapitre spécifique dans leur PPSPS et d'intégrer aux équipes du personnel formé « sous-section 4 »

Dans le cas où les travaux ont besoin un plan retrait et de travaux « sous-section 3 ».

Document : A DEMANDER à la DIR Atlantique avant le début de chaque travaux.

- Un repérage avant travaux sera réalisé sur les parties de bâtiment devant être réhabilitées de manière à identifier les matériaux, équipements et matériels ou articles en contenant conformément aux articles L. 4121-2, L. 4531-1 (principes généraux de prévention), R. 4412-97 du code du travail et de la norme NF X 46-020 de décembre 2008.
- Un repérage amiante avant démolition, conformément à l'article R. 1334-22 du code de la santé publique sera réalisé par le maître d'ouvrage. Ce repérage devra être impérativement réalisé avant le plan de retrait à effectuer par l'entreprise de démolition.



## Plomb

Sans objet

## Transformateurs

Sans objet

## Eléments radioactifs

Sans objet

## Installations aéroréfrigérées

Sans objet

## Matériaux contaminés

Sans objet

## Silice

Mesures à tenir en compte :	Réalisée par ou Mise en Œuvre par :	Délais :
<p>La poussière de silice alvéolaire est une substance considérée comme cancérigène. Elle est issue de procédé de travail telle que l'extraction, la découpe de matériaux de construction (béton, mortier...).</p> <p>La réglementation fixe des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelles (VLEP) à respecter :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Silice (poussières alvéolaires de quartz) : VLEP (8h) : 0,1 mg/m3</li><li>• Silice (poussières alvéolaires de cristobalite) : VLEP (8h) : 0,05 mg/m3</li><li>• Silice (poussières alvéolaires de tridymite) : VLEP (8h) : 0,05 mg/m3</li></ul> <p>Avant toute intervention de nature abrasive ou destructrice, le titulaire doit vérifier si, dans le périmètre de ses travaux, des matériaux contenant de la silice ont été identifiés.</p> <p>Dans son obligation de formation et d'information, l'employeur des salariés appelés à réaliser des interventions susceptibles de libérer des poussières alvéolaires de silice ; quelle que soit la teneur; devra mettre en place tout dispositif de protection collective et individuelle assurant leur sécurité et la protection de leur santé. Des contrôles d'empoussièrement et un suivi médical (avant, pendant, après intervention) seront assurés, afin de s'assurer que les teneurs admissibles pour le corps humain n'ont pas été dépassées. Le titulaire devra s'assurer que les dispositions de protection collective mises en place sont suffisantes et appropriées pour garantir de ne pas exposées aux poussières de silice les autres intervenants du chantier</p>	Toutes entreprises	Durée du chantier

## ACCES AU CHANTIER

### Véhicules et personnel

Les véhicules du personnel seront stationnés à l'extérieur de la zone de travaux. L'accès des personnels se fera par la base de vie selon le Plan de circulation (DESC) à toujours présenter à la DIR Atlantique pour étude et validation en réunion de préparation.

### Points particuliers

Le stationnement des véhicules privés du personnel des entreprises pourra se faire sur la voie publique aux abords du chantier. Il n'y a pas de zone de parage définie à l'intérieur de la zone cantonnement.



## Circulation -Fléchage - Signalétique d'accès – Affichage

Les travaux se dérouleront sous fermeture des voies de circulation ce qui impliquera la mise en place d'une circulation par déviation du flux circulatoire des véhicules à l'exception des carrefours. Ces dernières seront mises en place en respect stricte de la réglementation, il conviendra donc de prendre en compte l'évolution de la réglementation et notamment l'arrêté du 12 Décembre 2018.

L'entreprise titulaire aura à sa charge les dispositifs suivants :

- Pour les travaux la rédaction des demandes d'arrêtés de circulation, l'établissement d'un plan de circulation et d'accès à ses zones chantiers. Ce plan sera soumis préalablement pour accord aux services techniques et gestionnaires de voirie éventuellement concernés par les mesures d'exploitation. Ce plan indiquera notamment la signalisation provisoire à mettre en place, les horaires à éviter, les gabarits routiers existants, les contraintes de circulation etc....
- La mise en place et la maintenance 7j/7 et 24h/24 des panneaux de signalisation provisoires convenablement lestés ou scellés conformément aux plans qu'elle aura établi. L'entreprise titulaire de chaque marché fera son affaire des remplacements de panneaux ou des dispositifs de sécurité installés sur chantier, que ce soit pour des raisons de dégradations ou de vols.

Toutes les entreprises intervenantes (titulaire, sous-traitantes, prestataires de service, locatiers, etc.....) devront tout mettre en œuvre pour minimiser la gêne. Tout stationnement extérieur devra se faire avec autorisation expresse des autorités responsables ou des propriétaires concernés.

L'approvisionnement des matériaux et matériels se fera en application des règles du code de la route et des arrêtés préfectoraux, particulièrement lorsqu'il s'agit de transports exceptionnels.

Les panneaux de signalisation seront conformes à la réglementation et devront être du commerce, les panneaux « fabrication maison » seront prohibés.

### Critère d'une bonne signalisation temporaire de chantier :

Que ce soit pour des chantiers fixes ou mobiles en chaussées fermées à la circulation par tronçons, ou le cas échéant placées sous alternat, pour être efficace la signalisation temporaire de chantier doit respecter 4 grands principes fondamentaux :

#### Le Principe d'adaptation :

- aux caractéristiques des voies
- au trafic
- aux conditions de circulation
- à la nature et à la durée du chantier.

#### Le Principe de cohérence :

- absence de contradiction avec la signalisation permanente
- cohérence d'un chantier à un autre sur un même itinéraire

#### Le Principe de crédibilité :

- signalisation adaptée aux dangers qu'elle signale
- la signalisation ne doit pas être inutile

#### Le Principe de lisibilité :

- choisir des panneaux et des pancartes conformes à la réglementation
- éviter la concentration inutile des panneaux
- veiller à la bonne visibilité des panneaux, de jour comme de nuit, ainsi qu'à leur propreté.

Une signalisation d'accès au chantier sera mise en place, chaque entrepreneur informera ses fournisseurs du parcours à suivre pour accéder au chantier et leur transmettra le plan d'accès.

Affichage obligatoire du chantier : panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

### Dispositions pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier

Seules les personnes travaillant pour le maître d'ouvrage, les entrepreneurs titulaires d'un marché, les sous-traitants et les travailleurs indépendants nommément déclarés auprès du maître d'ouvrage, sont autorisées à accéder au chantier.

Les personnes n'intervenant pas directement sur le chantier (fournisseurs, locatiers, agents commerciaux, concessionnaires, contrôleurs techniques,...) devront être accompagnées par l'entreprise concernée par leur intervention.



L'entreprise concernée devra réaliser l'accueil de ces intervenants.

Le personnel intervenant sur le chantier sera « identifiable » (badge, vêtements floqués,...) et en possession de la carte d'identification professionnelle BTP (Art L.8291-1 du Code du Travail).

### **Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.)**

Tout travailleur, tout responsable d'entreprise titulaire, tout visiteur, de droit comme autorisé est tenu au port des protections individuelles adaptées à l'intervention sur le chantier.

Les différents fournisseurs sont aussi assujettis à cette obligation.

### **Intervention sur la ou les zone(s) de travaux**

Les travailleurs auront l'obligation de porter des vêtements de haute visibilité (gilet rétro réfléchissant,...). Les entreprises et tout intervenant devront respecter les consignes données par la maîtrise d'œuvre pour accéder ou repartir dans la zone des travaux.

## **VOIRIE ET RESEAUX DIVERS PREALABLES AUX TRAVAUX**

Le montant de l'opération étant inférieur à 760 000 €, les VRD préalables sans objet.

## **INSTALLATIONS DE CHANTIER**

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu'après la neutralisation effective des voies de circulation.

### **Plan d'installation de chantier**

Le plan d'installation de chantier sera établi par l'entreprise, après avoir pris en compte les informations fournies par les autres corps d'état, notamment pour les besoins de stockage à toujours présenter à la DIR Atlantique pour étude et validation en réunion de préparation.

### **Recherche des zones d'installation du cantonnement**

Le plan d'installation de chantier précisera :

- Les cantonnements (bureaux, magasins, vestiaires, réfectoires).
- Les installations complémentaires s'il y a lieu.
- Les lieux d'approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel.
- L'emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone, circulations, eaux usées, eaux pluviales.
- Les aires de lavage.
- Les voies de circulations piétonne et véhicules dans l'enceinte du chantier.
- Les clôtures du chantier ainsi que toutes les signalisations périphériques

### **Clôtures : base vie et zones à risques**

La responsabilité du fait de la chose suivant l'article 1384 du code civil est engagé en l'absence de clôture. Le chantier sera donc totalement clos à l'aide d'une clôture d'au moins 2,00 m de hauteur, son franchissement par des tiers non autorisés supposant une volonté d'effraction.

Une clôture fixée en sol et menottée devra être installée pour rendre le chantier clos de manière à bien rendre inaccessible aux personnes non autorisées, les zones à risques.

L'entreprise réalisant la clôture aura à sa charge le portail avec système de fermeture ainsi que l'entretien ou le déplacement éventuel dans le cadre de modification de l'emprise de la zone des travaux.

Elle assurera chaque jour l'ouverture et la fermeture de l'accès chantier.

## Affectation des installations de chantier

Les installations de chantier seront réalisées suivant le détail du tableau ci-après :

<i>Nature de l'installation</i>	<i>Réalisée par</i>	<i>A charge</i>
Création de l'ensemble des voiries de chantier	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées
Clôtures, portails avec signalisation de sécurité du chantier	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées
Réseaux divers existants à protéger	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées
Réseaux utilitaires (éclairage, BT, force, etc.)	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées
Plates-formes pour zones de stockage (même provisoire) et zone de cantonnement (même provisoire)	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées
Sanitaires (lavabos, eau pour se laver, moyens de nettoyage, séchage ou essuyage), cabinets d'aisance (W-C, urinoirs), douches Ensemble des équipements communs à toutes les entreprises conformément à la réglementation en vigueur	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées
Salle de réunion commune pour les réunions de chantier	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées
Coffrets électriques de chantier	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées
Bennes à déchets	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées

## Dimensionnement du cantonnement

Le cantonnement sera dimensionné en fonction de l'effectif de pointe du chantier.

Les effectifs seront précisés au cours de la période de préparation, en fonction du nombre d'heures affecté au chantier par chaque entreprise et en fonction du calendrier d'exécution des travaux.

Pour des travaux particuliers, la mise en place d'une roulotte de chantier type V.R.S. pourra être envisagée.

Les installations prendront en compte la différenciation des genres (personnel féminin et masculin).

Les sanitaires chimiques ne seront pas acceptés sur ce chantier.

## Protection contre l'incendie des locaux réservés au personnel

Des extincteurs portatifs dûment contrôlés, adaptés aux locaux et aux risques seront prévus dans les locaux réservés au personnel.

## Secours

Un chapitre spécifique du PPSPS sera dédié aux consignes d'appel des secours.

Un affichage de ces consignes sera mis en place dans la base de vie.

## Nettoyage et entretien du cantonnement

Le nettoyage quotidien et l'entretien du cantonnement seront réalisés par les entreprises concernées par le tableau suivant :

<i>Nature de l'intervention</i>	<i>Réalisée par</i>	<i>A charge</i>
Nettoyage quotidien des locaux communs et des installations communes d'hygiène	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées
Fourniture de consommables (savons, essuie-mains, papiers toilette)	Les entreprises concernées	Les entreprises concernées



## **AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES ET DEMARCHES DIVERSES**

Les autorisations administratives et démarches diverses seront réalisées par les entreprises concernées de la colonne de droite du tableau suivant :

<i>Démarches administratives</i>	<i>Services concernés</i>	<i>Réalisées par :</i>
Déclaration d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T.) sur les réseaux des concessionnaires	Ensemble des concessionnaires	Toutes les entreprises concernées par des travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques
Envoi du PPSPS du lot principal	- Inspection du Travail - CARSAT/CRAM - OPPBTP	Les entreprises concernées
Servitudes aériennes	Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC)	Lot concerné
Autorisation administrative diverse	Service local	Lot concerné



# Mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et les sujétions qui en découlent

## VOIES OU ZONES DE DEPLACEMENT OU DE CIRCULATION HORIZONTALES ET VERTICALES

### Généralités

Les zones de circulation menant aux travaux devront être maintenues dégagées de tous matériaux et matériels.

L'accès au chantier des véhicules particuliers est interdit.

### Circulations des piétons

Les circulations piétonnes seront différenciées des zones d'évolution des engins et véhicules. Une matérialisation physique sera mise en place dès le début des travaux.

Le cheminement vers le cantonnement sera protégé vis-à-vis des travaux à effectuer, drainé, maintenu propre et mènera directement à l'extérieur du chantier.

### Circulations horizontales et verticales

Organisation concernée	Mesures de Coordination	Lot concerné
Plan de circulation piétons et véhicules	Un plan de circulation adapté aux différentes configurations du chantier sera établi lors de la phase préparation du chantier.	Les entreprises concernées
Aménagements des accès pour les engins et le personnel	Durant les périodes de gel et de pluie, l'entreprise prendra toutes les dispositions pour limiter les risques de chutes et de glissades sur l'ensemble des accès.	Les entreprises concernées
Aménagements des rampes d'accès	Les rampes seront réalisées en matériaux stables, et pour éviter leur détérioration par d'autres corps d'état (réseaux), des fourreaux seront positionnés en attente.	Les entreprises concernées
Manœuvres des engins et des véhicules avec visibilité réduite	Les manœuvres et évolutions avec visibilité réduite ne pourront s'effectuer que sous la conduite d'une ou plusieurs personnes chargées du guidage des opérateurs et de la signalisation vis-à-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation.	Les entreprises concernées
Avertisseurs sonores et optiques sur engins de chantier et véhicules de transport	Les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arrière sont obligatoires sur tous les engins de chantier et véhicules de transport.	Les entreprises concernées
Maintien en place de la continuité des protections collectives au niveau des circulations piéton	Obligation d'assurer la continuité des protections collectives.	Les entreprises concernées



## **CONDITIONS DE MANUTENTION DES MATERIAUX ET MATERIELS, UTILISATION DES ENGINS DE LEVAGE**

### **Généralités**

Les entreprises tiendront compte dans leur installation de grue ou engins de levage, des dispositions réglementaires et des recommandations de la CNAMTS.

### **Grues mobiles :**

Préalablement à la mise en service, chaque grue fera l'objet d'une vérification par un organisme agréé, dont une copie du rapport sans réserve affectant le bon fonctionnement de l'engin sera transmise au CSPS.

Toute entreprise utilisant un moyen de levage devra établir « la fiche adéquation levage » avant toute utilisation et la communiquer au CSPS et au MOE, suivant modèle joint en annexe.

L'entreprise doit s'assurer de la stabilité des engins de levage en permanence. Les grues doivent être équipées d'un dispositif de contrôle de l'état de charge (CEC).

Les élingues doivent être vérifiées quotidiennement par le responsable sécurité et avoir la résistance requise par la réglementation et en fonction de la charge soulevée.

La grue mobile doit être équipée d'un anémomètre.

Afin de prévenir les risques qui pourraient naître d'une interférence entre les engins de levage d'intervenants du chantier ou d'autres opérations voisines, tout entrepreneur ayant prévu d'utiliser un engin de levage communiquera au MOE et au CSPS le plan où figurent les zones d'évolution de ces différents appareils de levage qu'il compte mettre en œuvre. Les entreprises sont informées de la présence de lignes électriques, réseaux aériens (caténaires) et gabarits d'ouvrages.

### **Grues auxiliaires de chargement de véhicules :**

La recommandation de la CNAMTS R. 390, « utilisation de grues auxiliaires de chargement de véhicules » est applicable.

Les grues auxiliaires de chargement de véhicules devront être vérifiées conformément à l'arrêté du 1<sup>er</sup> mars 2004, avant leur mise en service sur le chantier, 1 exemplaire du rapport sera tenu à disposition dans le véhicule.

Le carnet de maintenance de l'appareil conforme à l'arrêté du 2 mars 2004, sera aussi tenu à disposition.

**Certains matériels pourront cependant être utilisés par plusieurs entreprises dans le cadre de la mise en commun de moyens. Lorsqu'une entreprise met du matériel à la disposition d'une autre entreprise (grues, échafaudage, engins de terrassement, etc.), ce matériel doit être conforme à la réglementation et en bon état.**

La mise à disposition de matériel doit faire l'objet d'un protocole de prêt de matériel. Dans la mesure du possible, l'entreprise responsable des moyens de manutention assurera elle-même la manutention pour le compte de l'entreprise demandeuse, afin d'éviter une mauvaise utilisation du moyen.

<i>Organisation concernée</i>	<i>Mesure de Coordination</i>	<i>Lot concerné</i>
Utilisation d'un appareil de levage en commun	En phase préparation de chantier, il sera étudié les conditions d'utilisation commune d'un appareil de levage et arrêté une convention inter-entreprises.	Les entreprises concernées par des manutentions
Introduction et installation d'un appareil de levage et de manutention	Chaque entreprise devra prévoir des appareils adaptés à son intervention. Toute utilisation d'un dispositif ou engin de levage envisagé devra être abordé au cours de la visite d'inspection commune et, les moyens nécessaires à la mécanisation des manutentions seront définis dans le PPSPS de l'entreprise.	Les entreprises concernées
Interférence des appareils de levage	Le planning des travaux sera organisé afin d'éviter les interférences entre appareils de levage. En cas d'impossibilité un dispositif de gestion des interférences et des zones interdites sera mis en place. Il est interdit à toute entreprise intervenante d'introduire un appareil de levage sans étude préalable des interférences.	Les entreprises concernées



## Vérification des appareils et des accessoires de levage

L'ensemble des appareils de levage devra être vérifié conformément aux arrêtés du 1<sup>er</sup>, 2 et 3 mars 2004, avant leur mise en service sur le chantier. Les rapports de vérification devront être communiqués au coordonnateur SPS et disponible sur le chantier ou sur l'appareil.

Les accessoires ou appareils de levage (chaînes, crochets, pinces, etc....) doivent être :

- compatibles avec les engins utilisés et les charges à manutentionner ;
- comporter l'indication de la C.M.U. (charge maximale d'utilisation) ;
- périodiquement vérifiées.

## Autorisation de conduite

La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage ne peut être confiée qu'à des travailleurs ayant été reconnus aptes médicalement et ayant reçu une formation en matière de sécurité adéquate.

Chaque conducteur devra être en possession du titre d'autorisation de conduite établi par son employeur.

## Limitation du recours aux manutentions manuelles

Les entreprises intervenantes devront prendre toutes les mesures nécessaires d'organisation afin de limiter au maximum le recours aux manutentions manuelles. En tout état de cause un travailleur ne peut être admis à porter des charges excédent un poids de 55 kg.

Lorsqu'une manutention manuelle ne peut être évitée, le chef d'entreprise doit évaluer les risques que font encourir ces manutentions pour la sécurité et la santé des travailleurs et organiser les postes de travail de façon à limiter ces risques (aide à la manutention mécanique, accessoires de manutention, etc....).

**La pose des bordures de trottoir s'effectuera obligatoirement à l'aide de moyen mécanique**, afin de lutter efficacement contre les TMS

Les opérations de pavage, ragréage de chambre et tous autres travaux nécessitant une position à genoux s'effectueront à l'aide d'EPI adapté c'est-à-dire (coussin mousse ou gel) genouillères etc.... Ces EPI pourront être de différentes natures afin de s'adapter à la morphologie de chacun.

## Manutentions mécaniques à partir d'un engin de terrassement

Les engins de terrassement ne peuvent effectuer des opérations de levage que s'ils sont équipés de dispositifs de sécurité sur les organes de relevage et d'un système d'accrochage de la charge s'opposant à un décrochage accidentel.

## **APPROVISIONNEMENTS, DELIMITATION ET AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE ET D'ENTREPOSAGE DES MATERIAUX**

Organisation concernée	Mesure de Coordination	Lot concerné
Besoins en surface de stockage et surface de magasins	Les entreprises devront formuler leurs besoins au cours de la phase préparation du chantier.	Tout corps d'état
Dispositions pour les approvisionnements du matériel et des matériaux sur le chantier	Les fournisseurs seront informés sur les personnes à contacter sur le chantier et sur les modalités pour accéder au chantier.  L'entreprise concernée devra prendre en charge le fournisseur à son arrivée à l'entrée du chantier et effectuer un contrôle du matériel et matériaux livrés.	Tout corps d'état

## Approvisionnement

Les matériels et matériaux devront être distribués sur les postes de travail au fur et à mesure des approvisionnements.

## Approvisionnement du chantier

- Les Entreprises devront :
  - Prendre des dispositions pour séparer les cheminements des personnels et des approvisionnements de chantier,
  - Assurer les entrées et sorties de véhicules sous la protection d'un chef de manœuvre,
  - Organiser le trafic des camions et faire respecter les contraintes pour l'évacuation et l'approvisionnement des matériaux et matériels du chantier.



- Toute présence de véhicule particulier est strictement interdite à l'intérieur du chantier.
- D'une manière générale, les piétons auront priorité au voisinage des accès du chantier.
- Les stationnements, mêmes temporaires, d'engins de chantiers hors emprises sont soumis à l'accord des Services chargés de la circulation et seuls compétents en matière d'autorisation
- Les approvisionnements des matériaux seront effectués dans l'enceinte du chantier au fur à mesure de l'avancement des travaux, selon une méthodologie qui prendra en compte la sécurité pour éviter les interférences au niveau de la circulation

## Magasins

Les Entreprises devront informer le Maître d'œuvre de ses besoins de stockage de matériaux

Les entreprises auront la possibilité d'aménager, à titre provisoire, des magasins sur les aires prévues à cet effet sur le plan d'installation de chantier.

Les aménagements et la remise en état de la zone dans laquelle ils ont été créés sont à la charge de l'entreprise qui les installe.

Le stockage de produits dangereux dans les locaux est interdit.

Chaque magasin devra être identifié par le nom de l'entreprise.

Chaque entreprise aura à sa charge la mise en place des moyens de lutte contre l'incendie dans ses magasins.

Les entreprises seront tenues de libérer les zones en fonction de l'avancement des travaux.

## Engins

### Finisseur :

Le Titulaire du marché veillera qu'une analyse spécifique des risques liés aux marches arrière et au guidage des camions vers les finisseurs soit présentée et intégrée au PPSPS.

Le titulaire devra équiper ses finisseurs d'un dispositif lumineux d'assistance au guidage des camions reculant vers les trémies. Ce dispositif sera présenté et expliqué aux conducteurs de PL.

Ces matériels seront également équipé d'un système d'aspiration des fumées à la sortie es convoyeur afin de limiter les fumées au niveau de la table.

### Raboteuse :

Les raboteuses seront équipés de moyens de communication radio entre le régleur et le conducteur, pour les machines de plus de 1500 de fraise. En dessous de cette catégorie elles seront impérativement guidées à vue.

### Balayeuse :

Les balayeuses doivent être équipées à minima des dispositifs suivant :

- Rétroviseurs panoramiques latéraux et « antévisseur »,
- Caméra de recul avec éclairage pour la nuit,
- Signal de recul extérieur sonore.

De plus elles devront être obligatoirement équipée d'un bridage de la vitesse en marche arrière à 5 km /h (roulage et travail).

Cette vitesse est nécessaire au temps de réaction du chauffeur pour freiner en cas d'obstacle. Le bridage est réalisé par le constructeur du véhicule.

L'avantage du bridage en marche arrière réside surtout dans le fait que cette disposition oblige les chauffeurs à trouver des solutions pour travailler en marche avant.

### Coffrage glissant :

Les entreprises utilisatrices s'assureront que la réalisation est possible :

- dans le sens de circulation (respect du FRGS)
- dans la largeur de balisage mis à disposition par l'exploitant.

En cas de difficulté dans la zone neutralisée, les entreprises devront en période de réparation soulever cette problématique afin que le coordonnateur et le Maître d'œuvre soient moteurs dans la résolution auprès de l'exploitant.



## **Engins et matériels (pelle, bull, pompe à béton ....) :**

Les camions et engins devront être en parfait état de fonctionnement et conformes à la réglementation en vigueur.

L'entreprise s'assurera que ses salariés sont formés à l'utilisation des matériels, les manutentions par engins spécialisés seront opérées par des conducteurs titulaires d'une autorisation de conduite selon le type d'engin.

Les camions et engins seront équipés de gyrophare en parfait état de fonctionnement et visible à 360°. Une attention particulière sera portée sur les camions équipés de casquettes.

Ils devront être équipés d'une protection contre les chutes de pierres ou d'objets si nécessaire.

Tous les camions et engins en déplacement lent devront être équipés également d'un panneau type AK5 lumineux « tri-flash ».

Tous les camions intervenant sur le chantier devront pouvoir fournir un certificat de contrôle du service des mines.

L'accès à la benne des camions et engins sera interdit à tous véhicules non équipés en conséquence.

Les engins seront munis de dispositifs sonores et lumineux de recul et de caméras. Les personnels à pied ne circuleront pas dans le rayon de giration des engins et respecteront les consignes liées aux mouvements d'engins, angles mort.

Les camions et engins de travaux seront équipés d'extincteurs.

Les pelles utilisées en levage devront être vérifiées en conséquence.

Les entreprises respecteront les vitesses de circulations en charge, déplacements dans des zones de déclivité importante, zones de giration, sens de circulation et marches arrières, survol de zones, mouvements à proximité de réseaux aériens, etc.... afin d'éviter tout risque de chutes et de renversements.

Les chauffeurs / conducteurs respecteront la règle des 3 points d'appuis pour descendre de leurs camions et engins.

La présence de personnels à pied doit être limitée au maximum dans les zones de mouvements d'engins et organisée autour du chargé de manœuvres.

Le choix des entreprises devra se porter sur les engins équipés de contrepoids qui ne peuvent dépasser le châssis afin d'éviter toute exposition aux risques de heurts d'avec les camions de transport, circulations sur l'autoroute et avec les personnels à pied.

Lorsque les engins et camions sont équipés de stabilisateurs, ces derniers devront être déployés conformément aux prescriptions du fabricant afin d'éviter tout risque de basculement.

Les engins seront approvisionnés sur site et retirés par porte-engins.

## **Véhicules légers et utilitaires**

Les véhicules utilitaires seront équipés d'un dispositif de recul sonore. Les véhicules légers seront équipés à minima d'un dispositif de recul lumineux permanent.

Ces matériels respecteront scrupuleusement la réglementation en terme de PTRAC et PTAC, les chargements seront ranger et arrimer.

Un dispositif de séparation entre la benne et ou le compartiment sera mis en place afin d'éviter la projection du matériel en cas de chocs ou freinage d'urgence.

## **CONDITIONS DE STOCKAGE, D'ELIMINATION, D'EVACUATION DES DECHETS ET DECOMBRES**

### **Evacuation des déchets**

<i>Organisation concernée</i>	<i>Mesure de Coordination</i>	<i>Lot concerné</i>
Bennes à déchets pour les gravats et décombres de démolitions d'ouvrages existants	L'entrepreneur aura à sa charge la mise en place de bennes permettant d'évacuer l'ensemble des gravats et décombres générés par son lot.	Les entreprises concernées
Bennes à déchets	Les entreprises assureront la gestion de leurs propres déchets, apport de bennes en quantité suffisante, et rotation pour évacuation des déchets de chantier en décharge publique, et ce pendant toute la durée du chantier : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benne pour les déchets inertes (DI), destinés aux centres de classe 3 (béton, verre, carrelage, ciment, ...);</li> <li>- Benne pour les emballages et recyclables destinés à être valorisés ;</li> <li>- Benne pour les déchets industriels banals (DIB), destinés aux centre de classe 2 (PVC, isolants, métaux, bois, moquette, ...).</li> </ul>	Tout corps d'état
Remplacement des bennes à déchets	Le plan d'installation de chantier indique la position des bennes. Elles seront remplacées autant de fois que nécessaire par le lot qui en a la charge.	Tout corps d'état
Nettoyage quotidien des zones de travail	Chaque entreprise est chargée quotidiennement d'assurer le nettoyage de ses zones de travail et d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes.	Tout corps d'état
En cas de manquement d'une entreprise pour le nettoyage de ses zones de travail	Le Maître d'œuvre ou le coordonnateur SPS pourra demander à l'entrepreneur du lot principal de procéder au nettoyage aux frais de l'entreprise défaillante	Tout corps d'état

## **CONDITIONS D'ENLEVEMENT DES MATERIAUX DANGEREUX**

### **Matières et substances dangereuses**

Le traitement de ces déchets industriels dangereux est à la charge des entreprises qui les produisent (bois traités, pinceaux souillés, peinture...). Ils sont destinés aux centres d'enfouissement technique (CET) 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD).

Ces produits ne devront pas être mélangés aux gravats ordinaires mais évacués par une filière spécifique.

Tout entrepreneur informera préalablement à l'utilisation de telles substances le coordonnateur SPS. Cette information se fera au cours de la visite d'inspection commune et l'entreprise concernée en fera état dans son PPSPS.

Chaque entreprise concernée établira un bordereau de suivi des déchets industriels spéciaux et assurera l'évacuation des produits suivant les indications du fabricant.

### **Déchets, décombres, gravats présentant un risque particulier**

Les déchets, décombres et gravats présentant des risques particuliers (amiante, plomb...) seront évacués suivant les cas vers une filière d'élimination CET 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) avec bordereau de suivi des déchets.

Le traitement des déchets susceptibles de libérer des fibres d'amiante sera réalisé dans les conditions des articles R. 4412-121 à 124 du code du travail.

Les déchets d'amiante devront être évacués vers une filière d'élimination CET 1, installations de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou vitrification avec bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA).

Pour les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes et ayant conservé leur intégrité relevant du Catalogue européen des déchets (CED) sous le code 17-05-03\* du CED, il est aussi accordé une possibilité de les évacuer vers une filière d'élimination CET 2, installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND).



## **PROTECTIONS COLLECTIVES**

Les protections collectives seront adaptées de telle sorte qu'elles ne soient pas démontées pour la mise en place des éléments définitifs.

## **TRAVAUX A RISQUES SPECIFIQUES**

<i>Organisation concernée</i>	<i>Mesure de Coordination</i>	<i>Lot concerné</i>
Travaux en hauteur	Suivant le décret n° 2004-924 du 1 <sup>er</sup> septembre 2004, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme poste de travail, sauf en cas d'impossibilité technique de recourir à un équipement de protection collective	Les entreprises concernées
Traitement aux liants hydrauliques	Les opérateurs devront utiliser des équipements de protection individuels (E.P.I) pour la protection des voies respiratoires et les yeux.  Les travaux seront réalisés sans grand vent et sans situation de co-activité avec d'autres entreprises.  Toutes les mesures seront prises pour limiter les nuisances sur l'environnement proche.	Les entreprises concernées
Interventions sur regard de visite	Le travail, sur ces ouvrages, consistant à retirer une protection collective, trappe ou une dalle, avant de les rehausser, l'entreprise aura à reconstituer cette protection collective dès son arrivée sur le site à l'aide : <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'un garde-corps si le personnel n'est pas amené à travailler dans l'ouvrage,</li> <li>- d'un garde-corps et de planchers de travail dans l'ouvrage si le personnel est amené à intervenir dans celui-ci</li> </ul> Le mode de pose et de dépose des protections mises en place sera développé dans le P.P.S.P.S. de l'entreprise.	Les entreprises concernées
Travaux de pose de canalisations	Les fouilles en tranchées exposent les salariés à des risques graves, et en particulier à des risques d'éboulement : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dans tous les cas pour une profondeur supérieure à 1.30 m et pour une largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur</li> <li>- suivant la nature et l'état du terrain</li> </ul> Le talutage des parois peut éviter l'utilisation de blindage, mais l'angle doit être défini en fonction de la nature du terrain, de sa cohésion et de sa teneur en eau.  A défaut d'étude particulière, retenir un angle de 45°, soit au rapport de 1 pour 1.  En fonction de la nature des travaux à réaliser, l'entrepreneur définira le mode d'étalement des fouilles adéquat.  Pour le choix du matériel, il est recommandé d'obtenir des fabricants de blindage les renseignements suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimension et poids des différents éléments ;</li> <li>- résistance à la poussée des terres ;</li> <li>- mode d'emploi ;</li> <li>- Limites d'utilisation du matériel.</li> </ul> Pour les zones circulées, tenir compte des surcharges amenées par le déplacement des camions et engins à proximité de la fouille.  En outre, l'entrepreneur déterminera le nombre de blindages nécessaires en fonction du chantier et s'assurera que les conditions de transport et de mise en place de ceux-ci sont compatibles avec les engins de transport et de manutention envisagés pour la réalisation du chantier.	Les entreprises concernées



Organisation concernée	Mesure de Coordination	Lot concerné
Utilisation de lasers d'alignement	<p>Le laser d'alignement est un appareil qui émet une lumière amplifiée obtenue par l'émission stimulée d'un rayonnement électromagnétique.</p> <p>Il émet une lumière visible de couleur rouge très caractéristique.</p> <p>L'ensemble des personnes travaillant dans un chantier où un laser est utilisé doivent être informées des risques de lésion oculaires en cas d'exposition de l'œil afin qu'elles ne recherchent pas à fixer volontairement le rayonnement.</p> <p>Lors de l'utilisation de l'appareil, mettre en place le panneau normalisé signalant le fonctionnement du laser.</p> <p>Délimiter, et si possible interdire matériellement l'accès à la zone où une exposition accidentelle de l'œil est dangereuse. Celle-ci mesure environ 6.00 m dans l'axe du rayon.</p> <p>Ne pas manquer de former les nouveaux arrivants.</p>	Les entreprises concernées
Utilisation de gamma densimètres	<p>Le gamma densimètre est un appareil contenant une source radioactive close permettant de mesurer la compacité des matériaux.</p> <p>La possession et l'utilisation d'un gamma densimètre sont soumis à déclaration et autorisation spécifiques.</p> <p>Un suivi médical particulier est obligatoire pour le technicien opérateur.</p> <p>S'assurer que l'appareil est à jour des vérifications périodiques réglementaires et est en bon état de marche.</p> <p>S'assurer que l'opérateur est habilité et est à jour des visites médicales obligatoires.</p> <p>Mettre en place le panneau normalisé signalant la présence d'une source radioactive.</p> <p>Tenir éloigné de l'appareil toute personne n'ayant pas de rapport avec l'utilisation de celui-ci.</p> <p>Manipuler et transporter l'appareil avec précaution.</p>	Les entreprises concernées
Travaux divers	<p>Certains travaux sont susceptibles d'engendrer des risques, tant au niveau du salarié qui les exécute que du personnel situé à proximité de la zone. Les entreprises proposeront pour chacun d'eux, dans leurs PPSPS des mesures préventives. Elles pourront s'appuyer en cela sur les fiches éditées par l'OPPBTP.</p> <p>Les travaux suivants seront développés dans les PPSPS par les entreprises :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- réalisation et repli de balisages sous circulation ;</li> <li>- travaux au voisinage de réseaux sous tension ;</li> <li>- pose et dépose de bordures ;</li> <li>- surélévation de regards ou de trémies ;</li> <li>- méthodologie de blindage ;</li> <li>- manutention des coques préfabriquées ;</li> <li>- pose et dépose de la signalisation routière.</li> </ul> <p>Cette liste n'est pas exhaustive.</p>	Les entreprises concernées
Travaux de mise en œuvre d'enrobée a chaud	<p>Ces travaux nécessite le port d'EPI spécifique ,permettant la protection contre les brulures et le contact des liants avec la peau. Les solvants utilisés pour le nettoyage des engins et outillage seront d'origine végétale et la FDS de ces produits sera consultable sur place.</p>	Les entreprises concernées

## **PREVENTION DES RISQUES LIES AUX MALADIES PROFESSIONNELLE**

<i>Organisation concernée</i>	<i>Mesure de Coordination</i>	<i>Lot concerné</i>
Surdit� professionnelle	<p>Le principal risque sur ce type de chantier est li� au bruit �mis lors des travaux de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d�molition par B.R.H., par marteau piqueur, ... ;</li> <li>- sciage de l'enrob� existant, des bordures ou des dalles ;</li> <li>- rabotage des enrob�s.</li> </ul> <p>Les salari�s concern�s par ces travaux ou se trouvant � proximit� seront �quip�s de protections individuelles sp�cifiques.</p> <p>L'entreprise qui ex�cute ces travaux de d�molition ou de sciage mettra � disposition des salari�s concern�s les E.P.I. n�cessaires.</p> <p>Chaque entreprise fournira � son personnel des protections adapt�es au travail � r�aliser.</p>	Les entreprises concern�es
Pr�vention par vaccination du personnel	<p>La vaccination contre le t�tanos est une mesure pr�ventive minimale pour tous les corps d'�tat.</p> <p>En ce qui concerne celle pour la leptospirose, le choix appartient aux m�decins du travail de chaque entreprise concern�e.</p> <p>Leptospirose = maladie dont les vecteurs sont les rats et l'eau souill�e.</p> <p>Les premiers signes pathologiques sont l'h�morragie du foie et une forme de typho�de.</p>	Les entreprises concern�es

## **MESURES PRISES EN MATIERE D'INTERACTIONS SUR LE SITE**

<i>Organisation concernée</i>	<i>Mesure de Coordination</i>	<i>Lot concerné</i>
Travaux superposés	<p>Phasage des travaux à réaliser de manière à éviter les superpositions et juxtapositions de tâches.</p> <p>Afin d'éliminer les risques de superposition, l'ensemble des aires situées sous les postes de travail en élévation (échafaudage, nacelles...) sera interdit d'accès au moyen d'un dispositif physique.</p>	Tout corps d'état
Protection liée à la protection de tâches de plusieurs lots	Si l'origine est un retard, le titulaire du lot en retard mettra en place les protections nécessaires à la sécurité des autres lots.	Lot concerné
	Dans les deux cas, la fourniture, la mise en œuvre, l'entretien et le nettoyage avant démontage sont à la charge du lot utilisateur.	Lot concerné
Travaux polluants, générateurs de bruits, vapeurs dangereuses ou de poussières	<p>Ces travaux seront dans la mesure du possible, réalisés dans les zones isolées.</p> <p>En cas d'impossibilité, il appartiendra à l'entreprise génératrice de ces nuisances de mettre en œuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité de ses employés et des autres intervenants. A cet effet, l'utilisation des dispositifs de protections collectives sera privilégiée plutôt que le recours aux protections individuelles.</p> <p>L'entreprise concernée devra également envisager la réalisation de ces travaux en horaire décalé, en dehors des horaires normaux de chantier.</p> <p>Dans cette optique, l'utilisation d'engins à moteurs thermiques sera à proscrire dans les locaux confinés, insuffisamment aérés, au profit de l'utilisation de matériel à moteur électrique.</p>	Lot concerné
Engins de guerre	Lors des travaux d'infrastructure (décapage, terrassements,...) la découverte d'engins de guerre non explosés est à prendre en compte. Si tel était le cas, le chantier sera arrêté et la sécurité civile sera informée immédiatement.	Lot concerné



# Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier

## ENVIRONNEMENT DU CHANTIER

Chaque entreprise titulaire du marché est tenue de s'informer des prévisions météorologiques (risques météo, crues, événements climatiques divers).

Les entrepreneurs titulaires respecteront les principes généraux de prévention ainsi que le PRE, notamment en ce qui concerne la proximité des travaux avec les riverains pour les sujets tels que les nuisances sonores et vibratiles, les poussières et boues, gravois sur les voiries et chaussées.

### **Mesures à respecter lors de la fermeture de l'ouvrage (Autoroute A630 : Procédure)**

Avant les travaux d'entretien sur le Pont d'Aquitaine préparés par les services de maintenance et autres de l'A630 doit être fermée à la circulation dans les deux sens.

Les services d'Exploitation de la DIRA doivent mettre en place toujours et en amont les avertissements sur les panneaux à message variable (PMV, et presse et radio) quelques jours avant la fermeture par le Centre d'Information de Gestion du Trafic (CIGT).

Les équipements physiques ; tel que les panneaux, les barrières, les signalisations, les déviations seront faites le jour même pour pouvoir démarrer les travaux de maintenance et autres sur le Pont.

Les véhicules autorisés par le responsable de périmètre de fermeture DIRA pour les travaux de maintenance du Pont, liste ci-dessous.

(Documentation à faire parvenir en amont de l'opération ;

Document avec :

- nom de l'entreprise et objet des travaux
- nom du chef des travaux sur site et n° tel portable, nom du secouriste et n° téléphone
- nombre de personnes présentes
- date début et fin des travaux avec horaires de présence sur le site

Plan de prévention signé)

Les véhicules attendront dans l'emplacement demandé par le responsable de périmètre de fermeture DIRA selon le sens de circulation (zone by-pass à Lormont ou stationnement Zone commerciale Bordeaux Lac ; Rue du Professeur Darget à Bordeaux ou Avenue trois Cardinaux à Bordeaux ou au Rond-point échangeur 2 au niveau de l'entreprise Ricard et son dépôt à Lormont). Seulement les véhicules autorisés auront le droit de suivre le convoi pour pouvoir accéder au Pont d'Aquitaine.

Les véhicules devront être présents avant la fermeture du Pont d'Aquitaine et avant le démarrage des travaux pour accéder avec le convoi le véhicule qui sera toujours en tête du cortège sera le véhicule du responsable de périmètre de fermeture DIRA.

Le convoi ne partira pas tant que les travaux de fermeture de circulation des véhicules (signalisations, déviations, barrières...) du service de la DIRA n'auront pas finis pour avoir la future zone de travaux (Pont d'Aquitaine) clos et indépendant de la circulation de véhicules). Le service d'Exploitation sera en communication avec le responsable de périmètre de fermeture DIRA qui ne pourra pas entrer sur le Pont que sur l'ordre du responsable de périmètre de fermeture DIRA à la circulation des véhicules.

La fermeture se réalise d'abord dans un sens et après dans l'autre. La fermeture entre un sens de circulation et dans l'autre sens est programmé avec une heure de décalage selon la planification actée au préalable entre le responsable du service d'Exploitation de la DIRA et le responsable de périmètre de fermeture DIRA.

Avant de rentrer dans la zone de travaux le responsable de périmètre de fermeture DIRA fait un point (1/4H sécurité) avec l'intégralité des intervenants (responsables et travailleurs) pour présenter les travaux à toutes les intervenants, les zones d'intervention, les zones de Co-activités, les horaires, les contraintes de travailler en tenant compte du risque de circulation de véhicules au sens opposé (vibrations, bruit, autres...) et les travaux à non réaliser pendant ce temps, les communications à faire pendant et après travaux, les consignes de sécurité routier à respecter lors des travaux ; circulations de véhicules, équipements, radars de vitesse, etc..., l'adaptation des travaux suite à la fermeture pour deux jours consécutifs, les consignes à suivre en cas de sortie et besoin de rentrer à nouveau sur le chantier pendant la fermeture, et autres...



La réalisation des travaux est programmé le responsable de travaux maintenance DIRA et des autres services et est acté définitivement au préalable des journées des travaux que par le responsable de travaux maintenance DIRA.

Ce programme est toujours envoyé au préalable aux entreprises pour préparer les travaux (personnel, matériaux, matériel, etc.) avec les zones de travaux et horaires estimés de travaux, qui seront rappelés le jour de l'intervention lors du point (1/4H sécurité) avec l'intégralité des intervenants travaux avant le démarrage des interventions sur le Pont.

Avant l'ouverture le responsable de travaux maintenance DIRA doit s'assurer du respect du départ des intervenants, des horaires et la mise en sécurité des travaux réalisés réalisées sur le Pont pour pouvoir acter l'ouverture du Pont avec le responsable de circulation de la DIRA.

L'ouverture se réalise d'abord dans un sens et après dans l'autre. L'ouverture entre un sens de circulation et dans l'autre sens est programmé avec une heure de décalage selon la planification actée au préalable entre le responsable de circulation de la DIRA et le responsable de travaux maintenance DIRA.

### **Mesures à respecter lors de la fermeture totale ou partielle de l'ouvrage (Autres : Procédure)**

Avant les travaux d'entretien la DIR A fera parvenir un DESC que l'entreprise devra intégrer à la réalisation de ses travaux. Un plan PIC sera aussi réalisé par l'entreprises ou entreprises en respectant le DESC, ce plan doit être envoyé et validé par la DIR A et envoyé aussi au CSPS pour remarques.

### **Canalisations et réseaux divers**

Réseaux situés dans les emprises du chantier ou à proximité : Réseaux France Télécom, Electricité de France, AEP et assainissement, gaz, RTE, TIGF, d'appel d'urgence, fibre optique...

Tous les réseaux devront avoir été repérés au préalable avant le démarrage des travaux (Cf : paragraphe sur les DT/DICT).

### **Mesures concernant la circulation sur les autoroutes**

Seuls sont autorisés à circuler sur autoroute les véhicules immatriculés.

Le respect scrupuleux des consignes de circulation est indispensable en particulier en ce qui concerne les entrées et sorties de chantier

### **Mesures concernant la circulation sur les voiries**

Le code de la route est toujours applicable.

Pour les travaux sur et à proximité de la voirie locale, les entreprises devront se rapprocher de l'exploitant de la voie concernée (communes, CG 33/64/40) et obtenir leur autorisation avant toute intervention

### **Horaires et contraintes de livraisons**

Les horaires de livraison du chantier par les fournisseurs se feront dans les mêmes créneaux horaires que les horaires de chantier. La gestion de l'accès des fournisseurs se fera par des consignes dans un document accueil du fournisseur établi en annexe du PPSPS de l'entreprise d'accueil.

## **CARACTERISTIQUES GEOTECHNIQUES DU TERRAIN**

Se reporter aux "ETUDES GEOTECHNIQUES" réalisées.

Lors des travaux, dès l'apparition de signes d'affaissement du terrain, de fissures ou autres éléments laissant croire à la présence de cavités, l'entrepreneur fera arrêter le travail dans un rayon de 100 mètres et informera le Maître d'œuvre, le CSPS et le Maître d'ouvrage dans les plus brefs délais.

Cette zone d'accès interdit, gardée par l'entrepreneur, sera entourée d'une barrière et signalée par la présence de panneaux portant l'inscription "Danger Éboulement Interdiction d'approcher".

L'entrepreneur avertira le service départemental de la protection civile et le service d'inspection des carrières souterraines

## **RIVIERES ET COURS D'EAU**

Toute entreprise amenée à travailler à proximité des rivières, des ruisseaux et des cours d'eau détaillera dans son PPSPS ou son additif les mesures de prévention qu'elle compte mettre en place en fonction de sa méthodologie de travail et des caractéristiques du site.

Une information sur les risques de noyade et la procédure et les dispositifs d'alerte devra être dispensée aux salariés évoluant à proximité des rivières.



Toutes les zones de travaux (estacade, plate-forme, limite de berges...) ou le personnel est amené à circuler devront être protégées par la mise en place de protections collectives.

A défaut de pouvoir aménager des protections collectives efficaces contre la chute des mesures individuelles seront mises en œuvre (selon le cas utilisation d'un harnais avec deux longes et d'une ligne de vie et port permanent du gilet de survie pendant toute la durée des travaux au-dessus de l'eau –

Embarcation armée équipée, engin flottant type bouée... Conformément au décret du 8/01/1965 modifié).

Chaque entreprise protégera tous les postes de travail fixes se trouvant à niveau et au-dessus des rivières ou un risque de chute dans l'eau existe.

Les stations topographiques devront se situer à plus de 2 m du bord des rivières.

La circulation des engins et des véhicules sur la berge est interdite; sauf pour les accès ponctuels qui feront alors l'objet de mesures particulières.

En cas de travail de nuit ou par temps de brouillard les abords et les zones de travaux devront être éclairées directement, uniformément et suffisamment par des projecteurs orientables pour avoir une bonne visibilité.

Les dispositifs antipollution, liés à la réalisation des travaux seront réalisés conformément au Plan de Respect de l'Environnement (PRE).

Le rejet d'eau polluée par les travaux ou de déchets consécutifs à l'exécution des travaux, ou des matériaux de construction (bentonite, béton...) est interdit.

Des bassins de rétention seront mis en place, dans les zones de stockage de carburant ou produits polluants.

## **ECLAIRAGE POUR TRAVAUX DE NUIT**

Si les travaux devaient se réaliser la nuit, l'entreprise titulaire devra mettre en place un éclairage spécifique à chaque atelier de travail.

Un plan d'éclairage sera établi par l'entrepreneur et soumis à l'approbation du Maître d'œuvre et du CSPS.

Ce plan devra intégrer les mesures suivantes :

- Toutes les surfaces de stockage devront être éclairées en tout point avec un niveau **d'au moins 50 lux**.
- Les postes de travail ponctuels devront posséder un éclairement **d'au moins 250 lux**.
- Les postes spécifiques devront bénéficier d'un éclairement **d'au moins 300 lux**.
- Les cheminements auront un éclairement minimum **d'au moins 10 lux**.

L'entreprise veillera à toute orientation de poste d'éclairage mobile dès lors que les travaux de nuit seront effectués en accotement ou TPC de l'autoroute et de toute voie de circulation afin d'éviter l'éblouissement des usagers circulant sur les axes routiers ainsi que les conducteurs d'engins de levage, les chauffeurs de camions et d'engins effectuant des manœuvres, notamment, en marche arrière.

# Mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant

## NETTOYAGE DU CHANTIER

### Règles générales de nettoyage du chantier

- Des bennes à déchets seront installées sur le chantier pour l'ensemble des travaux tels que définis au **paragraphe conditions de stockage, d'élimination, d'évacuation des déchets et décombres** du présent PGC.
- Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses gravats quotidiennement jusqu'à la benne mise à disposition. Les déversements par les ouvertures, ainsi que tous les types de stockage « sauvage » sont proscrits du site.
- Les dessertes des bungalows seront maintenues en état de parfaite propreté et libre de tout encombrement de quelque nature que ce soit.
- Les roues des engins et camions devront être nettoyées au jet d'eau avant de sortir du chantier.
- Un lave roues pourra être installé en limite de chantier sur demande du coordonnateur SPS.

## DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE, TRI DES DECHETS

### Objectifs

L'objectif environnemental pour cette opération est de : « **Limiter les impacts environnementaux dus aux chantiers** »

Outre les opérations relatives au tri des déchets, telles que définies, l'objectif ne sera atteint que si un choix judicieux des produits mis en œuvre est effectué au début du projet.

L'utilisation de matériaux offrant une réelle aptitude au recyclage et le moins polluant possible sont à privilégier dans les dispositions constructives.

# Renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière

## **ORGANISATION DES SECOURS**

L'objectif des premiers secours sur le chantier sera d'organiser les secours rapidement avant l'arrivée des secours extérieurs.

Ainsi, chaque entreprise intervenante devra prévoir une trousse de premiers secours sur le chantier.

Elle pourra être détenue dans le véhicule de chantier.

Lors d'un accident grave, le déplacement de la victime ne peut être envisagé, la consigne générale en cas d'accident sera la suivante :

**Appeler : POMPIERS : tél. 18 ou SAMU : tél. 15 ou à partir d'un téléphone portable composez le 112**

En donnant les informations suivantes :

1. ICI CHANTIER ....., en face de ....., téléphone .....
2. PRÉCISER LA NATURE DE L'ACCIDENT
3. SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSES ET LEUR ÉTAT
4. DECRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE
5. FIXER UN POINT DE RENDEZ-VOUS, envoyez quelqu'un à ce point pour guider les secours ;
6. NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER, faites répéter le message

Les voies de circulation devront toujours être dégagées pour faciliter le déplacement des véhicules de secours. « L'accueil » des secours médicaux spécialisés devra être réalisé dès l'entrée du chantier afin de faciliter le déroulement de l'opération.

L'appel des secours pourra être envisagé à partir du téléphone du chantier, l'affichette OPPBTP, « EN CAS D'ACCIDENT » dûment complétée sera apposée à proximité du combiné pour faciliter les instructions données par téléphone.

## **SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (SST)**

Chaque entreprise, conformément à l'article R. 4224-15 du code du travail, devra dans ses équipes de travail, disposer de salariés sauveteurs secouristes du travail (SST) formés et recyclés depuis moins d'un an.

Il y aura sur le chantier en permanence au moins deux secouristes du travail.

Dans le cas contraire, des sauveteurs secouristes du travail devront être formés.

Chaque sauveteur devra clairement être identifié par un autocollant apposé sur le casque ou par un badge spécial.

## **DISPOSITIONS EN CAS DE TRAVAIL ISOLE**

L'intervention ne devra jamais être effectuée par une personne seule, afin de pouvoir déclencher les secours dans un temps compatible avec la préservation de sa santé.

## **RISQUE INCENDIE**

Les travaux par point chaud seront formellement prohibé en proximité de la zone boisée du RD 260

Si les entreprises décident d'utiliser des produits présentant un risque incendie (définis dans le PPSPS), le PIC désignera les zones de stockage particulières.

Les locaux suivants devront être équipés d'un extincteur portatif :

- locaux de stockage ;
- vestiaires ;
- réfectoire.



Le matériel fera l'objet d'une vérification annuelle.

Les travaux suivants devront être réalisés avec des extincteurs à proximité :

- travaux de soudage ;
- utilisation de produits inflammables (peintures...).

**Le numéro d'appel des SAPEURS POMPIERS est le 18.**

Il relève de la responsabilité de chaque chef d'entreprise de former ses salariés à l'utilisation des extincteurs.



# En cas d'accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui, après avoir examiné la victime, vous demandera d'appeler les secours.

**Téléphonez au :**

**18**  
Pompiers

**112**  
Centre d'appels secours

**15**  
Samu

**et dites...**

**1 Ici chantier**

À (commune ou arrondissement) .....  
N° ..... Rue .....  
En face de .....  
Téléphone

**2 Précisez la nature de l'accident**

*Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...*  
Précisez la position du blessé et s'il y a nécessité de dégagement.  
*Par exemple : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...*

**3 Signalez le nombre de blessés et leur état**

*Par exemple : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.*

**4 Décrivez l'intervention du secouriste**

*Par exemple : premiers soins, bouche à bouche...*

**5 Fixez un point de rendez-vous**

et envoyez quelqu'un à ce point pour guider les secours.

**6 Faites répéter le message**

**Ne raccrochez jamais le premier.**

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL : une liste **à jour** mentionnant **leur nom** doit être affichée sur le chantier. Les sauveteurs secouristes du travail sont reconnaissables au logo placé sur leur casque et sur leur tenue de travail.



# Modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs, ou travailleurs indépendants

Suivant article R. 4532-6 du code du travail :

Afin notamment d'assurer au coordonnateur SPS l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur SPS.

Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants.

## ENTREPRISES DESIGNÉES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

Modalités pratiques de coopération	à charge	code du travail
<p>Les principales obligations des entreprises désignées par le maître d'ouvrage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention phase préparation de chantier, pendant les travaux et les levées de réserves ;</li> <li>- Rédiger et tenir à jour les PPSPS, les transmettre aux organismes de prévention inspection du travail, CARSAT/CRAM et OPPBTP (pour le lot gros œuvre ou lot principal ou lots présentant des risques particuliers), au coordonnateur SPS ou au maître d'ouvrage et les conserver pendant 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage ;</li> <li>- Participer et laisser participer les salariés au CISSCT pour les opérations de 1ère catégorie.</li> <li>- Respecter les obligations résultant du Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé ;</li> <li>- Viser le Registre Journal et lever les observations ou répondre aux notifications du coordonnateur SPS ;</li> <li>- Fournir l'ensemble des documents nécessaires à la finalisation du D.I.U.O. avant la réception des travaux ;</li> <li>- Participer à toutes réunions organisées par le coordonnateur SPS ;</li> <li>- Déclarer et faire agréer son sous-traitant par le maître de l'ouvrage afin d'établir un contrat de sous-traitance conformément à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.</li> </ul>	<p>Toutes les entreprises désignées par le Maître d'ouvrage</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- art. L. 4121-1 à L. 4121-5, L. 4531-1, L. 4531-2 et L. 4534-1</li> <li>- art. L.4532-9 et R. 4532-57 à 76</li> <li>- art. L. 4532-10 à L. 4532-15 et 4532-80 à 94</li> <li>- art. L.4531-1 à L. 4531-18</li> <li>- art. R. 4532-38</li> <li>- art. R. 4532-95</li> </ul>

## VISITE D'INSPECTION COMMUNE

Toute entreprise titulaire ou sous-traitante, quel que soit son rang, préalablement à l'élaboration de son PPSPS ou PPSPS simplifié et à son intervention sur le chantier doit procéder à une visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS.

Modalités pratiques de coopération	à charge	code du travail
<p>La demande de visite d'inspection commune est effectuée par l'entreprise désignée par le maître de l'ouvrage avant toute intervention sur le chantier et avant élaboration du PPSPS.</p> <p><b>L'entreprise demandera au coordonnateur SPS un rendez-vous pour la visite d'inspection commune au plus tard deux semaines avant son intervention sur le site.</b></p> <p><b>Le coordonnateur SPS confirmera en retour la date de la visite d'inspection commune prise d'un commun accord.</b></p> <p>Au cours de cette visite d'inspection commune sont en particuliers précisés, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les consignes à observer et à transmettre ;</li> <li>- les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération.</li> </ul> <p>Cette inspection commune est réalisée obligatoirement avant remise du PPSPS.</p>	<p>Toutes les entreprises désignées par le Maître d'ouvrage avec le coordonnateur SPS</p>	<p>En application de l'article R. 4532-13</p>



## **ETABLISSEMENT D'UN PPSPS**

Les entreprises désignées par le maître de l'ouvrage doivent rédiger un Plan Particulier de Sécurité pour la Protection de la Santé (PPSPS), avant toute intervention sur le chantier.

<i>Modalités pratiques de coopération</i>	<i>à charge</i>	<i>code du travail</i>
<p>L'entreprise établit le PPSPS, préalablement aux travaux, dans un délai d'au moins 30 jours à compter de la réception du contrat signé par le Maître d'Ouvrage pour les lots principaux ou pour les marchés de travaux entrant en totalité ou partiellement dans la liste des travaux à risques particuliers, 8 jours pour les autres lots.</p> <p>L'établissement du PPSPS est précédé obligatoirement par une visite d'inspection commune avec le coordonnateur SPS.</p> <p>L'objet réel du PPSPS ou du PPSPS simplifié est de réaliser une analyse de risques générés par l'activité réelle de travail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des autres entreprises, du chantier et de son environnement ;</li> <li>- de l'entreprise sur les autres intervenants ;</li> <li>- de l'entreprise sur ses propres salariés.</li> </ul>	Toutes les entreprises désignées par le Maître d'ouvrage	En application des articles L. 4532-8 et L. 4532-9

## **DIFFUSION DES PPSPS**

<i>Modalités pratiques de coopération</i>	<i>à charge</i>	<i>code du travail</i>
<p>La diffusion du PPSPS est la suivante :</p> <p>⇒ 1 exemplaire est adressé au Coordonnateur SPS :</p> <p><b>DEKRA Industrial</b> ACT CSPA GIRONDE LOT ET GARONNE 85 Rue de la Morandière BP 40030 33185 LE HAILLAN mailto:oscar.gomez@dekra.com</p> <p>⇒ 1 exemplaire au maître d'ouvrage ;</p> <p>⇒ 1 exemplaire doit être tenu en permanence à jour sur le chantier pour consultation par l'inspection du travail, la CARSAT/CRAM, l'OPPBTP, la médecine du travail, les membres du CISSCT pour les opérations de 1<sup>ère</sup> catégorie, CHSCT ou les délégués du personnel.</p> <p>⇒ 1 exemplaire est adressé, avant toute intervention sur le chantier, à l'inspection du travail, au service prévention de la CARSAT/CRAM et à l'OPPBTP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour les entreprises chargées du gros œuvre ou du lot principal ;</li> <li>• pour l'entreprise appelée à exécuter des travaux présentant des risques particuliers suivant la liste fixée à l'arrêté du 25 février 2003.</li> </ul>	Toutes les entreprises désignées par le maître d'ouvrage, y compris les sous-traitants quel que soit leur rang	En application des articles R. 4532-70 et R. 4532-71

## **OBSERVATIONS DU COORDONNATEUR SPS**

<i>Modalités pratiques de coopération</i>	<i>à charge</i>	<i>code du travail</i>
<p>Le coordonnateur SPS accuse réception du PPSPS sur le registre journal de la coordination SPS.</p> <p>Il note également sur le registre journal les observations éventuelles concernant le PPSPS, et diffuse une copie de ces observations aux entreprises concernées.</p> <p>Le Maître d'œuvre peut pour sa part, accuser réception des PPSPS et noter ses observations sur les comptes rendus de réunion de chantier.</p>	<p>Coordonnateur SPS</p> <p>Maître d'œuvre</p>	Articles R. 4532-13



## **HARMONISATION DES PPSPS ET LEUR MISE A JOUR**

<i>Modalités pratiques de coopération</i>	<i>à charge</i>	<i>code du travail</i>
<p>Le Coordonnateur SPS établit les observations sur les PPSPS faisant ressortir les points pour lesquels une harmonisation est nécessaire.</p> <p>Il consigne par écrit les conclusions de ces observations sur le registre journal de la coordination SPS, et en diffuse copie au maître d'œuvre et aux entreprises concernées.</p> <p>Ces entreprises devront alors mettre à jour leur PPSPS en conséquence, et diffuser cette mise à jour.</p>	Coordonnateur SPS	En application de l'article R. 4532-48

## **MISE A JOUR DU PGC**

*Le coordonnateur SPS complète et adapte le PGC ou en fonction de l'évolution du chantier*

<i>Modalités pratiques de coopération</i>	<i>à charge</i>	<i>code du travail</i>
<p>Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail.</p> <p>A partir de l'harmonisation des PPSPS, le coordonnateur SPS, en accord avec le maître d'œuvre, juge de la nécessité de mettre à jour le Plan Général de Coordination SPS.</p> <p>S'il y a lieu, cette mise à jour sera effectuée par le coordonnateur SPS, et diffusée aux intervenants du chantier.</p> <p>Cette mise à jour sera enregistrée sur le registre journal de la coordination.</p> <p>La mise à jour du PGC, est présentée aux intervenants et commentée lors des réunions de coordination SPS, ainsi qu'à l'occasion des réunions du CISSCT (opérations de 1<sup>ère</sup> catégorie).</p>	Coordonnateur SPS	Articles R. 4532-47 et 48

## **SOUS-TRAITANT**

*Le sous-traitant, quel que soit son rang, a les mêmes obligations que l'entrepreneur titulaire : visite d'inspection commune et établissement du PPSPS avant toute intervention sur le chantier.*

<i>Modalités pratiques de coopération</i>	<i>à charge</i>	<i>code du travail</i>
<p>L'entreprise titulaire du marché a l'obligation de remettre le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé à son sous-traitant, ainsi qu'un document précisant les mesures d'organisation générale qu'il a lui-même retenues en matière d'hygiène et de sécurité.</p> <p>Ce document pourra être son propre PPSPS.</p> <p>A partir de ce document, le sous-traitant établit son propre PPSPS.</p> <p>Le sous-traitant dispose de 30 (trente) jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur titulaire du marché pour établir son PPSPS.</p> <p>Ce délai est ramené à 8 (huit) jours pour les travaux du second œuvre lorsqu'il s'agit d'une opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste fixée à l'arrêté du 25 février 2003 (travaux comportant des risques particuliers).</p>	Sous-traitants déclarés et agréés par le maître d'ouvrage	Article R. 4532-60



## **TRAVAILLEURS INDEPENDANTS**

Les travailleurs indépendants sont soumis aux règles essentielles de sécurité applicables sur les chantiers suivant les dispositions issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Ces obligations sont précisées par les décrets 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995 applicables depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1997.

Modalités pratiques de coopération	à charge	code du travail
Les travailleurs indépendants sont soumis aux mêmes dispositions que les autres entreprises intervenantes sur le chantier. Ils ont donc obligation d'effectuer une visite d'inspection commune et établir leur PPSPS avant toute intervention sur le chantier.	Travailleurs indépendants	Article R. 4535-1 et 4535-2

## **TRAVAIL DISSIMULE**

D'une manière générale, selon la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, toute entreprise mettant du personnel sur un chantier devra être en règle vis-à-vis du droit du travail et fournira :

- son immatriculation à l'URSSAF en produisant une attestation de fournitures de déclarations sociales datant de moins d'un an ;
- son immatriculation au RCS en produisant un extrait K-bis ;
- une attestation sur l'honneur de bonne application des articles L. 3243-1, L. 3243-1, L. 3243-4, L.3231-8, L. 1221-10, L. 1221-13 et L. 1221-15, (respect du droit du travail) et L.8251-8, L.8252-1 et L.8252-2 (régularité de la situation des salariés de nationalité étrangère) du code du travail.

Les entreprises certifieront que le personnel qu'ils emploient sur le chantier est en règle vis-à-vis des dispositions légales et réglementaires relatives à l'emploi de main d'œuvre.

## **PRET DE MAIN D'OEUVRE**

Le prêt de main d'œuvre entre entreprises est soumis aux conditions légales exprimées dans le Code du travail, notamment les articles L.1251-1 et suivants (travail temporaire), L.8231-1 et suivants (marchandage), L.1253-1 et suivants (groupement d'employeurs), L.1221 et suivants (déclaration préalable à l'embauche), et L.8221-1 et suivants (travail dissimulé).

Le prêt de main d'œuvre à but lucratif est exclusivement réservé aux entreprises de travail temporaire.

Entre entreprises, il est réservé à celles qui pour des conditions d'intempéries ou insuffisance d'activité, ne peuvent employer leur propre personnel et, de ce fait, le « prête » à des entreprises qui ne sont pas confrontées aux mêmes problèmes. Dans ce cas, l'entreprise prêteuse ne devra pas réaliser de profit sur cette opération. Seuls peuvent être facturés les salaires versés, les charges sociales afférentes, et les frais professionnels remboursés.

Le prêt de main d'œuvre doit faire l'objet d'un contrat, il comportera au minimum les éléments suivants :

- Nom, prénom, qualification, attestation médicale des employés prêtés.
- Heures de présence et emploi sur le chantier.
- L'identité du responsable de l'entreprise utilisatrice qui aura à gérer le personnel sur le site.

La non présentation de ce dossier obligera le coordonnateur SPS à demander au maître d'ouvrage l'interdiction de la prestation du personnel de l'entreprise prêteuse, ainsi qu'une diffusion de l'information vers l'inspection du travail.

## **RECENSEMENT DES ACCIDENTS DU TRAVAIL**

Chaque entreprise titulaire transmettra au coordonnateur SPS, en début de chaque mois, une fiche de recensement des accidents du travail en prenant en compte les travaux sous-traités.

## **Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)**

Sans objet pour la présente opération, le CISSCT ne concerne que des opérations de 1ère catégorie. Sans objet pour la présente opération



## Annexe(s)

- Liste des lots, entreprises désignées par le maître de l'ouvrage

-



## ANNEXE 1

### LISTE DES LOTS ET/OU ENTREPRISES DESIGNES PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE

- Liste des lots, entreprises désignées par le maître d'ouvrage

<i>Lots</i>	<i>Titulaire ou ST</i>	<i>Entreprises</i>	<i>Représentant</i>	<i>Téléphone Fax mail</i>
LOT 01 TRAVAUX REPARATION ET REGENERATION DES CLOTURES SUR LE RESEAU SUR RESEAU DIRA - GIRONDE	T			

