

**SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DU GARD**

Groupement Fonctionnel PRÉVENTION

Secteur Cévennes-Aigoual
Les Jardins de la Filature
19, rue du Luxembourg
30140 ANDUZE

RÉF : GF PRÈV/N°2019-002117/OV/RS

☎ : 0466053314

RAPPORT DE VISITE

☒ **PLÉNIÈRE**

☐ **GROUPE DE VISITE**

COMMUNE	:	ALES		
ADRESSE	:	RUE JULES RENARD AV VINCENT D'INDY		
ÉTABLISSEMENT	:	ECOLE DES MINES - "CROUPILLAC" - BAT JKN		
CODE	:	E00700282-001		
DERNIÈRE	:	09/10/2014	PUBLIC	: 210
PROCHAINE	:	2024	PERSONNEL	: 74
DATE VISITE	:	08/10/2019	TOTAL	: 284
OBJET	:	Visite périodique		

I. CLASSEMENT - TEXTES

L'établissement est soumis au Code de la Construction et de l'Habitation art. R.123-1 à R.123-55, R.152-4 et R.152-5 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP), au Décret n° 95-260 du 8 mars 1995, à la circulaire NOR.INT.E.90.00246.C du 15 novembre 1990.

Ainsi qu'aux arrêtés du :

25 Juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP).

4 Juin 1982 portant approbation des dispositions particulières du type R (Établissements d'enseignement et colonies de vacances).

Il se classe en **TYPE R** de **CATÉGORIE 4**.

II. PRÉSENTATION ET DESCRIPTIF SOMMAIRE

2/1 - Historique :

Les bâtiments de l'école des Mines sont régulièrement suivis.

- Le 09/10/2014 – Dernière visite périodique en avis favorable

2/2 - Descriptif :

Ils constituent un groupement d'établissements (art R123.21 du CCH) sous la responsabilité unique du directeur de l'école des mines.

Le site du « Croupillac » comprend :

Accessible au public

- **le bâtiment J, N – R de 4^{ème} catégorie,**

Bâtiment J

- Rdc : salles d'enseignement, bureaux, sous-station chauffage, zone sécurisée Ministère de la Défense, TGBT,
- R+1 : salles d'enseignement, bureaux.

Bâtiment N

- Rdc : laboratoires béton, bureaux, TGBT,
- R+1 : salles d'enseignement, bureaux.

Dispositions complémentaires :

- **SSI de catégorie A.**
- le bâtiment P – R 5^{ème} catégorie,
 - Effectif : capacité d'accueil public 70 et personnel 50,
 - R+1 dont le plancher bas dernier niveau < à 8m,
 - Rdc : laboratoires chimie et risques industriels, bureaux, salles d'enseignement, Halle d'essais, stockage de produits chimiques,
 - R+1 : laboratoires chimie et risques industriels, bureaux,
 - Rdc locaux techniques indépendants :
 - poste HT/TGBT, stockage déchets chimiques, chaufferie au gaz.
 - SSI de catégorie A.
- le bâtiment R – R 5^{ème} catégorie,
 - Effectif : capacité d'accueil public 40 et personnel 50,
 - R+1 dont le plancher bas dernier niveau < à 8m,
 - Rdc : laboratoires matériaux et matrices, bureaux, salles d'enseignement, halles d'essais, TGBT, chaufferie au gaz,
 - R+1 : laboratoires matériaux et matrices, bureaux, stockage de produits chimiques,
 - SSI de catégorie A.
- Le bâtiment L – R 5^{ème} catégorie,
 - Effectif : capacité d'accueil public 45 et personnel 35,
 - R+1 dont le plancher bas dernier niveau < à 8m,
 - Rdc : zone laboratoire, 1 salle de manipulations expérimentales, salles de cours, des locaux rangements et archives, TGBT,
 - R+1 : zone bureaux, locaux rangements, un espace détente,
 - Alarme de type 4.
- Le bâtiment M – R, L 3^{ème} catégorie,
- Le bâtiment HUB L – 2^{ème} catégorie (est en cours de construction).

Non accessible au public

- Le bâtiment H (bureaux) régi par le Code du Travail,
- Local de stockage de produits inflammables,
- Le logement du gardien du site.

III. VÉRIFICATIONS TECHNIQUES RÉGLEMENTAIRES

REGISTRE DE SÉCURITÉ	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	TENU A JOUR	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
----------------------	---	-------------	---

NATURE DE LA VÉRIFICATION		VÉRIFICATIONS		OBS		LEVÉE DES OBS		LEVÉE PAR
VÉRIFICATIONS TECHNIQUES (1) Nota GE 10 – Technicien compétent)		ORGANISME	DATE	OUI NON	NB	OUI NB	NON NB	
INSTALLATIONS DE DÉSENFUMAGE (Naturel+ mécanique)	DF 10	APAVE SIA	20/11/2018 05/01/2019	N N				
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE Installations de production de froid Ramonage des conduits	CH 58	APAVE ENGIE COFELY	20/11/2018 10/2019	N N				
INSTALLATIONS DE GAZ Attestation d'étanchéité	GZ 28 GZ 30							
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (2) ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (2)	EL 19	QUALICONSULT INTERNE	ER P 30/07/2019	O	1	1		
	EC 15		CT 30/07/2019	O	27	27		
ASCENSEUR	AS	VERITAS	09/10/2019	O	1		1	
SYSTÈME SÉCURITÉ INCENDIE (SSI) Triennale Contrat d'entretien	MS 73 PE 4 MS 68	APAVE OGMIOS	01/10/2018 11/12/2018	O N	1		1	Nota : Observation concernant le RVRAT. Sera supprimer en 2020
INSTALLATION DE DÉTECTION	MS 73 PE 4							
ALARME INCENDIE	MS 73							
EXTINCTEURS	MS 73	SLMI	27/03/2019	N				

AUTRES VÉRIFICATIONS	ORGANISME	DATE	
FORMATION DU PERSONNEL J35-M29-N17-020-P21-S18-W13-Y19	INTERNE	20 personnes - 22/04/2019	
DERNIER EXERCICE ÉVACUATION	OUI	NON	DATE
	X		20/12/2018
			DURÉE
			3m50

- (1) Article GE 10 : La date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité. Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans le règlement de sécurité, mentionner l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées.
- (2) En complément à l'article GE 10, le relevé des vérifications mentionnera, article par article, les anomalies constatées avec leurs localisations et commentaires explicatifs.

IV. CONSTAT DE VISITE

4/1 - Visite :

La commission communale est reçue par Mr Didier AUBARET (responsable sécurité) qui déclare :

- Le bâtiment K est détruit suite à la restructuration du site,
- Les bâtiments J et N (groupement d'établissement) vont être restructurés à partir de mai 2020 avec le dépôt d'un dossier et vraisemblablement ils changeront de catégorie suite à un audit SOCOTEC du 13/08/2019.

Les prescriptions particulières émises par la COMMISSION COMMUNALE D'ALES pour la Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P en date du 09/10/2014 sont levées.

Au vu de la dangerosité (produits chimiques...) des bâtiments P, R, L, de 5^{ème} catégorie, la commission communale décide de les visiter à chaque période des bâtiments J et N.

Lors de l'évacuation (durée 2 minutes), nous constatons que les enseignements sont concernés par l'exercice mais les élèves beaucoup moins.

4/2 - ESSAIS DE FONCTIONNEMENT EFFECTUÉS.

DISPOSITIFS	OBSERVATIONS	<u>S</u>	<u>NS</u>	<u>NV</u>
LIGNE URBAINE (autocom sur batterie)		X		
ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ				X
ALARME INCENDIE Réaliser sous coupure électrique – Définir la zone d'essai	DM entrée	X		
DÉTECTION Définir la zone d'essai				X
DÉSENFUMAGE Définir la zone d'essai				X
ISSUES DE SECOURS Définir la zone d'essai	Prescription bâtiment P		X	

S : Satisfaisant

NS : Non Satisfaisant

NV : Non vérifié

V. PRESCRIPTIONS

N°	PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
1	Prendre contact avec le service prévision du Centre de Secours d'Alès afin d'étudier le cheminement de la voie engin pendant la durée des travaux du bâtiment HUB (Art. R123.13).
2	Rajouter sur les consignes de sécurité le numéro de téléphone 0466782010 (Art. R123.13).
	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE BÂTIMENT J
3	Faire signer le registre de sécurité par COFELY (Art. MS 75).
N°	PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES BÂTIMENT N
4	Rajouter un tableau répétiteur dans le couloir (Art. R123.13).
5	Rajouter un indicateur d'action dans le local technique (Art. R123.13).
6	Rajouter de la détection dans les locaux à risques (Art. R123.13).
7	Remettre en place dans les salles de cours (halles N031) les dalles de faux plafond enlevées de façon à retrouver une réaction au feu classé B-s3, d0 ou en catégorie M1 sur l'ensemble du plafond (Art. AM 5 § 2).
8	Mettre à jour les plans schématiques de l'établissement conforme à la NF S 60-303, sous forme de pancarte inaltérable , afin de faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers (Art MS 41).

N°	PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES BÂTIMENT P
9	Lever l'observation émise dans le rapport concernant les vérifications techniques réglementaires et notamment l'ascenseur (GE 6 à 10).
10	Supprimer les systèmes de blocage (crémone) disposés sur les portes des sorties de secours donnant à l'extérieur asservies au SSI (Art. CO 45/CO 46).
11	Rajouter les ferme-portes dans l'extension au R+1 (Art CO 51 § 3).
12	Régler le ferme-porte au P060 (Art. CO 28).
N°	PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES BÂTIMENT R
13	Lever l'observation émise dans le rapport concernant les vérifications techniques réglementaires et notamment l'ascenseur (GE 6 à 10).
14	Remplacer le coffret gaz de l'organe de coupure gaz à l'extérieur de l'établissement (Art. GZ 14 § 1).
N°	PRESCRIPTION PARTICULIÈRE BÂTIMENT L
15	Lever l'observation émise dans le rapport concernant les vérifications techniques réglementaires et notamment l'ascenseur (GE 6 à 10).

N°	PRESCRIPTION GÉNÉRALE
1	<p>Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les réglementations en vigueur.</p> <p>Le contrôle exercé par l'administration et la Commission de Sécurité, ne dégage pas les constructeurs, installateurs et exploitants des responsabilités qui leur incombent personnellement (art. 123.43 du Code de la Construction et de l'Habitation).</p>

Nota :

Les prescriptions énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser le constructeur, le propriétaire et l'exploitant de se conformer aux diverses réglementations en vigueur s'appliquant ou pouvant s'appliquer à cet établissement.

VI. CONCLUSION

La COMMISSION COMMUNALE D'ALES estime que le niveau de sécurité est satisfaisant après contrôle :

- des vérifications techniques,
- des moyens de secours,
- de la visite de l'établissement,
- de la réalisation des essais.

Le Rapporteur

