

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Aoû	Sep	4e trimestre Oct	Nov	Déc	1er trimestre Jan	Fév	Mar	2e trimestre Avr
1	CHANTIER QNC MEAUX	149 jours	Lun 01/09/25	Jeu 26/03/26									
2	PREPARATION DE CHANTIER	42 jours	Lun 01/09/25	Mar 28/10/25									
10	APPROVISIONNEMENT	30 jours	Mar 30/09/25	Lun 10/11/25									
15	INSTALLATION DE CHANTIER EXTÉRIEURE	1 jour	Mar 02/09/25	Mar 02/09/25									
18													
19	PHASE TRAVAUX EXTERIEURE	115 jours	Mer 03/09/25	Mar 10/02/26									
20													
21	EXTERIEUR TERRAIN DE SPORT	52 jours	Mer 03/09/25	Jeu 13/11/25									
37													
38	EXTERIEUR QD	10 jours	Jeu 04/09/25	Mer 17/09/25									
46													
47	EXTERIEUR UNITE ARRIVANT	11 jours	Jeu 18/09/25	Jeu 02/10/25									
59													
60	EXTERIEUR ZNO1 + ZNO2	9 jours	Jeu 02/10/25	Mar 14/10/25									
70													
71	EXTERIEUR UNITE G1	13 jours	Mar 14/10/25	Jeu 30/10/25									
82													
83	EXTERIEUR UNITE G2	12 jours	Mer 15/10/25	Jeu 30/10/25									
94													
95	EXTERIEUR UNITE G3	11 jours	Ven 31/10/25	Ven 14/11/25									
106													
107	EXTERIEUR UNITE G4	11 jours	Lun 17/11/25	Lun 01/12/25									
118													
119	EXTERIEUR UNITE G5	11 jours	Mar 02/12/25	Mar 16/12/25									
130													
131	EXTERIEUR UNITE FILLE	11 jours	Mar 02/12/25	Mar 16/12/25									
142													
143	EQUIPEMENT ET SECURISATION	12 jours	Mer 17/12/25	Jeu 01/01/26									
151													
152	CHEMIN CARROSSABLE	28 jours	Ven 02/01/26	Mar 10/02/26									
161													
162	PHASE TRAVAUX INTERIEUR	128 jours	Mer 03/09/25	Ven 27/02/26									
163													
164	PARLOIRS + SALLE DE SPECTACLE	44 jours	Mer 03/09/25	Lun 03/11/25									
179													
180	INTERIEUR QD	23 jours	Mar 04/11/25	Jeu 04/12/25									
193													
194	INTERIEUR ARRIVANT	24 jours	Lun 03/11/25	Jeu 04/12/25									
207													
208	INTERIEUR ARRIVANT	19 jours	Ven 05/12/25	Mer 31/12/25									
221													
222	INTERIEUR G1	19 jours	Ven 05/12/25	Mer 31/12/25									
235													
236	INTERIEUR G2	19 jours	Ven 05/12/25	Mer 31/12/25									
249													
250	INTERIEUR G3	21 jours	Jeu 01/01/26	Jeu 29/01/26									
263													
264	INTERIEUR G4	21 jours	Jeu 01/01/26	Jeu 29/01/26									
277													
278	INTERIEUR G5	21 jours	Ven 30/01/26	Ven 27/02/26									
291													
292	INTERIEUR FILLE	21 jours	Ven 30/01/26	Ven 27/02/26									
305													
306	MISE EN TEST	19 jours	Lun 02/03/26	Jeu 26/03/26									
307	MISE EN SERVICE	2 jours	Lun 02/03/26	Mar 03/03/26									
308	OPR	1 jour	Mer 04/03/26	Mer 04/03/26									
309	LEVÉE DES RESERVES	15 jours	Jeu 05/03/26	Mer 25/03/26									
310	RECEPTION	1 jour	Jeu 26/03/26	Jeu 26/03/26									

