

#	Traits	Titre	Travail donné	Début prévu	Fin prévue	T4	T1 / 2026			T2 / 2026			T3 / 2026			T4 / 2026			T1 / 2027			T2 / 2027	
						12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	
0	🏠	RAGA - Ravalement de la caserne Tournon - Calendrier des Travaux		5 janv. 2026	30/03/2027																		
1	🕒	Installation de chantier	2 semaines	5 janv. 2026	16 janv. 2026																		
2		Phase 1		19 janv. 2026	14 juil. 2026																		
3	🕒	Echafaudage	12 jours	19 janv. 2026	3 févr. 2026																		
4	🕒	Déplombage	1 mois	4 févr. 2026	3 mars 2026																		
5	🕒	Ravalement	4 mois	4 mars 2026	23 juin 2026																		
6	🕒	Menuiseries		19 janv. 2026	19 juin 2026																		
7		Plans Exécution	1 mois	19 janv. 2026	13 févr. 2026																		
8		Fabrication	3 mois	16 févr. 2026	8 mai 2026																		
9		Pose	1,5 mois	11 mai 2026	19 juin 2026																		
10	🕒	Réception Phase 1	15 jours	24 juin 2026	14 juil. 2026																		
11	🕒	Phase 2		15 juil. 2026	22 déc. 2026																		
12	🕒	Echafaudage	12 jours	15 juil. 2026	30 juil. 2026																		
13	🕒	Déplombage	1 mois	31 juil. 2026	27 août 2026																		
14	🕒	Ravalement	4 mois	28 août 2026	17 déc. 2026																		
15	🕒	Menuiseries		15 juil. 2026	22 déc. 2026																		
16		Prise de cotes	15 jours	15 juil. 2026	4 août 2026																		
17	🕒	Fabrication	3 mois	5 août 2026	27 oct. 2026																		
18		Pose	2 mois	28 oct. 2026	22 déc. 2026																		
19	🕒	Tranche Optionnelle		4 janv. 2027	30/03/2027																		
20	🕒	T01 Echafaudage Pignon	12 jours	4 janv. 2027	19 janv. 2027																		
21	T01	Déplombage Pignon	1 mois	20 janv. 2027	16 févr. 2027																		
22	T01	Ravalement Pignon	1,5 mois	17 févr. 2027	30/03/2027																		
23	🕒	27 Menuiseries Aile Nord		4 janv. 2027	30/03/2027																		
24	🕒	T02 Prise de cotes	2 jours	4 janv. 2027	5 janv. 2027																		
25	🕒	T02 Fabrication	2 mois	6 janv. 2027	2 mars 2027																		
26	T02	Pose	1 mois	3 mars 2027	30/03/2027																		
27	🕒	Réception	15 jours	23 déc. 2026	12 janv. 2027																		