

Planning prévisionnel

Tâche	Lot	année											
		Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
Préparation (VISA) – 2 mois du au		-----	-----	-----	-----								
Relevés et études													
Jalon : diffusion des documents d'exécution et planning													
Analyse par le Maître d'oeuvre et contrôleur technique				mo									
Jalon : visa Maître d'Oeuvre / Contrôleur technique													
Modification, complément des études suivant visa													
Jalon : diffusion des documents d'exécution et planning modifiés													
Analyse par le Maître d'oeuvre et contrôleur technique					mo								
Jalon : visa Maître d'Oeuvre / Contrôleur technique													
Exécution (DET) – 4 mois du au					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
Modernisation du SSI													
Câblage et canalisations													
Pose et raccordement des appareils													
Mise en service, autocontrôles													
Formation des utilisateurs													
Réception technique du nouveau SSI													
Dépose du SSI finitions													
Travaux coffrets de relaying – VTP													
Jalon : diffusion du DOE													
Analyse par le Maître d'oeuvre et contrôleur technique								mo					
Jalon : visa Maître d'Oeuvre / Contrôleur technique													
Equipement du SAUJ													
Câblage et canalisations													
Pose et raccordement des appareils													
Mise en service, autocontrôles													
Réception technique de la partie SAUJ													
Jalon : diffusion du DOE													
Analyse par le Maître d'oeuvre et contrôleur technique											mo		
Jalon : visa Maître d'Oeuvre / Contrôleur technique													
Plans de sécurité													
Réalisation des maquettes des plans de sécurité													
Jalon : diffusion des maquette des plans de sécurité													
Analyse par le Maître d'oeuvre et contrôleur technique						mo							
Jalon : visa Maître d'Oeuvre / Contrôleur technique													
Modification des maquettes des plans de sécurité suivant visa													
Analyse par le Maître d'oeuvre et contrôleur technique							mo						
Jalon : visa Maître d'Oeuvre / Contrôleur technique													
Pose des plans de sécurité													
Pose des plans de sécurité du SAUJ													
Réception (AOR) – 2 mois du au								-----	-----	-----	-----	-----	
OPR Modernisation du SSI													
Jalon : établissement PV des OPR													
Levée des réserves par les entreprises													
Jalon : remise DOE final													
Analyse par le Maître d'oeuvre et contrôleur technique										mo			
Jalon : visa Maître d'Oeuvre / Contrôleur technique													
Jalon : réception partielle modernisation du SSI													
OPR Equipement du SAUJ													
Jalon : établissement PV des OPR													
Levée des réserves par les entreprises													
Jalon : remise DOE final mis à jour													
Analyse par le Maître d'oeuvre et contrôleur technique												mo	
Jalon : visa Maître d'Oeuvre / Contrôleur technique													
Réception													
Jalon : établissement PV réception finale													