

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 Août 2017; Arrêté du 16 Juillet 2019 modifié par l'arrêté du 23 Janvier 2020 L271-6 du CCH; L4412-2 / R4412-97 à R4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 Norme NF X 46-020 d'août 2017



Numéro de rapport	<b>139419 AIA DE CUERS A</b>
Propriétaire	<b>AIA DE CUERS</b>
Donneur d'ordre	<b>AIA DE CUERS</b>
Adresse de l'immeuble	<b>AIA de Cuers 83390 CUERS</b>
Bâtiment ou installation	<b>Bâtiment AC842/893</b>
Date de la commande	<b>07/08/2023</b>
La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage	<b>24/08/2023</b>
Date d'émission du rapport de repérage	<b>25/08/2023</b>
Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre	<b>Selon le devis n°27536</b>

### Signataire du rapport

Signature et Visa



**WE GROUP HOLDING**  
**WE GROUP**  
CS 82010 - 30 Av du Château de Jouques  
13883 GEMENOS CEDEX  
SIREN 443 638 671

Opérateur de repérage :

**LOPEZ Florent**  
Wegroup - Agence Six Fours Les Plages  
Le 25/08/2023

### Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante

### Commentaires

Les éléments inspectés sont uniquement ceux étant impactés directement ou indirectement par le programme de travaux établi par le donneur d'ordre.

## Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante repérés

Néant

## Exclusions

Néant

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>1</b>
<b>COMMENTAIRES.....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>4</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	4
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	4
IDENTIFICATION DU BATIMENT CONCERNE : .....	4
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>4</b>
<b>CADRE DE LA MISSION DE REPERAGE .....</b>	<b>5</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	5
PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES / LOCAUX A INVESTIGUER.....	5
PROGRAMME DE REPERAGE .....	5
RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES .....	5
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....</b>	<b>5</b>
DATES ET NATURE DES PRE VISITES SUR SITE AVANT REPERAGE .....	5
ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX NORMES EN VIGUEUR CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA NORME NF X 46-020.....	5
CONDITIONS D'INACCESSIBILITE OU D'IMPOSSIBILITE DE REALISER DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES .....	5
<b>RESULTATS DU REPERAGE .....</b>	<b>5</b>
RESULTATS DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE : .....	5
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS REPERES .....	6
RAPPEL DES OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE CONCERNE PAR LA MISSION DE REPERAGE .....	6
<b>ANNEXE : FICHES D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....</b>	<b>7</b>
<b>ANNEXE : PROCES VERBAUX D'ANALYSE.....</b>	<b>13</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE .....</b>	<b>15</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION D'ASSURANCE.....</b>	<b>16</b>

## 1 Description de la mission

### 1.1 Objet de la mission :

Le repérage de l'amiante avant travaux dans les immeubles bâtis, défini à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de l'ordre de mission : **139419 AIA DE CUERS**

### 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	<b>AIA DE CUERS</b>
Demeurant :	
Représenté par :	<b>Madame NAJID Inès</b>
Commanditaire du repérage :	<b>AIA DE CUERS</b>
Opérateur ayant réalisé le repérage :	<b>Monsieur LOPEZ Florent</b>
Nom et adresse de l'entreprise :	<b>Wegroup - Agence Six Fours Les Plages Parc de l'Arboretum 73 rue de Saint Mandrier - Bâtiment A1 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES</b>
N° de Siret :	<b>44363867100067</b>
RCP-compagnie-n° de police :	<b>AXA FRANCE IARD - 7518072604</b>

### 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	
Adresse complète :	<b>AIA de Cuers 83390 CUERS</b>
Référence Cadastre :	<b>Non communiquée</b>

### 1.4 Identification du Bâtiment concerné :

Date du PC ou date de construction :	Permis de Construire : nc	Construction : nc
Fonction principale du bâtiment :	<b>Bâtiment AC842/893</b>	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

## 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Intitulé
<b>Changement des caniveaux existants et extension du auvent</b>

### 3 Cadre de la mission de repérage

#### 3.1 Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

##### Parties d'immeuble concernées / Locaux à investiguer

Parties d'immeuble concernées ou Locaux à investiguer	Etage	N° du local
Façades	Extérieur	1
sol	Extérieur	2

#### Programme de repérage

Liste des composants et parties de composants à inspecter découlant du programme des travaux, conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 :

#### 3.2 Rapports précédemment réalisés

Néant

### 4 Conditions de réalisation du repérage

#### 4.1 Dates et Nature des pré visites sur site avant repérage

Néant

#### 4.2 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020

Certains matériaux pour lesquels deux analyses sont recommandées par Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages (ZPSO) pour conclure n'ont fait l'objet que d'un seul prélèvement. Ce cas concerne en particulier les matériaux présents sur de faibles étendues ou complexes à prélever.

Les croquis comportent des légendes en couleur, la compréhension des informations n'est pas maintenue si le document est reproduit en noir et blanc.

#### 4.3 Conditions d'inaccessibilité ou d'impossibilité de réaliser des investigations approfondies

Néant

### 5 Résultats du repérage

#### 5.1 Résultats de l'Analyse Documentaire :

Titre
Programme de travaux

## 5.2 Liste des matériaux et produits repérés

Local	Etage	Zone	Elément	Matériau / Produit	Critère(s) ayant permis de conclure	Présence d'amiante (oui/non)	Estimation de la quantité
Façades	Extérieur	Toutes zones	Mur	Enduit - Peinture	Résultat d'analyse (P006)	Non	
sol	Extérieur	Sol	Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P001)	Non	
		Sol	Plancher	Mastic noir	Résultat d'analyse (P003)	Non	
		Sol	Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P002)	Non	
		Sol	Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P004)	Non	
		Sol	Plancher	Béton	Résultat d'analyse (P005)	Non	

## 5.3 Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante – parties privatives » (DAPP) prévu à l'article R. 1334-29-4 I du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.



## ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

### PRELEVEMENT : P001

#### Emplacement



Date de prélèvement	Localisation	Matériau
24/08/2023	Extérieur - sol Plancher - Sol	Béton

#### Résultat amiante

absence d'amiante

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

##### Objet

Béton

#### DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
C1		Béton solide gris	Fibres d'amiante non détectées

### PRELEVEMENT : P002

#### Emplacement



Date de prélèvement	Localisation	Matériau
24/08/2023	Extérieur - sol Plancher - Sol	Béton

#### Résultat amiante


absence d'amiante

#### DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :


##### Objet

Béton

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
C1		Béton solide gris	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P003		
Emplacement		
		
Date de prélèvement	Localisation	Matériau
24/08/2023	Extérieur - sol Plancher - Sol	Mastic noir
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Mastic noir		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
C1		Matériau bitumineux noir	Fibres d'amiante non détectées


PRELEVEMENT : P004		
Emplacement		
		
Date de prélèvement	Localisation	Matériau
24/08/2023	Extérieur - sol Plancher - Sol	Béton
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton		



DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
C1		Béton solide gris	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P005		
Emplacement		
		
Date de prélèvement	Localisation	Matériau
24/08/2023	Extérieur - sol Plancher - Sol	Béton
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Béton		

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :			
Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
C1		Béton solide gris	Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006		
Emplacement		
		
Date de prélèvement	Localisation	Matériau
24/08/2023	Extérieur - Façades Mur - Toutes zones	Enduit - Peinture
Résultat amiante		
absence d'amiante		
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :		
Objet		
Enduit / Peinture		

**DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :**

Référence Couche	PV analyse Amiante	Description visuelle	Conclusion amiante
C1		Enduit cassant gris et Peinture cassant beige	Fibres d'amiante non détectées



Planche de repérage technique des matériaux et produits contenant et susceptibles de contenir de l'amiante

Cliant :	AIA DE CUERS		
N° dossier :	139419 AIA DE CUERS		
N° planche :	1/2	Version :	1
Type :	PHOTO		
Date	25/08/2023		
Intervenant :	LOPEZ Florent		
Origine du plan :	Technicien		
Titre :	Croquis N°1		
Adresse :	AIA de Cuers 83390 CUERS		
Bât. - Niveau - Lot :			

Légende :  
N Non amianté, après analyse.

Plan de masse :





Planche de repérage technique des matériaux et produits contenant et susceptibles de contenir de l'amiante		
Client :	AIA DE CUERS	
N° dossier :	139419 AIA DE CUERS	
N° planche :	2/2	Version : 1
Type :	PHOTO	
Date	25/08/2023	
Intervenant :	LOPEZ Florent	
Origine du plan :	Technicien	
Titre :	Croquis	
Adresse :	AIA de Cuers 83390 CUERS	
Bât.- Niveau - Lot :		

**Légende :**  
N Non amianté, après analyse.

**Plan de masse :**



## ANNEXE : Procès verbaux d'analyse

### RESULTATS AMIANTE

Réf. Indice: FO.06.05-11

#### RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 139419 AIA DE CUERS

Dossier Air Lab : G23080572



Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 24/08/2023  
Propriétaire : AIA DE CUERS  
AIA de Cuers - 83390 CUERS

Client: WEGROUP83  
Contact: Pascal GOUDET  
Adresse: 73, rue Saint Mandrier  
21 La Milone  
83140 SIX FOURS  
Mail: wediag83@mywegroup.com

Réception labo : 28/08/2023  
Date d'émission : 01/09/2023

Réf. Echantillon :	P001		Béton Extérieur - sol - Sol - Plancher	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23080572-01	Béton solide gris	META(2)	Non détectées	Seule la partie ciment a été analysée Hors Cofrac et réglementation
Réf. Echantillon :	P002		Béton Extérieur - sol - Sol - Plancher	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23080572-02	Béton solide gris	META(2)	Non détectées	Seule la partie ciment a été analysée Hors Cofrac et réglementation
Réf. Echantillon :	P003		Mastic noir Extérieur - sol - Sol - Plancher	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23080572-03	Matériau bitumineux noir	META(2) MOLP(2)	Non détectées Non détectées	/
Réf. Echantillon :	P004		Béton Extérieur - sol - Sol - Plancher	
Numéro d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23080572-04	Béton solide gris	META(2)	Non détectées	Seule la partie ciment a été analysée Hors Cofrac et réglementation

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport



ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

AIR LAB  
Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tél: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

Page 1 de 2



## RAPPORT DE SYNTHÈSE D'ANALYSES D'AMIANTE DANS LES MATÉRIAUX et PRODUITS

Identification par Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) et/ou Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META)

Dossier client : 139419 AIA DE CUERS

Dossier Air Lab : G23080572

Information Dossier:  
Prélèvement fait le : 24/08/2023  
Propriétaire : AIA DE CUERS  
AIA de Cuers - 83390 CUERSRéception labo : 28/08/2023  
Date d'émission : 01/09/2023Client: WEGROUP83  
Contact: Pascal GOUDET  
Adresse: 73, rue Saint Mandrier  
ZI La Milone  
83140 SIX FOURS  
Mail: wediag83@mywegroup.com

Réf. Echantillon :	P005		Béton Extérieur - sol - Sol - Plancher	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23080572-05	Béton solide gris	META(2)	Non détectées	Seule la partie ciment a été analysée Hors Cofrac et réglementation

Réf. Echantillon :	P006		Enduit - Peinture Extérieur - Façades - Toutes zones - Mur	
Número d'analyse AIR LAB	Description éch. AIR LAB	Type (nbre) d'analyse	Fibres d'amiante détectées (Type d'amiante)	Observations
G23080572-06	Enduit cassant gris et Peinture cassant beige	META(2)	Non détectées	Couches non séparables car trop friables pour être séparées

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation. Ceux qui ne le sont pas sont marqués "Hors Cofrac" en observations.  
Le résultat concerne uniquement l'échantillon soumis à essais. Le client n'est pas autorisé à utiliser la marque d'accréditation en dehors de la reproduction intégrale du rapport

ACCREDITATION 1-6287  
portée disponible sur  
www.cofrac.fr

La recherche d'amiante au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) est effectuée selon la norme NF ISO 22862-1 (2012), HSG 248-Annexe 2 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019.  
L'observation visuelle et sous élémicroscopie permet de décrire l'échantillon.  
L'analyse au MOLP ne permet de détecter que les fibres optiquement observables, c'est-à-dire celles de largeur supérieure à 0,2 micromètres.  
Aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection.  
Un résultat négatif est rapporté après minimum deux préparations.  
Pour les matériaux / produits composés de couches non fibreuses, un résultat négatif au MOLP doit obligatoirement être confirmé par une analyse au MET. Pour les couches dites fibreuses, un résultat négatif au MOLP est suffisant au regard de la réglementation.  
Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante optiquement observables, selon un intervalle de confiance à 95 %.

La recherche d'amiante au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) pour les échantillons massifs est effectuée selon les parties pertinentes de la méthode Chaffet et selon le mode opératoire interne "PROCESSUS SOLIDE - Préparation des matériaux en vue de leur analyse qualitative META-DMO 06.04 et selon l'arrêté du 1 octobre 2019 :  
- Les échantillons sont soumis à un traitement thermique (480 °C) puis à un traitement à l'acide chlorhydrique.  
- Les grilles pour le Microscopie Electronique à Transmission sont préparées selon la technique « drop mount ».  
- Les fibres d'amiante sont identifiées au META (morphologie, chimie, diffraction) selon la partie utile de la norme NF X 43-050.  
Un résultat négatif est rapporté après minimum deux lectures.  
Aucune fibre d'amiante n'a été détectée. L'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
Le laboratoire garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans l'échantillon est supérieure ou égale à 0,1% en masse pour toutes fibres d'amiante, selon un intervalle de confiance à 95 %.

NB : Le prélèvement a été réalisé par le client et AIR LAB n'est pas responsable du choix de l'emplacement du prélèvement.  
Si un résultat est donné sous accréditation c'est que l'échantillon est considéré comme étant apte à être préparé selon un commentaire en observation sera noté pour expliquer le rejet de l'échantillon.  
Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. Le détail de l'analyse est archivé et disponible sur demande écrite.  
Les données transmises par le client ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Observations générales : /

Analyste MOLP : L. ESCUDERO *E. Escudero*

Date d'analyse : 31/08/2023

Analyste META : L. ESCUDERO *E. Escudero*

Date d'analyse : 01/09/2023

## AIR LAB

Siege social : Espaces Sainte Baume Bât. A8 - 30 av. Château de Jouques - 13420 GEMENOS  
Tél: 04 88 39 10 05 - @mail: bonjour@air-lab.fr  
RCS Marseille 814 632 675

## ANNEXE : Certificat de compétence



Numéro d'accréditation  
4-0598  
Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

### WI.CERT « CERTIFICATION DE COMPETENCES «Version 06»

Décerné à : **LOPEZ FLORENT** Sous le numéro : **C2020-SE09-027**

Domaine (S) concerné (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 06/11/2019 Au 05/11/2024
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ( <b>MENTION</b> )	X
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE GAZ	Du 06/11/2019 Au 05/11/2024
DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 05/12/2019 Au 04/12/2024
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	Du 06/11/2019 Au 05/11/2024
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>SANS MENTION</b> )	Du 02/06/2020 Au 01/06/2027
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS ( <b>MENTION</b> )	Du 02/06/2020 Au 01/06/2027
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 05/12/2019 Au 04/12/2024
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM)	X

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application\*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

\* Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis;

Arrêté du 2 juillet 2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 25 mars 2019.

Délivré à Thionville, le 02/06/2020  
Par WI.CERT  
Responsable de certification

WI.CERT  
SERVISE DE VILLARS  
57100 THIONVILLE  
SIRET 8285893600010  
APE 7120B

Wi.Cert - 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE  
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : admin@qualit-competences.com  
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF, 7120B N°SIRET 8285893600010

## ANNEXE : Attestation d'assurance

### Votre Assurance

► RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

### COURTIER

VD ASSOCIES  
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER  
33110 LE BOUSCAT  
Tél : 05 56 30 95 75  
Fax : 08 97 50 56 06  
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR  
Portefeuille : 0201478984

SAS WE GROUP  
30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES  
13420 GEMENOS

### Vos références :

Contrat n° 7518072604  
Client n° 0606417920

AXA France IARD, atteste que : **SAS WE GROUP**  
**30 AVENUE DU CHATEAU DE JOUQUES**  
**13420 GEMENOS**

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 7518072604 ayant pris effet le 15/7/2017 .  
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité civile** pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités suivantes :

**DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE,**

**TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE CI-DESSOUS :**

- CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB
- REPERAGE DE PLOMB AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION
- REPERAGE D'AMIANTE
- CONTROLE PERIODIQUE AMIANTE
- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
- ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
- MESURAGE (LOI CARREZ / LOI BOUTIN)
- CONTROLE INSTALLATIONS ASSAINISSEMENT COLLECTIF & NON COLLECTIF
- CALCUL DES MILLIEMES DE COPROPRIETE
- DIAGNOSTIC RADON
- LOI S.R.U : DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE POUR MISE EN COPROPRIETE D'IMMEUBLE DE PLUS DE 15 ANS
- DTG DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL COPROPRIETE
- REPERAGE D'AMIANTE et hap SUR SURFACES BITUMEEES ET ENROBEEES
- REPERAGE D'AMIANTE AVANT/APRES TRAVAUX ET DEMOLITION, et dans le cadre du Décret 2017-899 du 9/05/2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- PRESENCE DE TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES Y COMPRIS AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION

10053625190710

AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/

- ETAT DE L'INSTALLATION DE GAZ
- DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE), TOUS TYPES DE BATIMENTS
- ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP - ex ENRNMT, ESRIS)
- ETAT DU DISPOSITIF DE SECURITE DES PISCINES
- CERTIFICAT DE LOGEMENT DECENT
- CERTIFICAT DES TRAVAUX DE REHABILITATIONS
- ETAT DES LIEUX LOCATIFS
- DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
- CERTIFICAT AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITE ET PRET A TAUX ZERO
- ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
- PRESENCE DE CHAMPIGNONS LIGNIVORES
- EVALUATION IMMOBILIERE
- PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, DOCUMENT UNIQUE DE SECURITE
- MESURE D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE
- FORMATION EN RAPPORT AVEC LES ACTIVITES DECRISES AU CONTRAT (REPRESENTANT MOINS DE 10% DU CHIFFRE D'AFFAIRES)
- AUDIT CERTIFICATION
- DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIERS
- ANALYSE DE LA TENUEUR EN PLOMB DANS L'EAU POTABLE
- PRISE DE MESURES RELEVES DE COTES ET PLANS EXISTANTS, SANS PRECONISATION ET SUIVI
- A L'EXCLUSION DE TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE LA RESPONSABILITE DECENNALE ET SOUMISES A ASSURANCE OBLIGATOIRE, ET NOTAMMENT CELLES DE GEOMETRE OU ARCHITECTE.
- THERMOGRAPHIE
- INFILTROMETRIE
- AUDITS ENERGETIQUES, SANS PRECONISATION SUIVIE D'ETUDES TECHNIQUES
- A L'EXCLUSION DE TOUTES MISSIONS DE BET THERMIQUE / GENIE CLIMATIQUE, AVEC NOTAMMENT ETUDE, CHOIX, ET DIMENSIONNEMENT D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE OU D'ISOLATION THERMIQUE.
- CONTROLES ELECTRIQUES PERIODIQUE ET INITIAL
- VERIFICATION DES ENGINS ET MOYENS DE LEVAGE
- CONTROLE SECURITE AIRES DE JEUX
- DIAGNOSTIC LEGIONELLOSE
- RECHERCHE DE METAUX LOURDS

Repérage avant travaux des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes selon :

- Code du Travail (articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6)
- Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes
- Annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
- NF X46-101 - Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux, engins et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie
- Inspections relatives à la prévention des risques liés à l'amiante
- Repérage et évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires selon :
- Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires
- Arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage prévus à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage de l'amiante à bord des navires

#### AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2



-Arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'accréditation des organismes d'inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à bord des navires prévues à l'article 3 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires  
-Méthode(s) d'inspection interne(s) développée(s) par l'organisme d'inspection

- INSPECTIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES A LA PRESENCE DE MATIERES DANGEREUSES  
- INVENTAIRE DES MATIERES DANGEREUSES DANS LES NAVIRES

Sous réserve d'accréditation validée par la COFRAC

Ces activités peuvent être exercées sur tout type de biens.

La garantie Responsabilité Civile Professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000€ par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 01/01/2024 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 15 décembre 2022  
Pour la société :



AXA France IARD SA  
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros  
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre  
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460  
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

3