

DIRECTION DES DOUANES REGION PACA-CORSE  
EXTENSION POUR LE SERVICE DU BSE PORT DANS LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE  
CPT - CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Sep 25 01	08	15	22	Oct 25 29	06	13	20	Nov 25 27	03	10	17	24	Déc 25 01	08	15	22	Jan 26 29	05	12	19	26	Fév 26 02	09	16	23	Mar 26 02	09	16	23	Avr 26 30	06	13	20	Mai 26 27	04	11	18	25	Jui 26 01	08
1	PREPARATION	50 jours	Lun 08/09/25	Ven 14/11/25	PREPARATION																																								
2	LANCEMENT CHANTIER	0 jour	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25	08/09	LANCEMENT CHANTIER																																							
3	PREPARATION = ETUDES D'EXECUTION	45 jours	Lun 08/09/25	Ven 07/11/25	PREPARATION = ETUDES D'EXECUTION																																								
4	MO - RETRAIT PORTAKABIN	1 jour	Ven 07/11/25	Ven 07/11/25	MO - RETRAIT PORTAKABIN																																								
5	INSTALLATION DE CHANTIER	5 jours	Lun 10/11/25	Ven 14/11/25	INSTALLATION DE CHANTIER																																								
6																																													
7	EXECUTION DES TRAVAUX	125 jours	Lun 17/11/25	Ven 08/05/26	EXECUTION DES TRAVAUX																																								
8	CLOS/COUVERT	70 jours	Lun 17/11/25	Ven 20/02/26																																									
9	LOT 01 - TERRASSEMENTS ET GROS-OEUVRE SOUBASSEMENT	40 jours	Lun 17/11/25	Ven 09/01/26	LOT 01 - TERRASSEMENTS ET GROS-OEUVRE SOUBASSEMENT																																								
10	LOT 02 - LIVRAISON ET POSE OSSATURE BOIS	15 jours	Lun 12/01/26	Ven 30/01/26	LOT 02 - LIVRAISON ET POSE OSSATURE BOIS																																								
11	LOT 03 - POSE MENUISERIES EXTERIEURES	10 jours	Lun 26/01/26	Ven 06/02/26	LOT 03 - POSE MENUISERIES EXTERIEURES																																								
12	LOT 02 - ETANCHEITE ET BARDAGE	15 jours	Lun 02/02/26	Ven 20/02/26	LOT 02 - ETANCHEITE ET BARDAGE																																								
13	AMENAGEMENT INTERIEUR	45 jours	Lun 09/03/26	Ven 08/05/26																																									
14	LOT 05 - DOUBLAGE/CLOISONS/PLAFONDS	20 jours	Lun 09/03/26	Ven 03/04/26	LOT 05 - DOUBLAGE/CLOISONS/PLAFONDS																																								
15	LOT 06 - LIVRAISON PORTES	1 jour	Lun 09/03/26	Lun 09/03/26	LOT 06 - LIVRAISON PORTES																																								
16	LOT 07 - PEINTURE	20 jours	Lun 06/04/26	Ven 01/05/26	LOT 07 - PEINTURE																																								
17	LOT 08 - REVETEMENTS SOLS ET MURS	10 jours	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26	LOT 08 - REVETEMENTS SOLS ET MURS																																								
18	LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES/AGENCEMENT	10 jours	Lun 27/04/26	Ven 08/05/26	LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES/AGENCEMENT																																								
19	LOTS 09 ET 10 - RESEAUX ET EQUIPEMENTS	40 jours	Lun 16/03/26	Ven 08/05/26	LOTS 09 ET 10 - RESEAUX ET EQUIPEMENTS																																								
20	AMENAGEMENT EXTERIEUR	40 jours	Lun 09/03/26	Ven 01/05/26																																									
21	LOT 09 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	15 jours	Lun 09/03/26	Ven 27/03/26	LOT 09 - PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES																																								
22	LOT 01 - PREPARATION ET RESEAUX	10 jours	Lun 23/03/26	Ven 03/04/26	LOT 01 - PREPARATION ET RESEAUX																																								
23	LOT 02 - POSE PREAU	10 jours	Lun 06/04/26	Ven 17/04/26	LOT 02 - POSE PREAU																																								
24	LOT 01 - REVETEMENTS EXTERIEURS	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26	LOT 01 - REVETEMENTS EXTERIEURS																																								
25	LOTS 04 - SERRURERIE	5 jours	Lun 27/04/26	Ven 01/05/26	LOTS 04 - SERRURERIE																																								
26																																													
27	RECEPTION	20 jours	Lun 04/05/26	Ven 29/05/26	RECEPTION																																								
28	OPR	10 jours	Lun 04/05/26	Ven 15/05/26	OPR																																								
29	RECEPTION	0 jour	Ven 15/05/26	Ven 15/05/26	RECEPTION																																								
30	LEVEE DES RESERVES	10 jours	Lun 18/05/26	Ven 29/05/26	LEVEE DES RESERVES																																								