

# PASA1\_HP Yomou

## Liste des travaux à finaliser

Mai 2025















RÔLE	ENTREPRISE	ADRESSE	REPRÉSENTANT	TEL/FAX/M
1	MOA	SNIEM - MSHP	Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique Kaloum, Conakry	Mr Mamadou Diouma 1 Bah Chargé de suivi/évaluation à la cellule infrastructures SNIEM mamadoutelire@gmail.com Port. : 628282812
				Mrs Madinatou Touré Chargée d'études Tél. : 657555067 Port. : 628080828
2	MOD	BACUE - MPC	Conakry	Mr Mohamed Lamine Bangoura mohamed-lamine.bangoura@bacueguinee.com Port. : 626404915
				Mr Isaac Tadjuidje AT BACUE isaac1011@yahoo.fr Port. : 621321330
3	Bailleur	Délégation de l'Union européenne	Immeuble Le Golfe-Coléyah BP: 730 Conakry	Mr Mamadou Telly Bah Chargé de Programmes mamadou-telly.bah@eeas.europa.eu Tél. : 622 35 20 71 Port. : 628 31 40 43
				Mr Enrico Colombo Chargé de programmes Section Coopération Equipe Economie, Croissance inclusive, Santé enrico.colombo@eeas.europa.eu Tél. : 622 35 20 71 Port. : 626 52 67 25
4	AMO	Expertise France	immeuble Kalinko, quartier ministériel Camayenne, Conakry	Mr Henri Castay Responsable programme et études architecturales henri.castay@expertisefrance.fr Port. : 626456610
				Mr Nicolas Huet Directeur pays nicolas.huet@expertisefrance.fr Port. : 610 10 79 95
5	MOE	BAEC+	Résidence Corail, bloc H 2020 Dixinn, Conakry	Mr Mohamed Chérif Ingénieur génie civil cherifmoh2012@gmail.com Port. : 620579940
				Mr Mamadi Cissé Architecte mamadiarchicisse@gmail.com Port. : 623389726
				Mr Moussa Samoura Directeur Technique sambaec05@gmail.com Port. : 628017102
6	Exploitant	SRM N'zérékoré - MSHP	N'zérékoré	Mr Fahindo Tolno Maintenancier fahindotolno87@gmail.com Tél. : 620046971

## PASA1\_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie / HP Yomou\_lab+imagerie\_vue en plan

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
58	X	Finition seuil entrée	À corriger
59	X	Finition cadre alu	À corriger
60	X	Finition seuil toilette	À corriger
61	X	Finition	À corriger
62	X	Finition cadre bois	À corriger
63		Généralité : salle imagerie non terminée - revêtement mural, électricité enduit, porte	À corriger
64		Fixation faïence à reprendre	À corriger
65		Finition porte à reprendre	À corriger
78	X	Lavabo à changer et changer sens paillasse	À corriger
79	X	Remontées d'humidité	À corriger
80	X	Finition cadre bois	À corriger
81	X	Trou dans le plafond à corriger	À corriger
82	X	Cadre bois et porte gondolés	À corriger
83	X	Finition porte	À corriger
85	X	Lavabo rouillé à changer	À corriger
146	X	Finition trou d'homme	À corriger

## Photographies des non-conformités

 <p><b>58</b> Finition seuil entrée / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>59</b> Finition cadre alu / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>60</b> Finition seuil toilette / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>
 <p><b>61</b> Finition / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>62</b> Finition cadre bois / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>78</b> Lavabo à changer et changer sens paillasse / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>
 <p><b>79</b> Remontées d'humidité / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>80</b> Finition cadre bois / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>81</b> Trou dans le plafond à corriger / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>
 <p><b>82</b> Cadre bois et porte gondolés / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>83</b> Finition porte / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>85</b> Lavabo rouillé à changer / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>





97

Pignon à reprendre

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024




146

Finition trou d'homme

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024

Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie / HP Yomou\_labo+imagerie\_vue en plan



## PASA1\_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
66	X	Climatiseur manquant	À corriger
67	X	Finition à reprendre	À corriger
68	X	Miroir manquant et finition	À corriger
69	X	Finition cadre porte	À corriger
70	X	Finition faïence à reprendre	À corriger
71		Généralités : nettoyage coulures peinture	À corriger
72		Généralités : fixation faïence à reprendre	À corriger
73	X	Finition cadre porte	À corriger
74	X	Fixation ventilateur	À corriger
75	X	Poignée manquante	À corriger
76	X	Finition seuil toilette	À corriger
77	X	Finition faïence sous lavabo	À corriger
148		Généralités : moustiquaires manquantes	À corriger
153		Mise à la terre à reprendre	À corriger
169		Extincteurs manquants	À corriger

## Photographies des non-conformités



66

Climatiseur manquant

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



67

Finition à reprendre

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



68

Miroir manquant et finition

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



69

Finition cadre porte

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



70

Finition faïence à reprendre

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



73

Finition cadre porte

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



74

Fixation ventilateur

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



75

Poignée manquante

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



76

Finition seuil toilette

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024




77

Finition faïence sous lavabo


/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024


## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.1. Laboratoire et imagerie / HP Yomou\_lab+imagerie



## Plan - PASA1\_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou\_lab+imagerie - Extrait 1



## Plan - PASA1\_HP Yomou / Labo+imagerie / HP Yomou\_lab+imagerie - Extrait 2



**PASA1\_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou\_urgences\_vue en plan****Liste des non-conformités**

N°		INTITULÉ	ÉTAT
35	X	Pentes à corriger (changer le sens conformément au plan)	À corriger
38	X	Fuites d'eau à corriger	À corriger
43	X	Paillasse faïence à reprendre	À corriger
44	X	Rouille lavabo	À corriger
45	X	Reprise horizontalité paillasse	À corriger
46		Généralités : faïence et carreaux finitions à reprendre	À corriger
48	X	Fin raccordement évacuation évier	À corriger
49		Nettoyage général	À corriger
51	X	Poignée porte à reprendre	À corriger
53	X	Flexible à changer	À corriger
54	X	Finition	À corriger
55	X	Fixation lavabo à corriger - monter à l'envers et changer lavabo	À corriger
56	X	Infiltration d'eau	À corriger
57	X	Infiltration d'eau	À corriger



## Photographies des non-conformités



35

Pentes à corriger (changer le sens conformément au plan)

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



38

Fuites d'eau à corriger

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



43

Paillasse faïence à reprendre

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



44

Rouille lavabo

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



45

Reprise horizontalité paillasse

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



48

Fin raccordement évacuation évier

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



51

Poignée porte à reprendre

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



53

Flexible à changer

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



54

Finition

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



55

Fixation lavabo à corriger - monter à l'envers et changer lavabo

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024




56

Infiltration d'eau

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024





57

Infiltration d'eau

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024

The figure is a detailed architectural floor plan of the emergency department (VUE EN PLAN DE L'URGENCE). The plan is oriented horizontally and features a grid system with letters A through F across the top and bottom, and numbers 1 through 5 along the left and right sides. Various rooms are labeled with their names and areas in square meters (m²). Key rooms include:


- Salle de soins**: Multiple treatment rooms, some numbered (e.g., 57, 56).
- Bureau code infirmier**: Nursing station.
- Bureau chef de service**: Service chief's office.
- Salle de petite chirurgie**: Minor surgery suite.
- Lacal de retour de soins (proge)**: Post-procedure recovery area.
- Lacal de retour de soins (age)**: Post-anesthesia care unit.
- Box observation**: Observation boxes.
- Toilette**: Restrooms.
- Comptoir reception**: Reception counter.
- Salle d'attente**: Waiting area.
- Hall**: Main entrance hall.
- Chambre de garde**: Guard's quarters.
- Stock**: Storage area.

Dimensions are provided for many rooms and corridors. Red circles with numbers (e.g., 50, 48, 45, 35, 38, 51) likely indicate specific points of interest or equipment locations. Blue rectangular callouts labeled "Extrait 2 Page 15" and "Extrait 4 Page 15" highlight specific sections of the plan.


VUE EN PLAN DE L'URGENCE

<b>REPUBLIQUE DE GUINEE</b> Transf. Justice - Sécurité MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES COORDINATEUR DU FOND EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT(FED) PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE (P-AJA) Financement: UNION EUROPEENNE 10ème FED Maître d'ouvrage: MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Maître d'œuvre: MINISTRE DE LA SANTE Maître d'œuvre délégué: DINA Sari	<b>CONSTRUCTION ET REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA REGION ADMINISTRATIVE DE N'ZEREKORE</b> <b>LOT: 4</b> Réhabilitation du HP de Yomou, CSA de Diéké et Construction des DPS de Lola et Beyla	<b>ENTREPRISE</b> <b>AFRICA-GERMANY SarL</b> Immeuble Tounkara (2ème Etage), BP: 2625, Planquepas, Kalamon, Conakry E-mail: africagermany11@gmail.com Téléphones:+224 622 983 780/ 622 615 234	<b>Types d'Ouvrage:</b> Urgence  <b>Types de Plans:</b> Vue en Plan	<b>Dessiné par</b> Ing: MANIMOU, Y  Ing: SOUMARO François Pelele	<b>Vérification</b> Ing: KOLIE Nyanga  Ing: KOLIE Boniface	<b>Mission de Contrôle</b> DINA Sari	<b>Echelle</b> 1/10  Forme de Papier: A3	<b>N° Doc</b> 001  <b>Date</b> Juin 2018
---	---	--	---	---	---	---	--	--

Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou\_urgences\_vue en plan  
- Extrait 1



Plan - PASA1\_HP Yomou / Urgences / HP Yomou\_urgences\_vue en plan -  
Extrait 2



## PASA1\_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou\_urgences\_façades

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
36	X	Pose grillage anti animaux	À corriger
37	X	Nettoyages descentes EP et remplacement si nécessaire	À corriger

## Photographies des non-conformités



36

Pose grillage anti animaux

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024




37

Nettoyages descentes EP

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024

## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou\_urgences\_façades




## PASA1\_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou\_urgences

### Liste des non-conformités


N°		INTITULÉ	ÉTAT
40	X	Couvercle coffret électrique	À corriger
41	X	Menuiserie bois non vertical à corriger	À corriger
150		Généralités : moustiquaires manquantes	À corriger
152		Mise à la terre à reprendre	À corriger
170		Extincteurs manquants	À corriger

## Photographies des non-conformités

		
<div><div>40</div><div>Couvercle coffret électrique / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</div></div>		



## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.2. Urgences / HP Yomou\_urgences



## PASA1\_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou\_bloc opératoire\_vue en plan

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
100	X	Fissure joint de dilatation à reprendre	À corriger
101	X	Pose carreaux non parallèles, à reprendre	À corriger

## Photographies des non-conformités



100

Fissure joint de dilatation à reprendre

/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024




101

Pose carreaux non parallèles, à reprendre

/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024

## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou\_bloc opératoire\_vue en plan



## PASA1\_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou\_bloc opératoire\_façades

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
98	X	Fermeture grillage anti animaux manquantes	À corriger

## Photographies des non-conformités




98

Fermeture grillage anti animaux  
manquantes

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024

Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou\_bloc opératoire\_façades















## PASA1\_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou\_bloc opératoire

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
103		Généralités : cadres menuiseries à reprendre	À corriger
105	X	Finition interrupteur	À corriger
106	X	Interrupteur brasseur d'air à reprendre	À corriger
107	X	Pose menuiseries métalliques à reprendre	À corriger
108	X	Appareillage électrique manquant	À corriger
109	X	Carreaux fissurés à changer	À corriger
110	X	Porte serviette manquant	À corriger
111	X	Interrupteur à reprendre	À corriger
112	X	Climatiseur manquant	À corriger
113	X	Finition faux plafond	À corriger
114	X	Climatiseur manquant	À corriger
115		Finition évacuation évier	À corriger
116		Hotte autoclave manquante	À corriger
117		Hotte autoclave manquante	À corriger
118	X	Paumelles porte va et vient	À corriger
119	X	Finition travaux	À corriger
120	X	Climatiseur préparation chirurgien à changer de position pour installer dans bloc opératoire	À corriger
123	X	Finition	À corriger
124	X	Couper câble et finition	À corriger
125	X	Seuil à reprendre	À corriger
126	X	Boucher vide entre paillasse et mur	À corriger
127	X	Joint cadre alu	À corriger
128	X	Finition silicone et peinture	À corriger
129	X	Fixation bloc autonome	À corriger
147		Généralités : moustiquaires manquantes	À corriger
151		Mise à la terre à reprendre	À corriger
168		Extincteurs manquants	À corriger



## Photographies des non-conformités

 <p><b>105</b> Finition interrupteur / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>106</b> Interrupteur brasseur d'air à reprendre / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>107</b> Pose menuiseries métalliques à reprendre / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>
 <p><b>108</b> Appareillage électrique manquant / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>109</b> Carreaux fissurés à changer / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>110</b> Porte serviette manquant / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>
 <p><b>111</b> Interrupteur à reprendre / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>112</b> Climatiseur manquant / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>113</b> Finition faux plafond / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>
 <p><b>114</b> Climatiseur manquant / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>118</b> Paumelles porte va et vient / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>119</b> Finition travaux / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>



120

Climatiseur préparation  
chirurgien à changer de position  
pour installer dans bloc  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024



123

Finition  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024



124

Couper câble et finition  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024




125

Seuil à reprendre  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024



126

Boucher vide entre paille et  
mur  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024



127

Joint cadre alu  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024



128


Finition silicone et peinture  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024




129


Fixation bloc autonome  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024

## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou\_bloc opératoire








**Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou\_bloc opératoire**  
**- Extrait 3**



**Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou\_bloc opératoire**  
**- Extrait 4**



## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.3. Bloc opératoire / HP Yomou\_bloc opératoire - Extrait 5















## PASA1\_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou\_logements\_façades

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
1	X	Descente EP à raccorder	À corriger
2	X	Fissures en façade à traiter	À corriger
3	X	Mise à la terre à réaliser	À corriger
4	X	Tuyaux PVC à nettoyer	À corriger
5	X	Pose grille anti animaux	À corriger
6	X	Faux plafond à reprendre (courbe)	À corriger
7	X	Finition trou derrière tuyau	À corriger
8	X	Fuite d'eau en façade	À corriger
9	X	Fissure à traiter et fermer	À corriger
10	X	Carreaux à remplacer	À corriger
11	X	Fixation et verticalité descente EP	À corriger
12	X	Mise à la terre	À corriger
13	X	Pose grillage entre tôle et chaînage	À corriger
14	X	Rejingot à finaliser	À corriger
15	X	Fissures à reprendre	À corriger
149		Généralités : moustiquaires manquantes	À corriger



## Photographies des non-conformités

 <p><b>1</b> Descente EP à raccorder Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>2</b> Fissures en façade à traiter Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>3</b> Mise à la terre à réaliser Date butoir : 01/05/2024</p>
 <p><b>4</b> Tuyaux PVC à nettoyer Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>5</b> Pose grille anti animaux Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>6</b> Faux plafond à reprendre (courbe) / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>
 <p><b>7</b> Finition trou derrière tuyau / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>8</b> Fuite d'eau en façade / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>9</b> Fissure à traiter et fermer / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>
 <p><b>10</b> Carreaux à remplacer / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>11</b> Fixation et verticalité descente EP / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>	 <p><b>12</b> Mise à la terre / Africa Germany Date butoir : 01/05/2024</p>





13

Pose grillage entre tôle et  
chaînage

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



14

Rejangot à finaliser

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024




15

Fissures à reprendre


/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024

Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou\_logements\_façades



## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou\_logements\_façades - Extrait 1




## PASA1\_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou\_logements\_RDC


### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
17	X	Brasseur d'air manquant	À corriger
19	X	Finition cadres alu (peinture à nettoyer)	À corriger
20		Généralités : nettoyage traces peinture	À corriger
22	X	Reprise finitions	À corriger


## Photographies des non-conformités



17 Brasseur d'air manquant  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024




19 Finition cadres alu (peinture à nettoyer)  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024



22 Reprise finitions  
/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024

## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou\_logements\_plan\_RDC



## PASA1\_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou\_logements\_vue en plan\_R+1

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
21	X	Finition faux plafond	À corriger
23		Reprise finition	À corriger
24	X	Reprise finition	À corriger
28	X	Reprise finition	À corriger
31	X	Corriger infiltration d'eau	À corriger

## Photographies des non-conformités



21

Finition faux plafond

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



24

Reprise finition

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



28

Reprise finition

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



31


Corriger infiltration d'eau

/ Africa Germany


Date butoir : 01/05/2024



# Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou\_logements\_vue en plan\_R+1



Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.4. Logement / HP Yomou\_logements\_vue en plan\_R+1 - Extrait 1



## PASA1\_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou\_latrines\_plan

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
131	X	Bac évier manquant	À corriger
134	X	Soudure pommelle porte à reprendre	À corriger
135	X	Fixation douche à reprendre	À corriger
136	X	Finition partie haute mur	À corriger
137	X	Raccordement chasse d'eau	À corriger
138	X	Raccordement chasse d'eau	À corriger
139		Raccordement chasse d'eau	À corriger
140		Raccordement chasse d'eau	À corriger
142	X	Prévoir appareillage électrique étanche	À corriger

## Photographies des non-conformités



131

Bac évier manquant

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



134

Soudure pommelle porte à reprendre

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024




135

Fixation douche à reprendre

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



136

Finition partie haute mur

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



137

Raccordement chasse d'eau

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



138

Raccordement chasse d'eau

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024




142

Prévoir appareillage électrique étanche

/ Africa Germany



Date butoir : 01/05/2024

Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou\_latrines\_plan





## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou\_latrines\_plan - Extrait

1



## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou\_latrines\_plan - Extrait

2



## PASA1\_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou\_latrines\_façades

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
130	X	Tôles rouillées à changer	À corriger

## Photographies des non-conformités



130


Tôles rouillées à changer

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.5. Latrines / HP Yomou\_latrines\_façades



## PASA1\_HP Yomou / 2.6. fosse septique

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
144	X	<ul style="list-style-type: none"><li>- Finition ventilation fosse existante, vérification raccordement et bon fonctionnement avec le réseau EUEV ;</li><li>- exécution et raccordement d'une fosse supplémentaire, implantation à valider avec la MOE ;</li><li>- vérification de la bonne évacuation des eaux usées et vannes.</li></ul>	À corriger

## Photographies des non-conformités



144

Finition ventilation fosse  
existante

/ Africa Germany  
Date butoir : 01/05/2024

## PASA1\_HP Yomou / 2.7. Tour d'énergie

### Liste des non-conformités

N°		INTITULÉ	ÉTAT
88		Échelle métallique manquante	À corriger
89	X	Chape béton	À corriger
90	X	Fixation lumineaire	À corriger
91	X	Finaliser et sécuriser installation électrique	À corriger
92		Groupe électrogène manquant, à fournir : puissance selon bilan de puissance site, installation et raccordement au réseau de l'hôpital + formation utilisateurs	À corriger
93	X	Finition enduit et peinture	À corriger
94		Cuve percée à remplacer	À corriger
95	X	Plancher métallique à installer	À corriger
96		Écoulement eau de pluie sur la dalle à prévoir - forme de pente et pipette EP	À corriger
154		Paratonnerre manquante	À corriger
155		Branchement au réseau non effectué : raccorder château d'eau au forage et vérifier le bon fonctionnement de l'adduction d'eau	À corriger
180		Extincteurs manquants	À corriger
181		Étanchéité sur dalle tour d'énergie à réaliser	À corriger

## Photographies des non-conformités



89

Chape béton

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



90

Fixation lumineire

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024




91

Finaliser et sécuriser installation électrique

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



91

Finaliser et sécuriser installation électrique

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024



93

Finition enduit et peinture

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024




95

Plancher métallique à installer

/ Africa Germany

Date butoir : 01/05/2024

## Plan - PASA1\_HP Yomou / 2.7. tour d'énergie



<p>REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice - Solidarité MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ORDONNATEUR DU FOND EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (FED) PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE (P.A-SA) Financement: UNION EUROPEENNE 10ème FED Maître d'ouvrage: MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES Maître d'œuvre: MINISTRE DE LA SANTE Maître d'œuvre délégué: DINA Sarl</p>	<p>CONSTRUCTION ET REHABILITATION D'INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA REGION ADMINISTRATIVE DE N'ZEREKORE LOT: 4 Réhabilitation du HP de Yomou, CSA de Diéké et Construction des DPS de Lola et Beyla</p>	<p>ENTREPRISE AFRICA-GERMANY Sarl Immeuble Touinkara (2ème Etage), BP: 2625, Manquepas, Kaloum, Conakry E-mail: africaGermany13@gmail.com Téléphones: +224 622 983 780/ 622 615 234</p>	<p>Types d'Ouvrage: TOUR D'ENERGIE Types de Plan: Detail Tour d'Energie</p>	<p>Dessiné par Ing: MANIMOU, Y Ing: SOUMAIRO François Pelele</p>	<p>Vérification Ing: KOLIE Nyanga Ing: KOLIE Bontface</p>	<p>Mission de Contrôle DINA Sarl</p>	<p>Echelle 1/25 Forme de Papier A3</p>	<p>N° Doc 001 Date Juillet 2018</p>	<p>Indice B</p>
---	--	---	---	--	---	--	--	---	---------------------

