













	Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources		Trim 4, 2025	Trim 1, 2026	Trim 2, 2026	Trim 3, 2026	Trim 4, 2026	Trim 1, 2027	Trim 2, 2027	Trim 3, 2027	Trim 4, 2027	Trim 1, 2028	Trim 2, 2028	Trim 3, 2028									
				août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
1		Lancement de l'appel d'offre	34 jours	28/07/25 08:00	23/09/25 17:00																								
2		Réponse des entreprises	0 jours?	22/09/25 16:00	22/09/25 16:00																								
3		Analyse des offres et rapport d'analyse	13 jours?	24/09/25 08:00	10/10/25 17:00																								
4		Décision de la MOA	0 jours?	18/10/25 16:00	20/10/25 17:00																								
5		Passation des marchés	0 jours?	15/11/25 08:00	17/11/25 17:00																								
6		 TRANCHE FERME - LOT UNIQUE - SURETE (92 et 96 Rue d'Antrain + PC sécurité DSDEN)	180 jours	05/01/26 08:00	11/09/26 17:00																								
7		OS de démarrage des études de la tranche ferme	60 jours	05/01/26 08:00	27/03/26 17:00																								
8		Préparation de chantier	3 jours	30/03/26 08:00	01/04/26 17:00	7																							
9		Déploiement du cablage	30 jours	02/04/26 08:00	13/05/26 17:00	8																							
10		Pose des équipements terminaux de porte du contrôle d'accès (LB, BG vert,BRL, verrouillage)	20 jours	14/05/26 08:00	10/06/26 17:00	9																							
11		Pose et raccordement des caméras	7 jours	11/06/26 08:00	19/06/26 17:00	10																							
12		Pose et raccordement des terminaux de l'alarme intrusion	8 jours	22/06/26 08:00	01/07/26 17:00	11																							
13		Pose et raccordement des équipements centraux (contrôle d'accès, centrale intrusion)	5 jours	02/07/26 08:00	08/07/26 17:00	12																							
14		Equipement du PC de sécurité (Eclairage, PC , goulotte, mobiliers)	7 jours	09/07/26 08:00	17/07/26 17:00	13																							
15		Installation et pose des postes informatiques au PC sécurité et bureau DAGE	5 jours	20/07/26 08:00	24/07/26 17:00	14																							
16		Paramétrage du système	12 jours	27/07/26 08:00	11/08/26 17:00	15																							
17		Tests et essais	10 jours	12/08/26 08:00	25/08/26 17:00	16																							
18		Mis en service	5 jours	26/08/26 08:00	01/09/26 17:00	17																							
19		Formation des utilisateurs	3 jours	02/09/26 08:00	04/09/26 17:00	18																							
20		Opération préalable à la réception	3 jours	07/09/26 08:00	09/09/26 17:00	19																							
21		Réception	2 jours	10/09/26 08:00	11/09/26 17:00	20																							
22		 TRANCHE OPTIONELLEN° 1 - LOT UNIQUE - SURETE (DSDEN + DSII)	150 jours	01/09/26 08:00	29/03/27 17:00																								
23		OS de démarrage des études de la tranche optionnelle1	60 jours	01/09/26 08:00	23/11/26 17:00																								
24		Préparation de chantier	2 jours	24/11/26 08:00	25/11/26 17:00	23																							
25		Déploiement du cablage	25 jours	26/11/26 08:00	30/12/26 17:00	24																							
26		Pose des équipements terminaux de porte du contrôle d'accès (LB, BG vert,BRL, verrouillage)	15 jours	31/12/26 08:00	20/01/27 17:00	25																							
27		Pose et raccordement des caméras	7 jours	21/01/27 08:00	29/01/27 17:00	26																							
28		Pose et raccordement des terminaux de l'alarme intrusion	8 jours	01/02/27 08:00	10/02/27 17:00	27																							
29		Pose et raccordement des équipements centraux (contrôle d'accès, centrale intrusion)	5 jours	11/02/27 08:00	17/02/27 17:00	28																							
30		Mise à jour des postes informatiques PC Sécurité et PC DAGE	4 jours	18/02/27 08:00	23/02/27 17:00	29																							
31		Paramétrage du système	10 jours	24/02/27 08:00	09/03/27 17:00	30																							
32		Tests et essais	6 jours	10/03/27 08:00	17/03/27 17:00	31																							
33		Mis en service	4 jours	18/03/27 08:00	23/03/27 17:00	32																							
34		Formation des utilisateurs	1 jour	24/03/27 08:00	24/03/27 17:00	33																							
35		Opération préalable à la réception	2 jours	25/03/27 08:00	26/03/27 17:00	34																							
36		Réception	1 jour	29/03/27 08:00	29/03/27 17:00	35																							
37		 TRANCHE OPTIONELLE N° 2 - LOT UNIQUE - SURETE (Restaurant et UAR)	150 jours	01/02/28 08:00	28/08/28 17:00																								
38		OS de démarrage des études de la tranche optionnelle 2	60 jours	01/02/28 08:00	24/04/28 17:00																								
39		Préparation de chantier	2 jours	25/04/28 08:00	26/04/28 17:00	38																							
40		Déploiement du cablage	25 jours	27/04/28 08:00	31/05/28 17:00	39																							
41		Pose des équipements terminaux de porte du contrôle d'accès (LB, BG vert,BRL, verrouillage)	15 jours	01/06/28 08:00	21/06/28 17:00	40																							
42		Pose et raccordement des caméras	7 jours	22/06/28 08:00	30/06/28 17:00	41																							
43		Pose et raccordement des terminaux de l'alarme intrusion	8 jours	03/07/28 08:00	12/07/28 17:00	42																							
44		Pose et raccordement des équipements centraux (contrôle d'accès, centrale intrusion)	5 jours	13/07/28 08:00	19/07/28 17:00	43																							
45		Mise à jour des postes informatiques PC Sécurité et PC DAGE	4 jours	20/07/28 08:00	25/07/28 17:00	44																							
46		Paramétrage du système	10 jours	26/07/28 08:00	08/08/28 17:00	45																							
47		Tests et essais	6 jours	09/08/28 08:00	16/08/28 17:00	46																							
48		Mis en service	4 jours	17/08/28 08:00	22/08/28 17:00	47																							
49		Formation des utilisateurs	1 jour	23/08/28 08:00	23/08/28 17:00	48																							
50		Opération préalable à la réception	2 jours	24/08/28 08:00	25/08/28 17:00	49																							
51		Réception	1 jour	28/08/28 08:00	28/08/28 17:00	50																							