

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT DEMOLITION

Code du travail :	Décret :	Arrêtés :
Article R.4412-97	n°2011-629 du 3 juin 2011	du 26 juin 2013
Code de la Santé Publique :	n°2012-639 du 4 mai 2012	du 25 juillet 2016
Articles L.1334-12-1 à L.1334-17	n°2013-594 du 5 juillet 2013	du 16 juillet 2019
Articles R.1334-19, R.1334-22	n°2015-789 du 29 juin 2015	
Articles R.1334-29-6	n°2017-899 du 9 mai 2017	
Norme :	n°2019-251 du 27 mars 2019	
Norme NFX 46 -020 d'août 2017		

1. IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE BÂTI

Adresse : 462 Route de Saint Hilaire
53500 ERNEE

Complément d'adresse

Bât : **Entrée :**
Esc. : **Etage :**
Porte n° : **Lot n° :**
Référence cadastrale : Non Communiqué(s)
Fonction principale du bâtiment : Habitation
Type de bien : Maison
Catégorie du bâtiment :
Date du permis de construire :



N° de dossier

4990879

Date de la commande

30/10/2024

Date du repérage

15/11/2024

Accompagnateur

Aucun

2. DESIGNATION DE L'ORGANISME ET AUTEUR DU REPERAGE

Organisme : QUALICONCONSULT IMMOBILIER

Auteur du repérage : LEMAILLE Xavier

LEMAILLE Xavier

Compétence
Certifié par N° CPDI3124

Depuis le 30/11/2023

Adresse : 6b, rue Volta - BP 708
44470 CARQUEFOU

Désignation de la compagnie d'assurance : MMA ENTREPRISES

Numéro de police : 127106241

Date de validité : 31/12/2024

3. DESIGNATION DU LABORATOIRE D'ANALYSE

Laboratoire : EUROFINS OUEST

N° d'accréditation : 1-5597 rév 11

Adresse : 11, rue Pierre Adolphe Bobierre 44300 NANTES

REVISION

Version 01

DATE

02/12/2024

OBJET

Création du document

SOMMAIRE

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE	3
1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS.....	4
1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE	4
1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE.....	4
2. PREAMBULE	4
3. BUT DE LA MISSION	4
3.1. REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE	4
3.2. PERIMETRE DU REPERAGE	5
3.3. PROGRAMME DE REPERAGE	6
4.	6
5. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC	7
5.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE	7
5.2. PHASE DE REPERAGE.....	7
5.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON	8
6. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES.....	8
7. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE	9
7.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE.....	9
7.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	9
7.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE	10
8. OBSERVATIONS & RESERVES	17
9. ANNEXES	17
FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION.....	18
PLANCHE(S) DE REPERAGE	18
PLANCHE PHOTO(S)	24
PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE	43
DOCUMENT(S) REMI(S)	53
ATTESTATION D'ASSURANCE	54
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	55

CONCLUSIONS DU RAPPORT DE REPERAGE

**DANS LE CADRE DE LA MISSION OBJET DU PRESENT RAPPORT, IL A ETE
REPERE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE**

Poteaux Amiante ciment Quantité estimée total dans la ZPSO : 3 u

Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local)
RDC	Préau	Résultat d'analyse (P015)	3 u

Murs Plaque Plane Fibro Quantité estimée total dans la ZPSO : 100 m²

Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local)
Ext	Atelier n°1	Résultat d'analyse (P030)	100 m²

Toiture Plaque Ondulée Fibro Quantité estimée total dans la ZPSO : 30 m²


Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local)
Ext	Atelier n°1	Résultat d'analyse (P031)	30 m²

Toiture Plaque Ondulée Fibro Quantité estimée total dans la ZPSO : 50 m²

Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local)
Ext	Atelier n°2	Résultat d'analyse (P032)	30 m²
Ext	Garage	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)	20 m²

Murs Plaque Plane Fibro Quantité estimée total dans la ZPSO : 70 m²

Etage	Local ou partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure	(Quantité estimée dans le local)
Ext	Garage	Résultat d'analyse (P033)	70 m²


 Edité le : 02/12/2024
 Fait à : CARQUEFOU



Cachet de l'entreprise



Signature de l'opérateur

QUALICONSULT IMMOBILIER
 6 Bis Rue Alessandro Volta, Bâtiment F9
 44481 CARQUEFOU CEDEX
 Tél. 02 51 13 12 31 - Fax 02 51 13 99 44
 nantes.facilities@qualiconsult.fr
 SIRET 490 676 293 00569



1. IDENTIFICATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS

1.1. IDENTIFICATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE

	Nom : DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO
	Qualité du donneur d'ordre : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>
	Adresse : CS 16326 5 RUE FRANCOISE GIROUD 44263 NANTES CEDEX 2

1.2. IDENTIFICATION DU PROPRIETAIRE

	Nom : DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO
	Qualité du donneur d'ordre : <i>Sur déclaration de l'intéressé</i>
	Adresse : CS 16326 5 RUE FRANCOISE GIROUD 44263 NANTES CEDEX 2

2. PREAMBULE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante des principaux éléments de la construction dans le cadre **de la démolition de l'immeuble sis :**

**462 Route de Saint Hilaire
53500 ERNEE**

Date de délivrance du permis de construire :

Destination présente et passée de l'immeuble bâti : **Habitation**

Les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention sont définies à l'annexe 13-9 du Code de la santé publique ainsi que par arrêté.

ANCIENS REPERAGE REMIS PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :

Moyens mis à disposition par le maître d'ouvrage : **Néant**

3. BUT DE LA MISSION

Etablir un repérage de la présence éventuelle des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les ouvrages ou composant de la construction au regard de la liste C, non exhaustive, de l'annexe 13-09 du code de la santé publique.

Le repérage a été réalisé conformément à l'article R 1334-22 du code de la santé publique et aux modalités de repérage définies par les arrêtés du 26 juin 2013 et du 16 juillet 2019. Les modalités d'exécution du repérage et le présent rapport sont par ailleurs conformes à la norme NF X 46-020.

Liste des écarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NF X 46-020 d'août 2017 :

Périmètre du repérage de la démolition : Ensemble de la propriété

3.1. REPERAGE ANTERIEUR REMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun repérage antérieur nous a été remis

3.2. PERIMETRE DU REPERAGE

Liste des locaux inscrit dans le périmètre du repérage	Etage	Travaux
Pièce n°1	RDC	Concernée
Salle de Bains	RDC	Concernée
Pièce n°2	RDC	Concernée
Pièce n°3	RDC	Concernée
Préau	RDC	Concernée
Dégagement	1er	Concernée
WC	1er	Concernée
Cuisine	1er	Concernée
Pièce n°4	1er	Concernée
Pièce n°5	1er	Concernée
Grenier	2ème	Concernée
Pièce n°6	2ème	Concernée
Pièce n°7	2ème	Concernée
Toiture	Couverture	Concernée
Façades	Façades	Concernée
Atelier n°1	Ext	Concernée
Atelier n°2	Ext	Concernée
Garage	Ext	Concernée
Cabanon de Jardin	Ext	Concernée
Cave	1er SS	Concernée

3.3. PROGRAMME DE REPERAGE

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22 (non exhaustive)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER
1. Toiture et étanchéité	
Plaques ondulées. Ardoises. Éléments ponctuels. Revêtements bitumineux d'étanchéité. Accessoires de toitures.	Plaques en fibres-ciment. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment. Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles. Rivets, faitages, closoirs...
2. Façades	
Panneaux-sandwichs. Bardages. Appuis de fenêtres.	Plaques, joints d'assemblage, tresses... Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage. Éléments en fibres-ciment.
3. Parois verticales intérieures et enduits	
Murs et cloisons. Poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons légères ou préfabriquées. Gaines et coffres verticaux. Portes coupe-feu, portes pare-flammes.	Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux. Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds	
Plafonds. Poutres et charpentes (périphériques et intérieures). Interfaces entre structures. Gaines et coffres horizontaux. Faux plafonds.	Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutremments, joints de dilatation. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. Panneaux et plaques.
5. Revêtements de sol et de murs	
Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement). Revêtement de murs	Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations. Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.
6. Conduits, canalisations et équipements	
Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Conduits de vapeur, fumée, échappement. Clapets/ volets coupe-feu. Vide-ordures.	Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. Clapet, volet, rebouchage. Conduit en fibres-ciment.
7. Ascenseurs et monte-charge	
Portes palières. Trémie, machinerie.	Portes et cloisons palières. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.
8. Equipements divers	
Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...	Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.
9. Installations industrielles	
Fours, étuves, tuyauteries...	Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anti-condensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.
10. Coffrages perdus	
Coffrages et fonds de coffrages perdus.	Éléments en fibres-ciment.

4. METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

4.1. OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE / DONNEUR D'ORDRE

Dans le cadre d'une mission de repérage amiante avant travaux, **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit communiquer à QUALICONSULT IMMOBILIER** les plans du bâtiment à jour ainsi que tout document pouvant faciliter la recherche et le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante (ancien rapport de repérage, DTA, DIUO, DOE, etc...)

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre doit définir précisément la nature des travaux projetés ainsi que le périmètre de l'opération.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre n'est pas en mesure d'imposer :

- La méthodologie de repérage, celle-ci étant définie par l'arrêté du 16 juillet 2019 et la norme NF X 46-020 d'août 2017 satisfait également aux exigences de l'arrêté,
- Le nombre de prélèvements à analyser,

Le nombre d'investigations approfondies, le nombre de sondages, ainsi que le nombre de prélèvements et analyses à effectuer ne peut être déterminé avant l'achèvement du repérage.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre a la responsabilité de fournir à **QUALICONSULT IMMOBILIER** tous les moyens d'accès pour le bon déroulement du repérage et cela en assurant la sécurité de l'opérateur de repérage. Il désigne un accompagnateur qui doit avoir une connaissance des lieux et qui dispose de toutes les autorisations et instrument d'accès nécessaires.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre informe les occupants et exploitant, de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones. **Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** ou son représentant prend, à la demande l'opérateur de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si les investigations le requièrent.

Le maître d'ouvrage / donneur d'ordre est tenu :

- De vérifier la cohérence entre le programme de travaux et le programme de repérage et son périmètre proposés.
- De fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.), et d'en définir les conditions d'utilisations,
- De procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandés par l'opérateur de repérage,
- D'informer l'opérateur de repérage de toute modification du programme de travaux

En cas de manquement à ces obligations, aucune réclamation ne pourra être portée par **le maître d'ouvrage / donneur d'ordre** dans l'hypothèse où ce rapport venait à être incomplet.

4.2. PHASE DE REPERAGE

La phase de repérage comporte deux étapes :

- **1er Etape** : l'opérateur de repérage s'enquiert des caractéristiques constructives de l'immeuble bâti, pour cela il recherche des zones présentant des similitudes d'ouvrage.

- **2ème Etape** : l'opérateur de repérage :

- Recherche et identifie les matériaux ou produit inscrit dans le programme de repérage
- Repère les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante
- Conclut sur la présence ou l'absence d'amiante

Tout au long de la mission, les matériaux et produits du programme de repérage sont enregistrés ainsi que leur caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).

!\ Avertissement :

Le repérage est réalisé conformément à l'arrêté du 16 juillet 2019 et à la norme NF X46-020 d'août 2017, qui prescrit la fréquence minimale des prélèvements et des sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de l'hétérogénéité de certains matériaux et de leur mise en œuvre parfois aléatoire (exemple des enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu être identifiés avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront être engagées.

Les sondages et investigation approfondies ont été réalisés conformément à l'annexe A de la norme NF X 46-020, il est possible que des revêtements de sol anciens (dalles, colles, ragréages ...) n'aient pas été détectés car masqués par un autre revêtement qu'il aura été impossible d'arracher ou enlever le jour de la visite, les locaux étant par exemple encore occupés et meublés, ces revêtements étant encore en place

4.3. PHASE PRELEVEMENT ET ANALYSE D'ECHANTILLON

Chaque prélèvement a été réalisé avec un outil adapté à la nature du matériau ou produit inscrit dans le programme de repérage, sera placé dans un contenant étanche doublé sur lequel seront reportées les indications nécessaires à son identification. Afin d'éviter toute contamination croisée, le matériel est soigneusement nettoyé à l'aide de lingettes humides entre chaque prélèvement.

Les prélèvements feront besoins l'objet si besoin d'une analyse par un laboratoire accrédité par le **COFRAC** au titre du LAB GTA 44 et de la norme NF X43-050.


Les méthodes d'analyse appliquée est conforme au programme d'accréditation des laboratoires LAB GTA 44 « Recherche d'amiante dans les échantillons massifs » du **COFRAC**.

En fonction de la nature du matériau ou produit à analyser, les techniques d'analyse appliquées sont les suivantes :

- La microscopie optique à lumière polarisée (**MOLP**)
- La microscopie électronique à transmission analytique (**META**)

Ces techniques d'analyses sont prescrites dans l'annexe de l'arrêté du 1^{er} octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ».

5. LOCAUX VISITES ET NON-VISITES

Etage	Local / partie d'immeuble	Visitée	 Justification
RDC	Pièce n°1	OUI	
RDC	Salle de Bains	OUI	
RDC	Pièce n°2	OUI	
RDC	Pièce n°3	OUI	
RDC	Préau	OUI	
1er	Dégagement	OUI	
1er	WC	OUI	
1er	Cuisine	OUI	
1er	Pièce n°4	OUI	
1er	Pièce n°5	OUI	
2ème	Grenier	OUI	
2ème	Pièce n°6	OUI	
2ème	Pièce n°7	OUI	
Couverture	Toiture	OUI	
Façades	Façades	OUI	
Ext	Atelier n°1	OUI	
Ext	Atelier n°2	OUI	
Ext	Garage	OUI	
Ext	Cabanon de Jardin	OUI	
1er SS	Cave	OUI	

6. RESULTAT DETAILLE DU REPERAGE

6.1. DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE LE JOUR DU REPERAGE

Etage	Local / Partie d'immeuble	Ouvrage ou Composant de la construction	Revêtement en place
Façades	Façades	Conduit de fluide - Descente Eaux Pluviale	Inox
Ext	Cabanon de Jardin	Sol	Terre

6.2. MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE



Poteaux Amiante ciment



Etage	Local / partie d'immeuble	Critère ayant permis de conclure
RDC	Préau	Résultat d'analyse (P015)

Murs Plaque Plane Fibro



Etage	Local / partie d'immeuble	Critère ayant permis de conclure
Ext	Atelier n°1	Résultat d'analyse (P030)

Toiture Plaque Ondulée Fibro



Etage	Local / partie d'immeuble	Critère ayant permis de conclure
Ext	Atelier n°1	Résultat d'analyse (P031)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

Toiture Plaque Ondulée Fibro


Etage	Local / partie d'immeuble	Critère ayant permis de conclure
Ext	Atelier n°2	Résultat d'analyse (P032)
Ext	Garage	Résultat d'analyse (P032-ZPSO)

Murs Plaque Plane Fibro


Etage	Local / partie d'immeuble	Critère ayant permis de conclure
Ext	Garage	Résultat d'analyse (P033)

6.3. MATERIAUX OU PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

Sol Ragrée


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Pièce n°1	Résultat d'analyse (P001)
RDC	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
RDC	Pièce n°2	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)
RDC	Pièce n°3	Résultat d'analyse (P001-ZPSO)

Murs Colle Plinthe Faïence


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Pièce n°1	Résultat d'analyse (P002)
RDC	Pièce n°2	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)
RDC	Pièce n°3	Résultat d'analyse (P002-ZPSO)

Murs Revêtement


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Pièce n°1	Résultat d'analyse (P003)
RDC	Pièce n°2	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)
RDC	Pièce n°3	Résultat d'analyse (P003-ZPSO)

Murs Plâtre


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Pièce n°1	Résultat d'analyse (P004)
RDC	Pièce n°2	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)
RDC	Pièce n°3	Résultat d'analyse (P004-ZPSO)

Murs Polystyrène


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Pièce n°1	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
RDC	Salle de Bains	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
RDC	Pièce n°2	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
RDC	Pièce n°3	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Murs Colle Faïence Murale


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Pièce n°1	Résultat d'analyse (P005)
RDC	Pièce n°2	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)
RDC	Pièce n°3	Résultat d'analyse (P005-ZPSO)

Plafond Revêtement


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Pièce n°1	Résultat d'analyse (P006)
RDC	Pièce n°2	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)
RDC	Pièce n°3	Résultat d'analyse (P006-ZPSO)

Plafond Plâtre


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Pièce n°1	Résultat d'analyse (P007)
RDC	Pièce n°2	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)
RDC	Pièce n°3	Résultat d'analyse (P007-ZPSO)

Fenêtre Mastic Vitrier


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P012)
RDC	Pièce n°2	Résultat d'analyse (P008-ZPSO)
RDC	Pièce n°3	Résultat d'analyse (P008)

Murs Revêtement


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P009)

Murs Plâtre


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P010)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Murs Colle Faïence Murale


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P011)

Plafond Peinture Décorative


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P013)

Plafond Plâtre


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Salle de Bains	Résultat d'analyse (P014)

Plafond Bois


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Salle de Bains	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Conduit de fluide PVC


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Salle de Bains	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Sol Parquet Bois


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
1er	Pièce n°4	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
1er	Pièce n°5	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Murs Peinture Décorative


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine	Résultat d'analyse (P016)
1er	Pièce n°4	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)
1er	Pièce n°5	Résultat d'analyse (P016-ZPSO)

Murs Plâtre


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine	Résultat d'analyse (P017)
1er	Pièce n°4	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)
1er	Pièce n°5	Résultat d'analyse (P017-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Murs Colle Faïence Murale


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine	Résultat d'analyse (P018)

Fenêtre Mastic Vitrier


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine	Résultat d'analyse (P019)
1er	Pièce n°4	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)
1er	Pièce n°5	Résultat d'analyse (P019-ZPSO)

Plafond Peinture Décorative


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine	Résultat d'analyse (P020)
1er	Pièce n°4	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)
1er	Pièce n°5	Résultat d'analyse (P020-ZPSO)

Plafond Bois


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Cuisine	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
1er	Pièce n°4	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
1er	Pièce n°5	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Sol Ragréage


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Dégagement	Résultat d'analyse (P021)
1er	WC	Résultat d'analyse (P021-ZPSO)

Fenêtre Mastic Vitrier


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Dégagement	Résultat d'analyse (P022)
1er	WC	Résultat d'analyse (P022-ZPSO)

Murs Allège PVC


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	Dégagement	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
1er	WC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Plafond PVC


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	WC	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Murs Enduit Façade


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	WC	Résultat d'analyse (P023)

Murs Colle Faïence Murale


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er	WC	Résultat d'analyse (P024)

Sol Parquet Bois


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Pièce n°6	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
2ème	Pièce n°7	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Murs Bois


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Pièce n°6	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
2ème	Pièce n°7	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Fenêtre Mastic Vitrier


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Pièce n°6	Résultat d'analyse (P025)
2ème	Pièce n°7	Résultat d'analyse (P025-ZPSO)

Plafond Bois


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Pièce n°6	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
2ème	Pièce n°7	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Plafond Papier cartonné sur Isolant


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Grenier	Résultat d'analyse (P026)
2ème	Pièce n°6	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)
2ème	Pièce n°7	Résultat d'analyse (P026-ZPSO)

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

Plafond Isolant


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
2ème	Grenier	Résultat d'analyse (P027)
2ème	Pièce n°6	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)
2ème	Pièce n°7	Résultat d'analyse (P027-ZPSO)

Toiture Ardoises Naturelles


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Couverture	Toiture	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Façades Enduit de Façade


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Façades	Façades	Résultat d'analyse (P029)
		Résultat d'analyse (P028)

Sol Terre


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Atelier n°1	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante
Ext	Atelier n°2	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Mur Béton Brut


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Atelier n°2	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Murs Polystyrène


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Atelier n°2	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Plafond Polystyrène


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Atelier n°2	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Sol Terre


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er SS	Cave	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Murs Pierre


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er SS	Cave	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Plafond Pierre


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er SS	Cave	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Plafond Bois


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er SS	Cave	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Conduit de fluide PVC


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
1er SS	Cave	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Plafond Brique


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
RDC	Pièce n°1	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Conduit de fluide Descente Eaux Pluviale Inox


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Façades	Façades	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Sol Terre


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Cabanon de Jardin	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

Plafond Bac Acier


Etage	Local / partie d'immeuble	Critères(s) ayant permis de conclure
Ext	Cabanon de Jardin	Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante

7. OBSERVATIONS & RESERVES

Néant

8. ANNEXES

FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

Réf. échantillon.	Date du prélèvement	Matériaux ou Produit	Présence d'amiante
P001	15/11/2024	Ragréage	Négatif
P002	15/11/2024	Colle Plinthe Faïence	Négatif
P003	15/11/2024	Revêtement	Négatif
P004	15/11/2024	Plâtre	Négatif
P005	15/11/2024	Colle Faïence Murale	Négatif
P006	15/11/2024	Revêtement	Négatif
P007	15/11/2024	Plâtre	Négatif
P008	15/11/2024	Mastic Vitrier	Négatif
P009	15/11/2024	Revêtement	Négatif
P010	15/11/2024	Plâtre	Négatif
P011	15/11/2024	Colle Faïence Murale	Négatif
P012	15/11/2024	Mastic Vitrier	Négatif
P013	15/11/2024	Peinture Décorative	Négatif
P014	15/11/2024	Plâtre	Négatif
P015	15/11/2024	Amiante ciment	Positif
P016	15/11/2024	Peinture Décorative	Négatif
P017	15/11/2024	Plâtre	Négatif
P018	15/11/2024	Colle Faïence Murale	Négatif
P019	15/11/2024	Mastic Vitrier	Négatif
P020	15/11/2024	Peinture Décorative	Négatif
P021	15/11/2024	Ragréage	Négatif
P022	15/11/2024	Mastic Vitrier	Négatif
P023	15/11/2024	Enduit Façade	Négatif
P024	15/11/2024	Colle Faïence Murale	Négatif
P025	15/11/2024	Mastic Vitrier	Négatif
P026	15/11/2024	Papier cartonné sur Isolant	Négatif
P027	15/11/2024	Isolant	Négatif
P028	15/11/2024	Enduit de Façade	Négatif
P029	15/11/2024	Enduit de Façade	Négatif
P030	15/11/2024	Plaque Plane Fibro	Positif
P031	15/11/2024	Plaque Ondulée Fibro	Positif
P032	15/11/2024	Plaque Ondulée Fibro	Positif
P033	15/11/2024	Plaque Plane Fibro	Positif


PLANCHE(S) DE REPERAGE




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE NIVEAU



N : 1/5

Titre : Rez de Chaussée

LEGENDE

-  Localisation prélèvement négatif
-  Localisation prélèvement positif
-  Sondage

LEGENDE :

-  Poteaux
-  Prélèvement

PLAN DE MASSE :




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Version : 0

Origine de la planche de repérage : LEMAILLE Xavier

VUE EN PLAN ou ELEVATION



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE NIVEAU

N : 2/5

Titre : 1er Etage

LEGENDE

-  Localisation prélèvement négatif
-  Localisation prélèvement positif
-  Sondage

LEGENDE :

PLAN DE MASSE :




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Version : 0

Origine de la planche de repérage : LEMAILLE Xavier

VUE EN PLAN ou ELEVATION

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE NIVEAU

N : 3/5

Titre : 2ème Etage

LEGENDE



Localisation prélèvement négatif

Localisation prélèvement positif

Sondage

LEGENDE :

PLAN DE MASSE :




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Version : 0

Origine de la planche de repérage : LEMAILLE Xavier

VUE EN PLAN ou ELEVATION

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE NIVEAU

N : 4/5

Titre : Dépendance

LEGENDE



Localisation prélèvement négatif



Localisation prélèvement positif

Sondage

LEGENDE :

Plaques ondulées fibre-ciment sur toiture

Plaques planes en fibre-ciment sur murs + Plaques ondulée fibre ciment en toiture

PLAN DE MASSE :




PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Version : 0

Origine de la planche de repérage : LEMAILLE Xavier

VUE EN PLAN ou ELEVATION

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PLANCHE NIVEAU

N : **5/5**

Titre : **Dépendance**

LEGENDE



Localisation prélèvement négatif



Localisation prélèvement positif

Sondage

LEGENDE :

PLAN DE MASSE :

Cabanon de Jardin

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

Version : 0

Origine de la planche de repérage : LEMAILLE Xavier

VUE EN PLAN ou ELEVATION

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



PLANCHE PHOTO(S)



**ELEMENT : Plafond
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Pièce n°1	Plafond - Plafond	Brique	




**ELEMENT : Sol
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Ext - Cabanon de Jardin	Sol - Sol	Terre	



**ELEMENT : Murs
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
1er - WC	Murs - Toutes zones Allège	PVC	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**ELEMENT : Plafond
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
----------------	--------------	---------------------

1er - WC


Plafond - Plafond

PVC

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



**ELEMENT : Sol
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
----------------	--------------	---------------------

2ème - Pièce n°6

Sol - Sol

Parquet Bois

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



**ELEMENT : Murs
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
----------------	--------------	---------------------

2ème - Pièce n°6

Murs - Toutes zones


Bois

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**ELEMENT : Plafond
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
2ème - Pièce n°6	Plafond - Plafond	Bois	



**ELEMENT : Toiture
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Couverture - Toiture	Toiture - Toiture	Ardoises Naturelles	



**ELEMENT : Plafond
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
1er - Cuisine	Plafond - Plafond	Bois	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**ELEMENT : Conduit de fluide
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Façades - Façades	Conduit de fluide - Toutes zones Descente Eaux Pluviale	Inox	


**ELEMENT : Mur
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Ext - Atelier n°2	Mur - Toutes zones	Béton Brut	



**ELEMENT : Plafond
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Ext - Atelier n°2	Plafond - Plafond	Polystyrène	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**ELEMENT : Murs
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
Ext - Atelier n°2	Murs - Toutes zones	Polystyrène

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



**ELEMENT : Sol
OUVRAGE**




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
1er SS - Cave	Sol - Sol	Terre

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



**ELEMENT : Murs
OUVRAGE**




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
1er SS - Cave	Murs - Toutes zones	Pierre

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**ELEMENT : Plafond
OUVRAGE**




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
1er SS - Cave	Plafond - Plafond	Pierre

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



**ELEMENT : Plafond
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
1er SS - Cave	Plafond - Plafond	Bois

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



**ELEMENT : Sol
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
Ext - Atelier n°1	Sol - Sol	Terre

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**ELEMENT : Sol
OUVRAGE**




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
----------------	--------------	---------------------

1er - Cuisine	Sol - Sol	Parquet Bois
---------------	-----------	--------------

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



**ELEMENT : Murs
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
----------------	--------------	---------------------

1er - Dégagement	Murs - Toutes zones Allège	PVC
------------------	----------------------------	-----

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



**ELEMENT : Conduit de fluide
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
----------------	--------------	---------------------

RDC - Salle de Bains	Conduit de fluide - Sol	PVC
----------------------	-------------------------	-----

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**ELEMENT : Murs
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Pièce n°1	Murs - Toutes zones	Polystyrène	




**ELEMENT : Murs
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Salle de Bains	Murs - Toutes zones	Polystyrène	



**ELEMENT : Plafond
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Salle de Bains	Plafond - Plafond	Bois	




**ELEMENT : Plafond
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Ext - Cabanon de Jardin	Plafond - Plafond	Bac Acier	


**PRELEVEMENT : P001
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Pièce n°1	Sol - Sol	Ragréage	


**PRELEVEMENT : P002
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Pièce n°1	Murs - Toutes zones	Colle Plinthe Faïence	



**PRELEVEMENT : P003
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Pièce n°1	Murs - Toutes zones	Revêtement	


**PRELEVEMENT : P004
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Pièce n°1	Murs - Toutes zones	Plâtre	


**PRELEVEMENT : P005
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Pièce n°1	Murs - Toutes zones	Colle Faïence Murale	




CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**PRELEVEMENT : P006
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Pièce n°1	Plafond - Plafond	Revêtement	


**PRELEVEMENT : P007
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Pièce n°1	Plafond - Plafond	Plâtre	


**PRELEVEMENT : P008
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Pièce n°3	Fenêtre - C	Mastic Vitrier	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**PRELEVEMENT : P009
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Salle de Bains	Murs - Toutes zones	Revêtement	



**PRELEVEMENT : P010
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Salle de Bains	Murs - Toutes zones	Plâtre	



**PRELEVEMENT : P011
OUVRAGE**




Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Salle de Bains	Murs - Toutes zones	Colle Faïence Murale	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ


**PRELEVEMENT : P012
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Salle de Bains	Fenêtre - C	Mastic Vitrier	




**PRELEVEMENT : P013
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Salle de Bains	Plafond - Plafond	Peinture Décorative	



**PRELEVEMENT : P014
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Salle de Bains	Plafond - Plafond	Plâtre	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE


**PRELEVEMENT : P015
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
RDC - Préau	Poteaux - Extérieur	Amiante ciment	




**PRELEVEMENT : P016
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
1er - Cuisine	Murs - Toutes zones	Peinture Décorative	



**PRELEVEMENT : P017
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
1er - Cuisine	Murs - Toutes zones	Plâtre	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**PRELEVEMENT : P018
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
1er - Cuisine	Murs - Toutes zones	Colle Faïence Murale

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**

**PRELEVEMENT : P019
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
1er - Cuisine	Fenêtre - B	Mastic Vitrier

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**


**PRELEVEMENT : P020
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit
1er - Cuisine	Plafond - Plafond	Peinture Décorative

**PRESENCE OU ABSENCE
D'AMIANTE :**


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

**PRELEVEMENT : P021
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
1er - Dégagement	Sol - Sol	Ragréage	




**PRELEVEMENT : P022
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
1er - Dégagement	Fenêtre - Toutes zones	Mastic Vitrier	



**PRELEVEMENT : P023
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
1er - WC	Murs - Toutes zones	Enduit Façade	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

**PRELEVEMENT : P024
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
1er - WC	Murs - Toutes zones	Colle Faïence Murale	


**PRELEVEMENT : P025
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
2ème - Pièce n°6	Fenêtre - Toutes zones	Mastic Vitrier	


PRELEVEMENT : P026

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
2ème - Grenier	Plafond - Plafond	Papier cartonné sur Isolant	


PRELEVEMENT : P027

Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
2ème - Grenier	Plafond - Plafond	Isolant	



**PRELEVEMENT : P028
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Façades - Façades	Façades - Façade(s)	Enduit de Façade	


**PRELEVEMENT : P029
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Façades - Façades	Façades - Façade(s)	Enduit de Façade	


**PRELEVEMENT : P030
OUVRAGE**


Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Ext - Atelier n°1	Murs - Toutes zones	Plaque Plane Fibro	



**PRELEVEMENT : P031
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Ext - Atelier n°1	Toiture - Toiture	Plaque Ondulée Fibro	



**PRELEVEMENT : P032
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Ext - Atelier n°2	Toiture - Toiture	Plaque Ondulée Fibro	



**PRELEVEMENT : P033
OUVRAGE**



Pièce ou local	Localisation	Matériau ou produit	PRESENCE OU ABSENCE D'AMIANTE :
Ext - Garage	Murs - Toutes zones	Plaque Plane Fibro	



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE



PROCES VERBAUX D'ANALYSES LABORATOIRE



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

PV_00720241101441022


Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

 QUALICONSULT IMMOBILIER SAS
 Monsieur Xavier LEMAILLE
 6 B Rue Alessandro Volta
 44481 CARQUEFOU

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-067854-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:18 Page 1/9
 Dossier N° : 24W030889 Date de réception : 20/11/2024 Date d'analyse : 21/11/2024
 Référence dossier Client:
 4990879 A - 462 Route de Saint Hilaire 53500 ERNEE - DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
001	P001-RDC - Pièce n°1 - Sol - Sol - Ragréage	Matériau semi-dur de type enduit (beige) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
002	P002-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Murs - Colle Plinthe Faïence	Matériau dur de type carrelage, faïence (marron) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
003	P003-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Murs - Revêtement - Couche à analyser : Revêtement	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
004	P004-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Murs - Plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
 Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
 rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

 Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
 7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

 Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

 ACCREDITATION N°
 1- 5597
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-067854-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:18 Page 2/9
 Dossier N° : 24W030889 Date de réception : 20/11/2024 Date d'analyse : 21/11/2024
 Référence dossier Client:
 4990879 A - 462 Route de Saint Hilaire 53500 ERNEE - DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
005	P005-RDC - Pièce n°1 - Toutes zones - Murs - Colle Faïence Murale	Matériau dur de type carrelage, faïence (beige) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
006	P006-RDC - Pièce n°1 - Plafond - Plafond - Revêtement - Couche à analyser : Revêtement	Matériau fibreux de type papier peint (beige) ; matériau de type peinture (beige) en traces	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
007	P007-RDC - Pièce n°1 - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
008	P008-RDC - Pièce n°3 - C - Fenêtre - Mastic Vitrier					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-067854-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:18 Page 3/9
 Dossier N° : 24W030889 Date de réception : 20/11/2024 Date d'analyse : 21/11/2024
 Référence dossier Client:
 4990879 A - 462 Route de Saint Hilaire 53500 ERNEE - DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
009	P009-RDC - Salle de Bains - Toutes zones - Murs - Revêtement - Couche à analyser : Revêtement	Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
010	P010-RDC - Salle de Bains - Toutes zones - Murs - Plâtre	Matériau semi-dur de type plâtre (fibreux) (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) en traces	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
011	P011-RDC - Salle de Bains - Toutes zones - Murs - Colle Faïence Murale	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / X5AR	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau semi-dur de type joint (blanc)	MET * / X5AR	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
 7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
 F-44308 Nantes, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5597
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-067854-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:18 Page 4/9
Dossier N° : 24W030889 Date de réception : 20/11/2024 Date d'analyse : 21/11/2024
Référence dossier Client:
4990879 A - 462 Route de Saint Hilaire 53500 ERNEE - DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
012	P012-RDC - Salle de Bains - C - Fenêtre - Mastic Vitrier	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / X5AR	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
013	P013-RDC - Salle de Bains - Plafond - Plafond - Peinture Décorative – Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / X5AR	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
014	P014-RDC - Salle de Bains - Plafond - Plafond - Plâtre	Matériau semi-dur de type enduit (plâtreux) (blanc)	MET * / X5AR	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
015	P015-RDC - Préau - Extérieur - Poteaux - Amiante ciment	Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur fibreuse de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
016	P016-1er - Cuisine - Toutes zones - Murs - Peinture Décorative – Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plâtre (blanc) en traces	MET * / X5AR	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
017	P017-1er - Cuisine - Toutes zones - Murs - Plâtre					

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s).
Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations
rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél : +33388916531 - +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr


CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-067854-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:18 Page 5/9
 Dossier N° : 24W030889 Date de réception : 20/11/2024 Date d'analyse : 21/11/2024
 Référence dossier Client:
 4990879 A - 462 Route de Saint Hilaire 53500 ERNEE - DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
		Matériau (poudreux) (plâtreux) (blanc)	MET * / X5AR	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
018	P018-1er - Cuisine - Toutes zones - Murs - Colle Faïence Murale	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / X5AR	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
019	P019-1er - Cuisine - B - Fenêtre - Mastic Vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / X5AR	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
020	P020-1er - Cuisine - Plafond - Plafond - Peinture Décorative - Couche à analyser : Peinture	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type plaque (fibreuse) (marron)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
021	P021-1er - Dégagement - Sol - Sol - Ragréage	Matériau semi-dur de type ciment (gris)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
 7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
 F-44308 Nantes, FRANCE
 Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5597
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-067854-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:18 Page6/9
 Dossier N° : 24W030889 Date de réception : 20/11/2024 Date d'analyse : 21/11/2024
 Référence dossier Client:
 4990879 A - 462 Route de Saint Hilaire 53500 ERNEE - DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
022	P022-1er - Dégagement - Toutes zones - Fenêtre - Mastic Vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
023	P023-1er - WC - Toutes zones - Murs - Enduit Facade	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
024	P024-1er - WC - Toutes zones - Murs - Colle Faïence Murale	Matériau dur de type carrelage, faïence (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau de type peinture (beige)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
025	P025-2ème - Pièce n°6 - Toutes zones - Fenêtre - Mastic Vitrier	Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type mastic (beige)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
026	P026-2ème - Grenier - Plafond - Plafond - Papier cartonné sur Isolant	Matériau souple fibreux de type papier, carton (bitumineux) (marron) + (noir)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement)	Fibres d'amiante non détectées *
		Matériau fibreux de type isolant (gris)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
 7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
 F-44308 Nantes, FRANCE
 Tél : +33388916531 : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5597
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-067854-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:18 Page 7/9
 Dossier N° : 24W030889 Date de réception : 20/11/2024 Date d'analyse : 21/11/2024
 Référence dossier Client:
 4990879 A - 462 Route de Saint Hilaire 53500 ERNEE - DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
027 (1)	P027-2ème - Grenier - Plafond - Plafond - Isolant	Matériau fibreux de type isolant (jaune)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante non détectées *
028	P028-Façades - Façades - Façade(s) - Façades - Enduit de Façade	Matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (gris)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
029	P029-Façades - Façades - Façade(s) - Façades - Enduit de Façade	Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (granulaire) (gris)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *
030	P030-Ext - Atelier n°1 - Toutes zones - Murs - Plaque Plane Fibro	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
031	P031-Ext - Atelier n°1 - Toiture - Toiture - Plaque Ondulée Fibro	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *
032	P032-Ext - Atelier n°2 - Toiture - Toiture - Plaque Ondulée Fibro	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)(i)	MET * / T8CL	1 / 2 *	Calcination et attaque chimique et mécanique (méthode interne de traitement) *	Fibres d'amiante non détectées *

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
 7 rue Pierre Adolphe Bobierre .CS 90827
 F-44308 Nantes, FRANCE
 Tél : +33388916531 : +33 2 51 83 49 48 - Fax : +33388916531 - Site Web : <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
 S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
 1- 5597
 Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-067854-01 Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:18 Page 8/9
Dossier N° : 24W030889 Date de réception : 20/11/2024 Date d'analyse : 21/11/2024
Référence dossier Client :
4990879 A - 462 Route de Saint Hilaire 53500 ERNEE - DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO

N° éch.	Référence client	Description visuelle	Technique utilisée / Analyste	Préparation		Résultats
				Nb prep / Nb grilles ou lames	Type	
033	P033-Ext - Garage - Toutes zones - Murs - Plaque Plane Fibro	Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris)	MOLP * / NMR8	2 / 2 *	- *	Fibres d'amiante de type chrysotile *

Observation(s) échantillon(s)

- (1) Un matériau de type poudre noire est présent dans l'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

Observation(s) couche(s)

- (i) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO24083) en vue d'une identification des fibres au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transmis par le demandeur. Des composants décrits simultanément dans une même couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour l'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure à la limite de détection. ** Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0,2 micromètre (µm)". "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et/ou en MET) est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément à son offre et à l'arrêté du 1er octobre 2019, le laboratoire met en œuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d'une technique d'analyse par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir à un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrêté du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238 du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 2019 à savoir la détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS

7 rue Pierre Adolphe Bobierre, CS 90827

F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33388916531; +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>

S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°

1- 5597

Portée disponible sur

www.cofrac.fr



**Eurofins Analyses Pour Le Batiment Ouest SAS****RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**

N° de rapport d'analyse : AR-24-NS-067854-01	Date d'émission de rapport : 26/11/2024 18:18	Page 9/9
Dossier N° : 24W030889	Date de réception : 20/11/2024	Date d'analyse : 21/11/2024
Référence dossier Client: 4990879 A - 462 Route de Saint Hilaire 53500 ERNEE - DIR REG ENVIR AMENAGEMENT LOGT PAYS LO		



Marie Boudaud
Technicienne Analyste Microscopie

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 9 page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reçus et ne concernent que les objets soumis à l'essai. Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Ouest SAS
7 rue Pierre Adolphe Bobierre ,CS 90827
F-44308 Nantes, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 51 83 49 48 - Fax: +33388916531 - Site Web: <https://www.eurofins.fr/amiante/analyses/>
S.A.S. au capital de 1 037 000 € RCS Nantes SIRET 529 294 092 00018 TVA FR48 529 294 092 APE 7120B

ACCREDITATION N°
1- 5597
Portée disponible sur
www.cofrac.fr



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



DOCUMENT(S) REMI(S)



CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISÉ OU REPRODUIT QUE DANS SON INTÉGRALITÉ



ATTESTATION D'ASSURANCE



ATTESTATION D'ASSURANCE

ASSQC11

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / MMA IARD atteste que : **QUALICONSULT IMMOBILIER**
(490 676 293 RCS Versailles) VELIZY PLUS – Bâtiment E – 1bis, rue du Petit Clamart - 78140 VELIZY VILLACOUBLAY

Est titulaire du contrat de **RESPONSABILITE CIVILE n°127106241** destiné à garantir les conséquences pécuniaires des fautes, erreurs, omissions qui pourraient être commises dans l'exercice des missions confiées en qualité de **diagnostiqueurs immobiliers**.

Les missions :

- Diagnostic amiante et hydrocarbures aromatiques polycycliques avant travaux ou démolition,
- Diagnostics amiante avant-vente,
- Dossier technique amiante,
- Diagnostic gaz,
- Diagnostic termites,
- Exposition au plomb (CREP),
- Risques naturels et technologiques,
- Diagnostic de performance énergétique,
- Diagnostic légionellose,
- Diagnostic radon,
- Etat des lieux,
- Prêt conventionné : normes d'habitabilité, prêt à taux zéro,
- Contrôle périodique amiante,
- Etat parasitaire,
- Loi Carrez,
- Diagnostic Métrage Habitable Loi Boutin,
- Etat de l'installation électrique intérieure,
- Millièmes/Tantièmes,
- Diagnostic technique SRU,
- Recherche de plomb dans l'eau,
- Recherche de plomb avant et après travaux,
- Etat descriptif relatif à la décence et la performance technique du logement (loi Scellier),
- Assainissement autonome et privatif,
- Diagnostic conformité piscine,
- Diagnostic gestion des déchets issus de démolition,
- Assistance dans l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité des travailleurs (décret 2001-1016 du 5 nov. 2001) : document unique
- Repérage des matériaux contenant des Fibres Céramiques Réfractaires,
- Mesure d'empoussièrement
- Contrôle visuel amiante
- Analyse mâchefer
- Potabilité de l'eau
- Analyse ponctuelle d'éléments vis-à-vis de l'amiante
- Dossier amiante partie privative (DAPP)
- Analyse ponctuelle plomb
- Chiffrage remise en état après état des lieux de sortie
- Diagnostic installation d'assainissement non collectif
- Diagnostic installation d'assainissement collectif
- Diagnostic alex pour QUALITEL
- Diagnostic Sicile cristalline.
- Mission d'analyse ponctuelle en caractérisation des hydrocarbures (C10 – C40)
- Audit énergétique réglementaire selon le Décret N° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L.126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative DPEMD (arrêté du 26/03/2023)

Les sommes assurées :

- RC Exploitation : 8.000.000 € tous dommages confondus par sinistre
- RC Professionnelle : 2.000.000 € tous dommages confondus par sinistre et par année

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit pour la période du **1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024**. Elle ne peut engager la compagnie au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère, notamment en cas de suspension et de résiliation.

Fait à Paris, le : 26/12/2023

L'assureur
MMA IARD SA
RCS Le Mans 440 046 882
Siège Social : 140d Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
E. Lamy

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 126
Sièges sociaux : 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9 - Entreprises régies par le code des assurances.

Société anonyme, au capital de 537 052 368 euros
RCS Le Mans 440 046 882

Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes
RCS Le Mans 775 652 118

Société anonyme, au capital de 142 622 936 euros
RCS Le Mans 440 042 174

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE



CERTIFICAT DE QUALIFICATION



Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI3124 Version 010

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

Monsieur LEMAILLE Xavier

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 30/11/2023 - Date d'expiration : 29/11/2030
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 30/11/2023 - Date d'expiration : 29/11/2030
DPE tous types de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 04/06/2020 - Date d'expiration : 03/06/2027
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (3) Date d'effet : 07/10/2024 - Date d'expiration : 06/10/2031
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (3) Date d'effet : 07/10/2024 - Date d'expiration : 06/10/2031
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (3) Date d'effet : 07/10/2024 - Date d'expiration : 06/10/2031

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 07/10/2024.

Etienne Lamy

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
(3) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnosticueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I. Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

cofrac
ACCREDITATION
N° 4-0522
PORTEE
CERTIFICATION
DE PERSONNES
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CPE DI FR 11 rev19

CE RAPPORT NE PEUT ÊTRE UTILISE OU REPRODUIT QUE DANS SON INTEGRALITE