

N°	Nom de la tâche	Durée	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Année 2	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Mois 13	Mois 14	Mois 15	Mois 16	Année 3	Mois 17	Mois 18
1	Travaux	339 jours																				
2	Ordre de service de démarrage des travaux	1 jour																				
3																						
4	Jalons	218 jours					Jalons															
5	Fin désamiantage	1 jour					Fin désamiantage															
6	Fin travaux structurels	1 jour									Fin travaux structurels											
7	Hors d'eau R+1	1 jour									Hors d'eau R+1											
8	Hors d'eau RDC	1 jour										Hors d'eau RDC										
9	Démarrage aménagement intérieur	1 jour										Démarrage aménagement intérieur										
10	Nettoyage OPR	1 jour																Nettoyage OPR				
11																						
12	Préparation de chantier	6 semaines	de chantier																			
13																						
14	Lot Curage et désamiantage	76 jours	itage																			
15	Transmission plan de retrait	1 jour	etrait																			
16	Instruction plan de retrait	31 jours	retrait																			
17	Toiture (lanterneaux)	2 semaines		Toiture (lanterneaux)																		
18	Niveau R+1	3 semaines			Niveau R+1																	
19	Niveau RDC	3 semaines				Niveau RDC																
20																						
21	Lot Gros oeuvre	126 jours		Lot Gros oeuvre																		
22	Installation de chantier	1 semaine		Installation de chantier																		
23	Niveau RDC intérieur	65 jours				Niveau RDC intérieur																
24	Reprise de fondations	3 semaines				Reprise de fondations																
25	Renforcement structurels PHRDC et ouverture trémie centre de ressources	4 semaines				Renforcement structurels PHRDC et ouverture trémie centre de ressources																
26	Sablage des planchers apparents RDC	1 semaine				Sablage des planchers apparents RDC																
27	Portiques métalliques supports murs mobiles	2 semaines				Portiques métalliques supports murs mobiles																
28	Modification/création réseaux sous dalle	3 semaines				Modification/création réseaux sous dalle																
29	Création fosse et gaine ascenseur bâtiment A	4 semaines				Création fosse et gaine ascenseur bâtiment A																
30	Finitions, seuils	2 semaines				Finitions, seuils																
31	Niveau R+1 intérieur	20 jours				Niveau R+1 intérieur																
32	Reprises des supports de verrières en toiture, prépa pour MOB	2 semaines				Reprises des supports de verrières en toiture, prépa pour MOB																
33	Rebouchages anciennes sorties de toitures	1 semaine				Rebouchages anciennes sorties de toitures																
34	Sablage des planchers apparents R+1	1 semaine				Sablage des planchers apparents R+1																
35	Carottages pour sorties toitures et traversées de plancher bas R+1	2 semaines				Carottages pour sorties toitures et traversées de plancher bas R+1																
36	Ouvrages extérieurs	15 jours					Ouvrages extérieurs															
37	Structure passerelle vers bâtiment E (terrassements, fondations et élévations)	3 semaines				Structure passerelle vers bâtiment E (terrassements, fondations et élévations)																
38	Gradins Sud (option)	3 semaines					Gradins Sud (option)															
39																						
40	Lot Charpente bois-FOB-Bardage	110 jours					Lot Charpente bois-FOB-Bardage															
41	Charpente bois-FOB	50 jours					Charpente bois-FOB															
42	Niveau toiture	10 jours					Niveau toiture															
43	MOB support de verrières	2 semaines					MOB support de verrières															
44	Niveau R+1	15 jours					Niveau R+1															
45	Mise en œuvre des FOB R+1 y/c GC provisoires toiture fixés à l'anglaise côté	3 semaines					Mise en œuvre des FOB R+1 y/c GC provisoires toiture fixés à l'anglaise côté															
46	Niveau RDC	15 jours						Niveau RDC														
47	Mise en oeuvre des FOB RDC	3 semaines						Mise en oeuvre des FOB RDC														
48	Bardages et sous-faces métalliques	80 jours					Bardages et sous-faces métalliques															
49	Bardage sur verrières	3 semaines					Bardage sur verrières															
50	Bardages et sous-face métalliques façade Nord	4 semaines					Bardages et sous-face métalliques façade Nord															
51	Bardages et sous-face métalliques façade Ouest	2 semaines					Bardages et sous-face métalliques façade Ouest															
52	Bardages et sous-face métalliques façade Est	3 semaines					Bardages et sous-face métalliques façade Est															
53	Bardages et sous-face métalliques façade Sud	4 semaines					Bardages et sous-face métalliques façade Sud															
54																						
55	Lot Etanchéité	75 jours					Lot Etanchéité															
56	Dépose partielles d'étanchéité pour gros œuvre	2 semaines					Dépose partielles d'étanchéité pour gros œuvre															
57	Fin des déposes en toiture	1 semaine					Fin des déposes en toiture															
58	Reprises d'étanchéité périphériques verrières	1 semaine					Reprises d'étanchéité périphériques verrières															
59	Pose verrières	3 semaines					Pose verrières															
60	Finitions verrières (bavettes, etc...)	1 semaine					Finitions verrières (bavettes, etc...)															
61	Etanchéité en rive de bâtiment sur relevés MOB et NEP	3 semaines					Etanchéité en rive de bâtiment sur relevés MOB et NEP															
62	Traitement des sorties en toitures suite carottages gros oeuvre	1 semaine					Traitement des sorties en toitures suite carottages gros oeuvre															
63																						
64	Lot Menuiseries extérieures	90 jours						Lot Menuiseries extérieures														
65	Menuiseries extérieures niveau R+1	3 semaines					Menuiseries extérieures niveau R+1															
66	Menuiseries extérieures niveau RDC	3 semaines					Menuiseries extérieures niveau RDC															
67	Finitions	2 semaines																				
68																						

N°	Nom de la tâche	Durée	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Année 2	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Mois 13	Mois 14	Mois 15	Mois 16	Année 3	Mois 17	Mois 18
141	Niveau R+1	85 jours											Niveau R+1									
142	Prépa et impression des salles niveau R+1	2 semaines											Prépa et impression des salles niveau R+1									
143	Prépa et impression des locaux de services (sanitaires, stock,...) R+1	2 semaines											Prépa et impression des locaux de services (sanitaires, stock,...) R+1									
144	Peinture des locaux de services (sanitaires, stock,...) R+1	2 semaines											Peinture des locaux de services (sanitaires, stock,...) R+1									
145	Peinture des salles niveau R+1	3 semaines																				
146	Niveau RDC	80 jours											Niveau RDC									
147	Prépa et impression des salles niveau RDC	2 semaines											Prépa et impression des salles niveau RDC									
148	Prépa et impression des locaux de services (sanitaires, stock,...) R+1	2 semaines											Prépa et impression des locaux de services (sanitaires, stock,...) R+1									
149	Peinture des locaux de services (sanitaires, stock,...) R+1	2 semaines																				
150	Peinture des salles niveau RDC	3 semaines																				
151	Peinture des circulations	5 semaines																				
152	Finitions toutes zones, peintures portes, menuiseries...	4 semaines																				
153																						
154	Lot Ascenseur	131 jours											Lot Ascenseur									
155	Réception gaine ascenseur	1 jour																				
156	Fabrication ascenseur	12 semaines											Fabrication ascenseur									
157	Mise en oeuvre ascenseur	4 semaines											Mise en oeuvre ascenseur									
158	Essais	1 jour																				
159	Habillages de finitions	1 semaine																				
160																						
161	Lot Plomberie-ventilation-chauffage	166 jours											Lot Plomberie-ventilation-chauffage									
162	Réseaux en toiture	4 semaines											Réseaux en toiture									
163	Niveau R+1	65 jours											Niveau R+1									
164	Travaux de ventilation	25 jours											Travaux de ventilation									
165	Distribution dans locaux salles de cours R+1	3 semaines											Distribution dans locaux salles de cours R+1									
166	Réseaux ventilation locaux ménage, sanitaires, etc... (avant fermeture	2 semaines											Réseaux ventilation locaux ménage, sanitaires, etc... (avant fermeture faux-plafonds)									
167	Travaux de plomberie-chauffage	65 jours											Travaux de plomberie-chauffage									
168	Incorporations doublages-cloisons R+1	4 semaines											Incorporations doublages-cloisons R+1									
169	Distribution dans locaux salles de cours R+1	2 semaines											Distribution dans locaux salles de cours R+1									
170	Réseaux plomberie locaux ménage, sanitaires, etc... (avant fermeture	3 semaines											Réseaux plomberie locaux ménage, sanitaires, etc... (avant fermeture faux-plafonds)									
171	Appareillages et équipements niveau R+1	2 semaines																				
172	Niveau RDC	65 jours											Niveau RDC									
173	Travaux de ventilation	40 jours											Travaux de ventilation									
174	Réseaux de distribution circulation centrale R	3 semaines											Réseaux de distribution circulation centrale RDC									
175	Distribution dans locaux salles de cours RDC	3 semaines											Distribution dans locaux salles de cours RDC									
176	Réseaux ventilation locaux ménage, sanitaires, etc... (avant fermeture	2 semaines											Réseaux ventilation locaux ménage, sanitaires, etc... (avant fermeture faux-plafonds)									
177	Travaux de plomberie-chauffage	65 jours											Travaux de plomberie-chauffage									
178	Incorporations doublages-cloisons	4 semaines											Incorporations doublages-cloisons									
179	Distribution dans locaux salles de cours RDC	2 semaines											Distribution dans locaux salles de cours RDC									
180	Réseaux plomberie locaux ménage, sanitaires, etc... (avant fermeture	3 semaines											Réseaux plomberie locaux ménage, sanitaires, etc... (avant fermeture faux-plafonds)									
181	Appareillages et équipements niveau RDC	2 semaines																				
182	Essais plomberie-chauffage-ventilation	3 semaines																				
183																						
184	Lot Electricité	160 jours											Lot Electricité									
185	Niveau R+1	80 jours											Niveau R+1									
186	Incorporations doublages-cloisons R+1	4 semaines											Incorporations doublages-cloisons R+1									
187	Réseaux de distribution principal R+1	3 semaines											Réseaux de distribution principal R+1									
188	Distribution dans locaux salles de cours R+1	3 semaines											Distribution dans locaux salles de cours R+1									
189	Appareillages et équipements niveau R+1	2 semaines																				
190	Niveau RDC	80 jours											Niveau RDC									
191	Incorporations doublages-cloisons RDC	4 semaines											Incorporations doublages-cloisons RDC									
192	Réseaux de distribution principal RDC	3 semaines											Réseaux de distribution principal RDC									
193	Distribution dans locaux salles de cours RDC	3 semaines											Distribution dans locaux salles de cours RDC									
194	Appareillages et équipements niveau RDC	2 semaines																				
195	Essais électricité CFO-CFA	3 semaines																				
196																						
197	Nettoyage OPR	2 semaines																				
198	OPR	4 semaines																				
199																						
200	RVAT vierge avant comission	1 jour																				
201	Comission de sécurité	1 jour																				
202																						
203	Nettoyage de livraison	1 semaine																				
204																						
205	Réception	1 jour																				