

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES ST GERMAIN EN LAYE ACCUEIL - PLANNING PREVISIONNEL DCE

N°	Précédence	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche	28 Jul	18 Aoû	Septembre 2025	08 Sep	29 Sep	20 Oct	Novembre 2025	10 Nov	01 Déc	22 Déc	Janvier 2026
1		Lun 18/08/25	Ven 02/01/26	100 jrs	PHASE TRAVAUX (PHASE 1 & 2)	PHASE TRAVAUX (PHASE 1 & 2)										
2		Lun 18/08/25	Ven 05/09/25	15 jrs	Préparations de chantier	Préparations de chantier										
3	2	Lun 08/09/25	Ven 12/12/25	70 jrs	Travaux Phase 1	Travaux Phase 1										
4	3FD-20 jrs	Lun 17/11/25	Ven 26/12/25	30 jrs	Travaux Phase 2	Travaux Phase 2										
5	4	Lun 29/12/25	Ven 02/01/26	5 jrs	OPR et réception des travaux	OPR et réception des travaux										
6																