

Modif		Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Tri 3, 2025										Tri 4, 2025			Tri 1, 2026	
N°	Tâche					Mar	Tri 2, 2025	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	
1	Université de Nantes - IRS 1 Création animalerie A2.	659 jours	Ven 21/07/23	Mer 04/03/26																
2	Notification Commande Maître d'Ouvrage	0 jour	Ven 21/07/23	Ven 21/07/23																
3	Etude Pré-conception : Réalisation Faisabilité	6 semaines	Ven 21/07/23	Jeu 31/08/23																
4	Etude de conception	214 jours	Mar 12/11/24	Lun 13/10/25	Etude de conception															
5	Réunion d'enclenchement Etude AVP	0 jour	Mar 12/11/24	Mar 12/11/24																
6	Etude Avant Projet	89 jours	Mer 13/11/24	Lun 31/03/25																
7	Réalisation des études AVP	31 jours	Mer 13/11/24	Mer 08/01/25																
8	Point intermédiaire implantation / organisationnel	1 jour	Ven 22/11/24	Ven 22/11/24																
9	Point intermédiaire technique	1 jour	Mer 18/12/24	Mer 18/12/24																
10	Présentation des études AVP	0 jour	Mer 08/01/25	Mer 08/01/25																
11	Validation Client des études AVP	58 jours	Jeu 09/01/25	Lun 31/03/25																
12	Etude PRO/DCE	66 jours	Mar 01/04/25	Mar 01/07/25	Etude PRO/DCE															
13	Réalisation des études PRO	5 semaines	Mar 01/04/25	Lun 05/05/25	Réalisation des études PRO															
14	Point intermédiaire	1 jour	Mer 23/04/25	Mer 23/04/25	Point intermédiaire															
15	Présentation des études PRO (ZEBRA/UN/Service energetique/bureau de contrôle	0 semaine	Mer 14/05/25	Mer 14/05/25	des PRO (ZEBRA/UN/Service energetique/bureau de contrôle 14/05															
16	Retour observation des études PRO	1 semaine	Jeu 15/05/25	Mer 21/05/25	Retour observation des études PRO															
17	Remise dossier des études PRO	0 semaine	Mer 28/05/25	Mer 28/05/25	28/05															
18	Validation des études PRO	5 jours	Jeu 29/05/25	Mer 04/06/25	Validation des études PRO															
19	Mise au point DCE	9 jours	Jeu 05/06/25	Mar 17/06/25	Mise au point DCE															
20	Relecture DCE	2 semaines	Mer 18/06/25	Mar 01/07/25	Relecture DCE															
21	Validation du dossier en commission des marchés	0 jour	Mar 01/07/25	Mar 01/07/25	01/07															
22	Assistance à la Contractualisation de Travaux	59 jours	Mer 02/07/25	Lun 13/10/25	Assistance à la Contractualisation de Travaux															
23	Consultation des entreprises	6 semaines	Mer 02/07/25	Mar 02/09/25	Consultation des entreprises															
24	Ouverture des plis	0 jour	Mar 02/09/25	Mar 02/09/25	Ouverture des plis 02/09															
25	Analyse des offres et remise du rapport d'analyse d'offre	2 semaines	Mer 03/09/25	Mar 16/09/25	Analyse des offres et remise du rapport d'analyse d'offre															
26	Réunion de négociation	1 semaine	Mer 17/09/25	Mar 23/09/25	Réunion de négociation															
27	Remise du rapport définitif d'analyse d'offre	3 jours	Mer 24/09/25	Ven 26/09/25	Remise du rapport définitif d'analyse d'offre 24/09															
28	Commission des marchés (Date exacte à définir)	0 jour	Ven 26/09/25	Ven 26/09/25	Commission des marchés (Date exacte à définir) 26/09															
29	Notification des entreprises	10 jours	Lun 29/09/25	Ven 10/10/25	Notification des entreprises 29/09															
30	Edition des OS travaux	1 jour	Lun 13/10/25	Lun 13/10/25	Edition des OS travaux 13/10															
31	Execution	103 jours	Lun 13/10/25	Mer 04/03/26	Execution															
32	Préparation de chantier	5 semaines	Lun 13/10/25	Ven 14/11/25	Préparation de chantier															
33	Approvisionnement CVC	10 semaines	Lun 03/11/25	Ven 09/01/26	Approvisionnement CVC															
34	Etanchéité et serrurerie	65 jours	Lun 17/11/25	Ven 13/02/26	Etanchéité et serrurerie															
35	Pose supportage et reprise étanchéité	2 semaines	Lun 17/11/25	Ven 28/11/25	Pose supportage et reprise étanchéité															
36	Reprise d'étanchéité autour carottages	1 semaine	Lun 24/11/25	Ven 28/11/25	Reprise d'étanchéité autour carottages															
37	Pose support métallique CTA et Extracteur	2 semaines	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25	Pose support métallique CTA et Extracteur															
38	Pose habillage coffre technique	3 semaines	Lun 26/01/26	Ven 13/02/26	Pose habillage coffre technique															
39	Platerie - menuiserie interieure - Faux plafond	53 jours	Lun 17/11/25	Mer 28/01/26	Platerie - menuiserie interieure - Faux plafond															
40	Pose protection de sol isorel	1 jour	Lun 17/11/25	Lun 17/11/25	Pose protection de sol isorel															
41	Pose des protection provisoire	2 jours	Lun 17/11/25	Mar 18/11/25	Pose des protection provisoire															
42	Dépose cloison existante	1 semaine	Lun 17/11/25	Ven 21/11/25	Dépose cloison existante															

Planning d'Etude et Exécution

