

MISE EN ACCESSIBILITE ET RENOVATION DES SALLES D'AUDIENCE ET DU HALL AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE - SITE ATHENA 44 AVENUE ROBERT SCHUMAN 68100 MULHOUSE															
N°	Nom de la tâche	Durée	M-2	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11
1	PHASE APPEL D'OFFRE :														
2	Consultation des entreprises	22 jours													
3	Analyse des offres	5 jours													
4	Periode de préparation compris instruction SS4	22 jours													
5	PHASE TRAVAUX :														
6	LOT 01 DEMOLITION GROS-OEUVRE :	36 jours													
7	SALLE D'AUDIENCE 114 DÉPOSE DES REVÊTEMENTS DE SOL	2 jours													
8	SALLE D'AUDIENCE 114 POSE ECHAFFAUDAGE	1 jour													
9	SALLE D'AUDIENCE 114 DÉPOSE DES REVÊTEMENTS DE SOL	2 jours													
10	DÉPOSE DES REVÊTEMENTS DE SOL SALLE D'AUDIENCE 115	2 jours													
11	ECHAFFAUDAGE SALLE D'AUDIENCE 115	1 jour													
12	DÉPOSE DES REVÊTEMENTS TEXTILE SALLE 115	2 jours													
13	HALL D'ENTREE POSE ECHAFAUDAGE	1 jour													
14	MURS SOUS-SOL : REPRISE DÉGRADATION	15 jours													
15	OPTION 1 : REMPLACEMENT DALLAGE AU SOL DES CIRCULATIONS PAR LA POSE DE BRIQUES EN TERRE CUITE	22 jours													
16	LOT 02 PLATRERIE	22 jours													
17	RETOMBÉE EN PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE SALLE DELIBERES	3 jours													
18	FAUX - PLAFONDS SALLE DELIBERES	5 jours													
19	CLOISON CF 1H SEPARATIVE LOCAL VENTILATION SOUS-SOL	5 jours													
20	GAINÉ D'AMENÉE D'AIR FRAIS CF 1H00 SOUS-SOL _Pour mémoire	19 jours													
21	LOT 03 REVETEMENT DE SOL DURE TERRAZZO	59 jours													
22	SALLE 114 : TRAVAUX PREPARATOIRES	5 jours													
23	SALLE 114 : MISE EN ŒUVRE DES MATIERES + SECHAGE	10 jours													
24	SALLE 114 : PONCAGE SALLE	2 jours													
25	SALLE 114 : SURFACAGE	2 jours													
26	SALLE 114 : FINITION	1 jour													
27	SALLE 115 : TRAVAUX PREPARATOIRES	5 jours													
28	SALLE 115 : MISE EN ŒUVRE DES MATIERES	10 jours													
29	SALLE 115 : PONCAGE SALLE	2 jours													
30	SALLE 115 : SURFACAGE	2 jours													
31	SALLE 115 : FINITION	1 jour													
32	HALL D'ENTREE : DÉPOSE DES REVÊTEMENTS DE SOL PALIER	1 jour													
33	HALL D'ENTREE : TRAVAUX PREPARATOIRES	5 jours													
34	HALL D'ENTREE : MISE EN ŒUVRE DES MATIERES	10 jours													
35	HALL D'ENTREE : PONCAGE SALLE	2 jours													
36	HALL D'ENTREE : SURFACAGE	2 jours													
37	HALL D'ENTREE : FINITION	1 jour													
38	LOT 04 MENUISERIE INTERIEURE BOIS	22 jours													
39	SALLE 114 RETRAIT DU MOBILIER NON FIXE EN ATELIER	1 jour													
40	SALLE 114 REFECTION D'ESTRADE	5 jours													
41	SALLE 114 TRAVAUX D'EBENISTERIE EN REFECTION	10 jours													
42	SALLE 114 REPRISE DES SEUILS DE PORTES INTERIEURES	2 jours													
43	SALLE 114 RAMPAILLAGE	5 jours													
44	SALLE 115 RETRAIT DU MOBILIER NON FIXE EN ATELIER	1 jour													
45	SALLE 115 REFECTION D'ESTRADE	15 jours													
46	SALLE 115 TRAVAUX D'EBENISTERIE EN REFECTION	10 jours													
47	SALLE 115 REPRISE DES SEUILS DE PORTES INTERIEURES	2 jours													
48	SALLE 115 RAMPAILLAGE	5 jours													
49	MOBILIER : Étagère Tri Courier & Extension table de Justice	5 jours													
50	PLINTHE BOIS	5 jours													
51	SALLE DES DELIBERES : ENSEMBLE CLOISON VITRÉE	5 jours													
52	SALLE DES DELIBERES : ENSEMBLE PLATEAU ET MARCHES	5 jours													
53	SALLE DES DELIBERES : PARQUET MASSIF EN CHENE POINT DE HONGRIE	5 jours													
54	BLOC PORTE CF 1/2h SUR HUISSERIE BOIS 93/204 cm ht _ Local VMC	2 jours													
55	LOT 05 PEINTURE INTERIEURE & PEINTURE INTERIEURE	22 jours													
56	SALLE 114 PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFOND	15 jours													
57	SALLE 114 PEINTURE SUR MURS (Boiseries, ...)	15 jours													
58	SALLE 114 PEINTURE MOBILIER FIXE	5 jours													
59	SALLE 114 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES	3 jours													
60	SALLE 114 REVETEMENT MURAL ACOUSTIQUE	22 jours													
61	SALLE 115 PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFOND	15 jours													
62	SALLE 115 PEINTURE SUR MURS (Boiseries, ...)	15 jours													
63	SALLE 115 : PEINTURE MOBILIER FIXE	5 jours													
64	SALLE 115 PEINTURE SUR OUVRAGES METALLIQUES	3 jours													
65	SALLE 115 REVETEMENT MURAL ACOUSTIQUE	22 jours													
66	SALLE DES DELIBERES : PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFOND	5 jours													
67	SALLE DES DELIBERES : PEINTURE INTERIEURE SUR MURS	5 jours													
68	HALL D'ENTREE : PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFOND	10 jours													
69	HALL D'ENTREE : PEINTURE INTERIEURE SUR MURS	5 jours													
70	LOT 06 CHAUFFAGE & VENTILATION	60 jours													
71	CHAUFFAGE : DÉPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS SALLE 114	2 jours													
72	CHAUFFAGE : MODIFICATION DES ALIMENTATIONS DES RADIATEURS SALLE 114	5 jours													
73	CHAUFFAGE : DÉPOSE ET REPOSE DES RADIATEURS SALLE 115	2 jours													
74	CHAUFFAGE : MODIFICATION DES ALIMENTATIONS DES RADIATEURS SALLE 115	5 jours													
75	Ventilation : GRILLES REJET D'AIR	2 jours													
76	Ventilation : MISE EN ŒUVRE CAISSON D'EXTRACTION D'AIR	5 jours													
77	Ventilation : GRILLES ENTRÉES D'AIR	10 jours													
78	Ventilation : GAINES D' AMENEE D'AIR NEUF	10 jours													
79	Ventilation : GAINES D'EXTRACTION	15 jours													
80	Ventilation : MISE EN ŒUVRE CLAPET COUPE-FEU + RESEAUX VMC DANS LES CIRCULATIONS	22 jours													
81	LOT 07 COURANTS FORT ET FAIBLES	66 jours													
82	SALLE 114 NETTOYAGE SOIGNÉ LUSTRES	2 jours													
83	SALLE 114 REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES SOURCES LUMINEUS	1 jour													
84	SALLE 114 POSE ET RACCORDEMENT DES CORDONS LED – CORNICHES HAUTES ET BASSES	3 jours													
85	SALLE 114 POSE ET RACCORDEMENT DE LUMINAIRE LED SUSPENDUS CIRCULAIRES Ø 2000mm	3 jours													
86	SALLE 114 POSE ET RACCORDEMENT DES PRISES DE COURANT SUR LES TABLES DE JUSTICE	3 jours													
87	SALLE 114 POSE ET RACCORDEMENT DES BAIES AUDIO-VISUELLES EN COORDINATION AVEC CapVisio	3 jours													
88	SALLE 115 NETTOYAGE SOIGNÉ LUSTRES	2 jours													
89	SALLE 115 REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES SOURCES LUMINEUSE	1 jour													
90	SALLE 115 POSE ET RACCORDEMENT DES CORDONS LED – CORNICHES HAUTES ET BASSES	3 jours													
91	SALLE 115 POSE ET RACCORDEMENT DE LUMINAIRE LED SUSPENDUS CIRCULAIRES Ø 2000mm	3 jours													
92	SALLE 115 POSE ET RACCORDEMENT DES PRISES DE COURANTSUR LES TABLES DE JUSTICE	3 jours													
93	SALLE 115 POSE ET RACCORDEMENT DES BAIES AUDIO-VISUELLES EN COORDINATION AVEC CapVisio	3 jours													
94	HALL D'ENTREE MOTORISATION DE LA PORTE D'ENTRÉE PRINCIPALE	1 jour													
95	HALL D'ENTREE NETTOYAGE SOIGNÉ LUSTRES	2 jours													
96	HALL D'ENTREE REMPLACEMENT DE L'ENSEMBLE DES SOURCES LUMINEUSE	1 jour								</					