

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Désamainatge et démolition des pavillons sis Impasse de la céramique à Gargenville (78)

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	S10	Mois 4					Mois 5					Mois 6					Mois 7			
							S11	S12	S13	S14		S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23		S24	S25	S26	S27
1	OS de lancement des travaux	0 semaine	Lun 01/09/25	Lun 01/09/25			OS de lancement des travaux																		
2	Rédaction et diffusion du du plan de retrait	5 semaines	Lun 01/09/25	Ven 03/10/25 1			Rédaction et diffusion du du plan de retrait																		
3	Installation de chantier	2 semaines	Lun 22/09/25	Ven 03/10/25 1FD+15 jours																					
4	Pavillon 1 à 8 et annexes	6 semaines	Lun 06/10/25	Ven 14/11/25																					
5	Curage intérieur - déconstruction intérieure préalable	2 semaines	Lun 06/10/25	Ven 17/10/25 3																					
6	Désamiantage des MPCA	10 jours	Lun 06/10/25	Ven 17/10/25 2																					
7	Démolition des superstructures	2 semaines	Lun 20/10/25	Ven 31/10/25 5																					
8	Démolition des infrastructures	2 semaines	Lun 03/11/25	Ven 14/11/25 7																					
9	Traitement de la parcelle AD0208	1 semaine	Lun 06/10/25	Ven 10/10/25																					
10	Opérations Préalables à la Réception (OPR)	0 semaine	Ven 14/11/25	Ven 14/11/25 8																					