

REMISE EN ETAT ET OPTIMISATION DE LA GTB DU RECTORAT NIEL DE TOULOUSE

PLANNING

LOT 01 (UNIQUE) GTB

BET FLUIDES-GTB	EREAH 8 rue de Soyouz 31240 L'UNION
------------------------	---

Rectorat de la Région Occitanie 75, rue Saint-Roch 31400 Toulouse

MAITRE D'OUVRAGE	S.R.A.P.I 10, chemin des Maraîchers 31400 TOULOUSE
-------------------------	--

REFERENCE EREAH	A24-143
------------------------	---------

Planning travaux - A					REMISE A NIVEAU DE LA GTB DU RECTORAT ACADEMIQUE DE TOULOUSE NIEL																														
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Septembre					Octobre					Novembre				Décembre					Janvier				02/02							
					01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10	20/10	27/10	03/11	10/11	17/11	24/11	01/12	08/12	15/12	22/12	29/12	05/01	12/01	19/01	26/01									
1	OS Notification entreprise	0 jour	Lun 22/09/25	Lun 22/09/25	22/09 ♦ OS Notification entreprise																														
2	Période de préparation: relevés, études d'exécution	30 jours	Lun 22/09/25	Ven 31/10/25											Période de préparation: relevés, études d'exécution																				
3	Travaux/prestations-GTB	55 jours	Lun 03/11/25	Ven 16/01/26											Travaux/prestations-GTB																				
4	Essais automates existants (CTA)	10 jours	Lun 03/11/25	Ven 14/11/25																					Essais automates existants (CTA)										
5	Mise à jour des automates CTA	5 jours	Lun 17/11/25	Ven 21/11/25																					Mise à jour des automates CTA										
6	Remplacement capteurs actionneurs CTA	15 jours	Lun 17/11/25	Ven 05/12/25																					Remplacement capteurs actionneurs CTA										
7	Remplacement et mise en service des passerelles multi protocole	2 jours	Lun 08/12/25	Mar 09/12/25											Remplacement et mise en service des passerelles multi protocole																				
8	Mise à jour et développement de l'imagerie	25 jours	Lun 24/11/25	Ven 26/12/25											Mise à jour et développement de l'imagerie																				
9	Essais et commissionnement	10 jours	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26																					Essais et commissionnement										
10	OPR	0 jour	Ven 16/01/26	Ven 16/01/26																					OPR ♦ 16/01										
11	Levées des réserves	10 jours	Lun 19/01/26	Ven 30/01/26																					Levées des réserves										
12	Réception et mise en service	0 jour	Ven 30/01/26	Ven 30/01/26																					Réception et mise en service ♦ 30/01										