



**PHASE 1A : Durée 1 Mois**

- Remaniment du PC sécurité avec la création d'une cloison séparative avec le futur escalier de la mezzanine. Après la démolition de l'ancien WC, aménagement des espaces kitchenette et nouveau sanitaire.
- Création du nouvel escalier menant à la mezzanine.

**Les accès :**

- Accès du chantier zone 1 depuis l'entrée principale avec zone de cantonnement et horaires programmés en dehors du public pour approvisionnement.
- L'ensemble des accès : PC sécurité, cage d'escalier sanitaire accueil seront maintenu en permanence.

**Le fonctionnement :**

- Travaux prévu en amont pour finir l'aménagement du PC sécurité en amont au travaux principaux.
- L'ensemble des services de l'hôpital et notamment, est conservé et n'est pas impacté.

**A l'issue de la phase 1A :**

- PC sécurité et accès à l'administration par la mezzanine seront opérationnels.
- L'escalier existant sera démolé en phase 1B

**MESURES PRISES DANS LE CADRE DES TRAVAUX (GN 13)**

- Le remaniement du PC sécurité sera limité à de petit travaux. Il reste en service en permanence. Le CF de la cloison sera perdu sur une durée d'une semaine. Une présence humaine permanente sera conservé. Le désenfumage de cette zone n'est pas impacté par ces travaux.
- La création d'un nouvel escalier : l'ancien escalier sera supprimer après réalisation du nouveau pour ne pas dégrader le nombre d'IS.

