



- PHASE 2 - Schéma de flux**
- Zone En chantier
 - Zone Existant
 - Zone Projet
- 1 - Aménagement urgences filière courte et kiosque/détente
 - 2 - Construction galerie de liaison
 - 3 - Réalisation des cloisons couvertes du SAS ambulances.
 - 4 - Réalisation du second oeuvre de l'extension des consultations
 - 5 - Enrobé SAS ambulances
- Urgences filière longue
 - Urgences filière courte
 - Public
 - Travaux

PHASE 2 : Durée 5.5 Mois

1. Aménagement de la zone de soins des urgences filière courte (2 box de soins, box plâtre, box sutures) ainsi que de la salle de détente en lieu et place des bureaux d'accueil administratif déplacés en phase 1 et de la Maison médicale de jour. La maison médicale de garde existante servira de maison médicale de jour pendant cette phase.

Aménagement du kiosque en lieu et place de la banque d'accueil déplacée en phase 1.

Réalisation de la galerie de liaison interne aux urgences et des bureaux et secrétariat des urgences en extension dans le patio central.

2. Réalisation du clos couvert du SAS ambulances.

3. Réalisation du second-œuvre et des façades de l'extension des consultations en pignon de l'aile Sud-Est.

4. Réalisation de l'enrobé du SAS ambulances.

Les accès :

- Accès du chantier zone 1 depuis le parvis d'entrée avec emplacement réservé et sécurisé.
- Accès du chantier zone 3 depuis les parkings visiteurs avec zone réservée.
- L'ensemble des accès : urgences, hélistation, hôpital, personnel et logistique, est conservé.

Le fonctionnement :

- La maison médicale de garde existante dans le service des urgences filière courte servira de maison médicale de jour.
- Lors de cette phase il n'y aura plus de secrétariat pédiatrique.
- L'ensemble des services de l'hôpital et notamment les Urgences, l'UHTCD, les consultations est conservé et n'est pas impacté.

A l'issue de la phase 2 :

- Livraison de la zone de soins des urgences filière courte : 2 box E021, le box suture E023, le box plâtre E022, les sanitaires publics E012, le secrétariat et bureau médecin E013 E024.
- Le box plâtre et le box suture serviront provisoirement de salles d'attente des urgences filière courte lors de la réalisation de la phase 3.
- Livraison des bureaux et secrétariat urgences filière longue : secrétariat C013, bureau médical C026, bureau cadre C027. Ces bureaux serviront de maison médicale lors de la phase 3.
- Livraison de la galerie de liaison interne aux urgences.
- Livraison de l'extension des consultations SCCM : 4 salles de consultation G035, le bureau cadre de service G036, la salle d'attente G017, la salle de plâtre G024, la salle de consultation G029, 1 sanitaire PMR.
- Livraison du kiosque A013 et de la salle de détente A014.

MESURES PRISES DANS LE CADRE DES TRAVAUX (GN 13)

1. Aménagement de la zone de soins des urgences, filière courte. Le désenfumage sera légèrement impacté par les travaux, une VB se trouvant dans la zone chantier, la circulation du hall d'entrée perdra une VB. Une partie de la circulation sera en mode dégradé pendant la durée des travaux.

Les IS et largeur de passage seront peut impactées. Des travaux de modification de l'IS seront mise en place avant le démarrage des travaux au niveau de la colonne d'escalier, suppression croix st andré et dépose de la protection périphérique.

2. Création d'une ouverture dans le mur de clôture : travaux sans impact sur l'accessibilité.

3. Travaux de second oeuvre sur la première extension : la zone chantier à pour impact de modifier le cheminement de l'accès principale au CH. Les IS seront maintenues.

Le désenfumage des zones existantes à proximité de la zone chantier ne seront pas impacté.

