

Légende : "J" = en jours ouvrés / "Je" = en jours écoulés

	Début	Fin	Durée	%	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1 Etudes et consultation entreprises	01/09/2023	23/09/2025	493 J	11,95%	01/09	Etudes et consultation entreprises (12%)																									
2 APD	01/09/2023	19/10/2023	35 J	100,00%	01/09	APD (100%)																									
3 Rendu APD mis à jour	01/09/2023	01/09/2023	1 J	100,00%	01/09	Rendu APD mis à jour (100%)																									
4 Validation MO	04/09/2023	19/10/2023	34 J	100,00%	04/09	Validation MO (100%)																									
5 DCE	20/10/2023	12/01/2024	52 J	48,23%	20/10	DCE (48%)																									
6 Pièces techniques (CCTP, Plans)	20/10/2023	10/11/2023	15 J	76,00%	20/10	Pièces techniques (CCTP, Plans) (76%) Retard 6j																									
7 RICT	13/11/2023	24/11/2023	10 J	0,00%	13/11	RICT																									
8 Validation MO Pièces administratives (CCTP, RC, AE)	13/11/2023	12/01/2024	37 J	50,00%	13/11	Validation MO Pièces administratives (CCTP, RC, AE) (50%)																									
9 Consultation- AMT	15/01/2024	29/03/2024	55 J	0,00%	15/01	Consultation- AMT																									
10 lancement consultation	15/01/2024	14/02/2024	23 J	0,00%	15/01	lancement consultation																									
11 études prix par entreprises	15/02/2024	06/03/2024	15 J	0,00%	15/02	études prix par entreprises																									
12 remise des offres	07/03/2024	07/03/2024	1 J	0,00%	07/03	remise des offres																									
13 études des offres par MOE	08/03/2024	21/03/2024	10 J	0,00%	08/03	études des offres par MOE																									
14 rapport de synthèse	22/03/2024	22/03/2024	1 J	0,00%	22/03	rapport de synthèse																									
15 validation des offres par MO et notification	25/03/2024	29/03/2024	5 J	0,00%	25/03	validation des offres par MO et notification																									
16 DET	02/04/2024	23/09/2025	351 J	0,00%	02/04	DET																									
17 préparation de chantier - Approvisionnement	02/04/2024	27/05/2024	36 J	0,00%	02/04	préparation de chantier - Approvisionnement																									
18 Travaux	28/05/2024	16/09/2025	310 J	0,00%	28/05	Travaux																									
19 Travaux Zone UV 4	28/05/2024	03/09/2024	60 J	0,00%	28/05	Travaux Zone UV 4																									
20 Dépose lots techniques (SSI, électricité, ventilation)	28/05/2024	10/06/2024	10 J	0,00%	28/05	Dépose lots techniques (SSI, électricité, ventilation)																									
21 Remplacement Charpente / Couverture par troncçon de 6ml	11/06/2024	08/07/2024	20 J	0,00%	11/06	Remplacement Charpente / Couverture par troncçon de 6ml																									
22 Exutoires de désenfumage (Qté = 4)	09/07/2024	15/07/2024	5 J	0,00%	09/07	Exutoires de désenfumage (Qté = 4)																									
23 Repose lots techniques	16/07/2024	12/08/2024	10 J	0,00%	16/07	Repose lots techniques																									
24 Plâtre et finitions	16/07/2024	20/08/2024	15 J	0,00%	16/07	Plâtre et finitions																									
25 Isolation comble	21/08/2024	27/08/2024	5 J	0,00%	21/08	Isolation comble																									
26 Réception	28/08/2024	03/09/2024	5 J	0,00%	28/08	Réception																									
27 Travaux Zone UV 3	04/09/2024	05/12/2024	65 J	0,00%	04/09	Travaux Zone UV 3																									
28 Transfert des résidents vers UV 4	04/09/2024	10/09/2024	5 J	0,00%	04/09	Transfert des résidents vers UV 4																									
29 Dépose lots techniques (SSI, électricité, ventilation)	11/09/2024	24/09/2024	10 J	0,00%	11/09	Dépose lots techniques (SSI, électricité, ventilation)																									
30 Remplacement Charpente / Couverture par troncçon de 6ml	25/09/2024	22/10/2024	20 J	0,00%	25/09	Remplacement Charpente / Couverture par troncçon de 6ml																									
31 Exutoires de désenfumage (Qté = 4)	23/10/2024	29/10/2024	5 J	0,00%	23/10	Exutoires de désenfumage (Qté = 4)																									
32 Repose lots techniques (DéTECTEURS COMBLES)	30/10/2024	14/11/2024	10 J	0,00%	30/10	Repose lots techniques (DéTECTEURS COMBLES)																									
33 Plâtre et finitions	30/10/2024	21/11/2024	15 J	0,00%	30/10	Plâtre et finitions																									
34 Isolation comble	22/11/2024	28/11/2024	5 J	0,00%	22/11	Isolation comble																									
35 Réception	29/11/2024	05/12/2024	5 J	0,00%	29/11	Réception																									
36 Travaux Zone UV 2	06/12/2024	18/03/2025	65 J	0,00%	06/12	Travaux Zone UV 2																									
37 Transfert des résidents vers UV 3	06/12/2024	12/12/2024	5 J	0,00%	06/12	Transfert des résidents vers UV 3																									
38 Dépose lots techniques (SSI, électricité, ventilation)	13/12/2024	07/01/2025	10 J	0,00%	13/12	Dépose lots techniques (SSI, électricité, ventilation)																									
39 Remplacement Charpente / Couverture par troncçon de 6ml	08/01/2025	04/02/2025	20 J	0,00%	08/01	Remplacement Charpente / Couverture par troncçon de 6ml																									
40 Exutoires de désenfumage (Qté = 4)	05/02/2025	11/02/2025	5 J	0,00%	05/02	Exutoires de désenfumage (Qté = 4)																									
41 Repose lots techniques (DéTECTEURS COMBLES)	12/02/2025	25/02/2025	10 J	0,00%	12/02	Repose lots techniques (DéTECTEURS COMBLES)																									
42 Plâtre et finitions	12/02/2025	04/03/2025	15 J	0,00%	12/02	Plâtre et finitions																									
43 Isolation comble	05/03/2025	11/03/2025	5 J	0,00%	05/03	Isolation comble																									
44 Réception	12/03/2025	18/03/2025	5 J	0,00%	12/03	Réception																									
45 Travaux Zone UV 1	19/03/2025	17/06/2025	65 J	0,00%	19/03	Travaux Zone UV 1																									
46 Transfert des résidents vers UV 2	19/03/2025	25/03/2025	5 J	0,00%	19/03	Transfert des résidents vers UV 2																									
47 Dépose lots techniques (SSI, électricité, ventilation)	26/03/2025	08/04/2025	10 J	0,00%	26/03	Dépose lots techniques (SSI, électricité, ventilation)																									
48 Remplacement Charpente / Couverture par troncçon de 6ml	09/04/2025	06/05/2025	20 J	0,00%	09/04	Remplacement Charpente / Couverture par troncçon de 6ml																									
49 Exutoires de désenfumage (Qté = 4)	07/05/2025	13/05/2025	5 J	0,00%	07/05	Exutoires de désenfumage (Qté = 4)																									
50 Repose lots techniques (DéTECTEURS COMBLES)	14/05/2025	27/05/2025	10 J	0,00%	14/05	Repose lots techniques (DéTECTEURS COMBLES)																									
51 Plâtre et finitions	14/05/2025	03/06/2025	15 J	0,00%	14/05	Plâtre et finitions																									
52 Isolation comble	04/06/2025	10/06/2025	5 J	0,00%	04/06	Isolation comble																									
53 Réception	11/06/2025	17/06/2025	5 J	0,00%	11/06	Réception																									
54 Travaux Zone Salle à manger - Cuisine	18/06/2025	16/09/2025	55 J	0,00%	18/06	Travaux Zone Salle à manger - Cuisine																									
55 Dépose lots techniques (SSI, électricité, ventilation)	18/06/2025	01/07/2025	10 J	0,00%	18/06	Dépose lots techniques (SSI, électricité, ventilation)																									
56 Démontage plafonds de cuisine	02/07/2025	15/07/2025	10 J	0,00%	02/07	Démontage plafonds de cuisine																									
57 Remplacement Charpente / Couverture par troncçon de 6ml	16/07/2025	26/08/2025	20 J	0,00%	16/07	Remplacement Charpente / Couverture par troncçon de 6ml																									
58 Reprise des plafonds coupe-feu sous charpente	27/08/2025	09/09/2025	10 J	0,00%	27/08	Reprise des plafonds coupe-feu sous charpente																									
59 Isolation comble	10/09/2025	16/09/2025	5 J	0,00%	10/09	Isolation comble																									
60 Réception finale	17/09/2025	23/09/2025	5 J	0,00%	17/09	Réception finale																									