

PLANNING PRÉVISIONNEL - CPAM - CALAIS - Phase DCE - 07/2025

MVParchitectes

	nov-24	déc-24	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	janv-27	févr-27		
ETUDES	Réunion de lancement de la mission		1																											
	DIAG / ESQ		1	2	3	4	5	6																						
	APS				1	2	3	4	5																					
	Réception diagnostic amiante avant travaux																													
	APD						1	2	3																					
	Autorisation urbanisme + délai d'instruction									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	PRO							1	2	3	4																			
	DCE								1	2																				
	Mise en ligne + réponse des entreprises										1	2	3	4	5	6	7	8	9											
	Analyse des offres														1	2														
	Négociatoin des offres															1														
	ACT + Commission + Attribution																1													
CHANTIER	Préparation des entreprises															1	2	3	4											
	Mise en sécurité ensemble des niveaux															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Intervention hors zone projet															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Aménagement R+1 / 1 240m²															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Curage R+1															1	2	3	4											
	Travaux de cloisonnements / Plafond																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Travaux CVC plomberie																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Travaux d'électricité : courants forts et faibles																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Travaux de revêtements de sols																	1	2	3	4	5	6							
	Travaux de revêtements muraux / peintures																		1	2	3	4	5	6						
	Opérations préalables à la réception																													
	Réception																													
	Levée des réserves																													
	Mise à disposition URSSAF																													
	Aménagement Rdc sup / 590m² + 300m²																													
	Curage Rdc supérieur																													
	Travaux de cloisonnements / Plafond																													
	Travaux CVC plomberie																													
	Travaux d'électricité : courants forts et faibles																													
	Travaux de revêtements de sols																													
	Travaux de revêtements muraux / peintures																													
	Opérations préalables à la réception																													
	Réception																													
	Levée des réserves																													
	Aménagement R+2 / 1 510m²																													
	Curage R+2																													
	Travaux de cloisonnements / Plafond																													
	Travaux CVC plomberie																													
	Travaux d'électricité : courants forts et faibles																													
	Travaux de revêtements de sols																													
	Travaux de revêtements muraux / peintures																													
	Opérations préalables à la réception																													
	Réception																													
	Levée des réserves																													