




N°		Nom de la tâche	Début	Fin	Tri 2, 2025				Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			Tri 1, 2026	
					Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév
1		MS - GENDARMERIE LA FOA	Lun 04/08/25	Mer 26/11/25												
2		OS de notification des travaux (à confirmer par MOA)	Lun 04/08/25	Lun 04/08/25												
3		Préparation de chantier	Mar 05/08/25	Lun 29/09/25												
4		Etudes	Mar 05/08/25	Lun 01/09/25												
5		Approvisionnement / fabrication locale	Mar 02/09/25	Lun 29/09/25												
6		Travaux	Mar 02/09/25	Lun 17/11/25												
7		Installation de chantier	Mar 02/09/25	Lun 08/09/25												
8		Dépose MS	Mar 09/09/25	Lun 22/09/25												
9		Terrassement	Mar 23/09/25	Lun 29/09/25												
10		Couche de forme	Mar 30/09/25	Mer 01/10/25												
11		Béton de propreté	Jeu 02/10/25	Lun 06/10/25												
12		Béton pour fondation	Mar 07/10/25	Lun 13/10/25												
13		Béton pour voile	Mar 14/10/25	Lun 27/10/25												
14		Drain	Mar 28/10/25	Jeu 30/10/25												
15		Remblaiement	Ven 31/10/25	Lun 03/11/25												
16		Clôture	Mar 04/11/25	Lun 10/11/25												
17		Repli de chantier	Mar 11/11/25	Lun 17/11/25												
18		Réception	Mar 11/11/25	Mer 26/11/25												
19		OPR	Mar 11/11/25	Mar 11/11/25												
20		Levée des réserves	Mer 12/11/25	Mar 25/11/25												
21		Réception	Mer 26/11/25	Mer 26/11/25												

