

Aménagement du bâtiment 1 du centre St Victor : calendrier prévisionnel																																								
N°	<div><div></div><div></div></div> Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	
1	<div><div></div><div></div></div>	Gros oeuvre																																						
2	<div><div></div><div></div></div>	installation base vie	5 jours																																					
3	<div><div></div><div></div></div>	Reprise plancher zone 2	15 jours																																					
4	<div><div></div><div></div></div>	Renforcement poutre bois	15 jours																																					
5	<div><div></div><div></div></div>	Ouvrages complémentaires	10 jours																																					
6	<div><div></div><div></div></div>																																							
7	<div><div></div><div></div></div>	Charpente couverture																																						
8	<div><div></div><div></div></div>	Préparation des supports	10 jours																																					
9	<div><div></div><div></div></div>	Réfection structures bois et zinguerie	15 jours																																					
10	<div><div></div><div></div></div>	Ouvrages complémentaires	10 jours																																					
11	<div><div></div><div></div></div>																																							
12	<div><div></div><div></div></div>	Plomberie																																						
13	<div><div></div><div></div></div>	Eau chaude sanitaire	20 jours																																					
14	<div><div></div><div></div></div>	Eau froide sanitaire	20 jours																																					
15	<div><div></div><div></div></div>	Evacuation des eaux usées	15 jours																																					
16	<div><div></div><div></div></div>	Appareils sanitaires	5 jours																																					
17	<div><div></div><div></div></div>																																							
18	<div><div></div><div></div></div>	CVC																																						
19	<div><div></div><div></div></div>	<i>Ventilation</i>																																						
20	<div><div></div><div></div></div>	Réseaux VMC	20 jours																																					
21	<div><div></div><div></div></div>	Terminaux	5 jours																																					
22	<div><div></div><div></div></div>	<i>Chauffage</i>																																						
23	<div><div></div><div></div></div>	Pompes de circulation	5 jours																																					
24	<div><div></div><div></div></div>	Radiateurs	10 jours																																					
25	<div><div></div><div></div></div>	Régulation	5 jours																																					
26	<div><div></div><div></div></div>																																							
27	<div><div></div><div></div></div>	Menuiseries intérieures																																						
28	<div><div></div><div></div></div>	Cloisons sèches 120/70	30 jours																																					
29	<div><div></div><div></div></div>	Cloisons sèches 98/48	10 jours																																					
30	<div><div></div><div></div></div>	Doublages	5 jours																																					
31	<div><div></div><div></div></div>	WC suspendus	5 jours																																					
32	<div><div></div><div></div></div>	Portes simple vantail	7 jours																																					
33	<div><div></div><div></div></div>	Combinaisons de serrures	10 jours																																					
34	<div><div></div><div></div></div>	quincaillerie et accessoires	5 jours																																					
35	<div><div></div><div></div></div>																																							
36	<div><div></div><div></div></div>	Peinture revêtements de sols																																						
37	<div><div></div><div></div></div>	Enduits/peintures	25 jours																																					
38	<div><div></div><div></div></div>	Sols souples	25 jours																																					
39	<div><div></div><div></div></div>																																							
40	<div><div></div><div></div></div>	CFO/CFA																																						
41	<div><div></div><div></div></div>	Tableaux divisionnaires	25 jours																																					
42	<div><div></div><div></div></div>	Câblage CFO/CFA	25 jours																																					
43	<div><div></div><div></div></div>	Goulottes et Terminaux	15 jours																																					
44	<div><div></div><div></div></div>	Eclairage de sécurité	10 jours																																					
45	<div><div></div><div></div></div>																																							
46	<div><div></div><div></div></div>	Metallerie Serrurerie																																						
47	<div><div></div><div></div></div>	Escalier hélicoidal	30 jours																																					