

Coordonnées du chargé d'affaires :

LE LAB
3/5, rue Roland Garros
41000 BLOIS

- M : +33 6 08 41 41 65
thierry.habert@bureauveritas.com

V. réf :
N. réf : RICT b n° 1
N° affaire : **18458947/1**
Mission(s) signée(s) : **L + LE + SEI + SH + STI + HAND +
[Autres]**

Chargé d'affaire : Thierry HABERT
Diffusé par : Thierry HABERT

Affaire :

BLOIS - accessibilité PMR 3J
tribunal
place de la République
41000 BLOIS

Destinataire :

SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE
Vincent LAMY
IMMEUBLE LE MATHIS
4 RUE LEON MAURIS
21077 DIJON CEDEX

**Rapport Initial de Contrôle
Technique**

tribunal

En date du 24/03/2023



Ce rapport comporte 26 pages dont une page de garde.

Annule, Remplace ou/et Complète le Rapport de conception révision 0 en date du 23/03/2023

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	3
2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE	4
3. DOCUMENTS EXAMINÉS	5
4. REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET	6
5. LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE	9

Mission / Chapitre / Intervention technique	Date d'envoi	Version
L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables		
<input checked="" type="checkbox"/> L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements	23/03/2023	V0
LE - Solidité des existants		
<input checked="" type="checkbox"/> LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants	23/03/2023	V0
SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH		
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie	23/03/2023	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques	23/03/2023	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques	23/03/2023	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques	23/03/2023	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques	23/03/2023	V0
<input checked="" type="checkbox"/> SEI-Cdt - Dispositions IN, TB, TM complémentaires du Code du travail.	23/03/2023	V0
HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées		
<input checked="" type="checkbox"/> HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées	23/03/2023	V0
[Autres] - mission connexe		
<input checked="" type="checkbox"/> Autre(s) - Point(s) Examiné(s) Spécifique(s)	23/03/2023	V0

1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX**Opération****Designation de l'opération : BLOIS - accessibilité PMR 3J - tribunal**

Agence	AG CONSTRUCTION NORMANDIE	Adresse chantier	place de la République
Service	CB0796233	Ville	BLOIS
N° de convention	18458947	Département	Loir-et-Cher
signée le	16/03/2023		
Début des travaux	01/12/2023	Valeur prévisionnelle des travaux	200000 €(HT)
Délai	3 mois		
Maître de l'Ouvrage	SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE IMMEUBLE LE MATHIS 4 RUE LEON MAURIS	Maître d'oeuvre	INGEMETRIE

Missions**Nature des missions confiées**

Suivant le contrat établi, notre prestation comprend l'exécution de l'ensemble des missions élémentaires mentionnées ci-dessous (se référer au contrat pour les modalités spécifiques de chaque mission)

L	Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables
LE	Solidité des existants
SEI	Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH
SH	Sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation
STI	Sécurité des personnes des bâtiments tertiaires (autres qu'ERP/IGH) et industriels
HAND	Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées
[Autres]	mission connexe

Etendue de la mission :

2 - DESCRIPTION SOMMAIRE DE L'OUVRAGE

Date de dépôt du permis de construire ou d'autorisation de travaux prise en compte (à défaut, référentiel applicable au) : 01/03/2023

- **CLASSEMENT REGLEMENTAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE**

de type W et L de 3ème catégorie

- **AFFECTATION DES LOCAUX**

tribunal

- **DESCRIPTION ARCHITECTURALE**

rdj, rdc, r+1, r+2, combles

- **DESCRIPTION DES PRINCIPES CONSTRUCTIFS**

sans modification structurelle

- **CONTRAINTES PARTICULIERES**

- liées au site : sans objet
- liées aux risques : sans objet
- liées au mode constructif : sans objet
- liées à l'occupation des locaux : public sensible

- **CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT EN FONCTION DES RISQUES**

sans objet

- **LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS**

sans objet

- **TECHNOLOGIE INNOVANTE**

sans objet

3 - DOCUMENTS EXAMINÉS

Emetteur / Documents examinés		Date de l'indice	Reçu le
SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE			
AVP_V1			17/03/2023
rapport diag HAND			17/03/2023

4 - REMARQUES GÉNÉRALES ET SYNTHÈSE DES AVIS FORMULÉS SUR LE PROJET

L'examen des documents de conception visés dans les pages précédentes dans le cadre des missions qui nous ont été confiées, appelle les observations suivantes :

- Les avis et observations formulés dans le présent rapport ne visent que les dispositions relatives aux fonctions et/ou aux ouvrages ou éléments d'ouvrage qui sont explicitement indiqués.
- Les avis formulés sur le projet ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés lors des phases ultérieures.
- Les plans d'exécution et notes de calculs des ouvrages, les dossiers techniques des matériaux, matériels et procédés constructifs mis en œuvre, seront à nous communiquer pour avis, avant début des travaux correspondants.
- Les entreprises devront nous préciser les modalités de leur autocontrôle concernant les vérifications techniques qui leur incombent (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, article R.125-19 du Code de la Construction et de l'Habitation).
- Notre mission ne comprend pas de contrôle en usine ou en atelier, sur les ouvrages ou parties d'ouvrage, et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction.

MISSION : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques

Objet / article de référence	Avis
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP	
Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement	
GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité	retour d'AT avec prescriptions du SDIS à transmettre
GN 8 - Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation	confirmer présence d'un flash raccordé au SSI dans le sanitaire PMR
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES	
Distribution intérieure et compartimentage	
CO 24 - Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteurs)	porte remplacée de la salle Jouin Rapetti à prévoir E30, PV feu à fournir
Sorties	
CO 46 - Portes des sorties de secours	pose d'un VIGIK sur l'accès escalier C R+1 : confirmer possibilité d'ouverture sur simple manoeuvre entre circulation vers escalier, sinon BBG vert + att. CO48
Escaliers	
CO 52 - Protection des escaliers et des ascenseurs	portes doubles de l'escalier C r+1 : PV EI30 à fournir portes doubles de l'escalier C r+1 : FP sur chaque vantail et sélecteur de fermeture à vérifier
AMENAGEMENTS INTERIEURS, DECORATION ET MOBILIER	
Revêtements	
AM 7 - Sols des dégagements non protégés et des locaux	PV de réaction au feu du tapis de sol dur à fournir

MISSION : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées

HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Objet / article de référence	Avis
ACCESSIBILITE DES ERP SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) EXISTANTES AUX PERSONNES HANDICAPEES	
Art.1 - Généralités	retour accord de l'autorité administrative sur le dossier à fournir non reprises dans les travaux : FC n°6, 11, 29, 30, 31 hors programme à confirmer
Art. 2 §I. - Cheminements extérieurs - usages attendus	entre entrée et portail principal : bande de guidage au sol jusqu'à l'entrée entre entrée et portail principal : signalétique ext. entre entrée et portail principal : réfection partielle sur 1.2m de large pour rvt dur continu
Art. 2 §II.2 - Caractéristiques dimensionnelles des	2 volées des escaliers ext. du parvis : éveil, nez de marche,

HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Objet / article de référence	Avis
cheminements accessibles extérieurs	1ères et dernières contremarches, mains courantes dépassantes de chaque coté
Art. 4 - Accès aux bâtiments ou aux installations	fournir accord dérogation pour passage depuis le cheminement arrière rdj pour remplacer la mise en œuvre d'un EPMR ou d'une rampe sur la façade principale accès arrière rdj, entrée sur rue : dispositif d'appel à mettre en conformité (visio, angle, hauteur, BIM) accès arrière rdj : taille de la haie sur le cheminement (1.2m passage libre) accès arrière rdj : remplacement grille caniveau par une grille avec fentes <2cm accès arrière rdj : reprise du rvt entre l'entrée sur rue et l'accès arrière rdj porte de l'accès arrière rdj : pente à 33% sur 10cm de long pour passer le ressaut porte de l'accès arrière rdj : remplacement de la poignée existante par un bâton maréchal porte de l'accès arrière rdj : remplacement paillason par tapis dur porte principale : remplacement poignée par bâton maréchal porte principale : réglage ferme porte pour effort <50N accueil tribunal pour enfants : remplacement visio avec BIM, position à valider (40cm d'un angle, hauteur en 0.9 et 1.3m) accueil tribunal pour enfants : présence d'une BIM à vérifier
Art. 5 - Accueil du public	accueil : vérifier présence d'une BIM
Art. 6 - Circulations intérieures horizontales	cheminement depuis l'accueil vers la salle de délibération : armoires à déplacer pour retrouver 120cm de passage libre 1ère porte sur le cheminement depuis l'accueil vers la salle de délibération : déplacement du contrôle d'accès à moins de 40cm d'un angle et à hauteur entre 0.9 et 1.3m 1ère porte sur le cheminement depuis l'accueil vers la salle de délibération : remplacer la poignée par un bâton maréchal
Art. 7 - Circulations intérieures verticales - généralités	escalier C du rdj au R+2 : éveil, nez, 1ères et dernières contremarches, prolongement des mains courantes accès escalier C au r+1 : remplacement portes doubles par porte avec vantail principal >0.8m + poignée type bâton maréchal
Art. 7.2 - Ascenseurs et EPMR	travaux dans les ascenseurs hors projet ascenseur central (rdj, rdc, etc.) : déplacement du bouton d'appel à 50cm d'un angle, entre 0.9 et 1.3m, en relief + mettre en palce une signalisation visuelle et sonore. ascenseur central : signalisations d'étage (quel niveau) et directionnelles (pour indiquer l'ascenseur) à mettre en œuvre
Art. 10 - Portes, portiques et sas	salle Jouin Rapetti : remplacement portes doubles par porte avec vantail principal >0.8m + poignée type bâton maréchal en attente accord dérogation pour portes non remplacées des bureaux étage R+1 et combles pour zone publique accompagnée
Art. 12 - Sanitaires	sanitaire PMR : suppression porte, dièdre dans le bon sens, U de refermeture, dépose de la joue du plan vasque, siphon déporté sanitaire PMR : enlever aussi le cadre de la porte pour permettre d'avoir 0.9m de passage
Art. 16 - Etablissement recevant du public assis	salle d'audience civile et correctionnelle : remplacement poignée par bâton maréchal salle d'audience civile et correctionnelle : balisage au sol pour 3 places PMR salle d'audience : prévoir BIM cour d'assises : remplacement poignée existant par bâton maréchal cour d'assises : vérifier BIM cour d'assises : balisage au sol pour 3 places PMR 6 groupes de marches dans la cour d'assises : à traiter (éveil, nez, contremarche) espace jurés de la cour d'assises : en attente accord dérogation, installation visioconférence entre la salle des jurés et la cour d'assises escalier vers espace jurés de la cour d'assises : à traiter (nez, éveil, 1ères et dernières contremarches) + 1 main courante dépassante de chaque coté

HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées

Objet / article de référence	Avis
	salle des délibération : en attente accord demande de dérogation pour portes doubles dont principale < 80cm

MISSION : [Autres] - mission connexe

Autre(s) - Point(s) Examiné(s) Spécifique(s)

Objet / article de référence	Avis
Généralités	réception : délivrance de l'att. HAND par l'intervenant BUREAU VERITAS Construction

Vous voudrez bien confirmer par courrier, la prise en compte des observations formulées.

Pour contribuer à l'obtention d'une meilleure qualité de votre ouvrage,
nous sommes à votre disposition pour participer à une réunion de mise au point générale.

5 - LISTE DES POINTS EXAMINÉS PAR CHAPITRE

Codes utilisés associés à nos avis

La signification des codes utilisés dans nos missions est la suivante :

AF : Favorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la limite des précisions fournies par ces documents, ne préjuge pas des avis qui pourront être émis lors des phases ultérieures.

AP : A préciser

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Cet avis présente un caractère suspensif : il y aura lieu de fournir les précisions complémentaires demandées, faute de quoi notre avis deviendra défavorable.

OB : Observations

Les dispositions prévues dans les documents examinés peuvent générer un ou plusieurs des aléas techniques visés dans nos missions. Cet avis présente un caractère défavorable et sera maintenu dans notre rapport final de contrôle technique en l'absence de prise en compte.

SO : Sans Objet

L'indication Sans Objet s'applique aux articles réglementaires qui ne sont pas concernés par certaines dispositions ou lorsqu'ils ne comprennent pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité.

HM : Hors mission

L'examen des dispositions prévues dans les documents ne relève pas des missions qui nous ont été confiées. Cet examen peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

PM : Pour Mémoire

L'indication Pour Mémoire s'applique aux articles réglementaires qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours.

Mission : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables

Chapitre : L - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Les textes techniques de caractère normatif suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ;- Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ;- Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.
---------------------	---

Aucun avis n'a été formulé sur les points examinés de ce chapitre

Mission : LE - Solidité des existants**Chapitre : LE - Solidité des ouvrages et éléments d'équipements existants**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : Les textes techniques de caractère normatif suivants : <ul style="list-style-type: none">- Normes françaises, y compris les normes transposant en France les normes européennes ;- Avis Techniques, DTA, cahiers du CSTB type CPT ;- Les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités.
---------------------	--

Chapitre : LE V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC L'ETAT DES EXISTANTS			
SOLIDITE DES EXISTANTS		AF	
EXAMEN DES TRAVAUX DE RENFORCEMENT		SO	

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-CC - Sécurité des personnes hors incendie**

Textes de référence	Les textes techniques de caractères normatifs suivants : <ul style="list-style-type: none">- Article R.134-59 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) - Garde-corps et fenêtres basses- Norme NF P 01-012 (juillet 1988) pour les garde-corps et rampes d'escalier de caractère définitif- Norme NF E 85-015 (avril 2008) concernant les moyens d'accès permanents des lieux de travail- Articles R.4214-5 et R.4214-6 du code du travail relatifs aux ouvrants en élévation ou en toiture et aux parois transparentes
---------------------	---

Chapitre : SEI-CC V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
	OUVRANTS ET PAROIS TRANSPARENTES		SO

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-IN - Dispositions constructives et moyens de secours - vérifications techniques**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires - Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements du type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples - Arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif aux Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux - Article R 4215 à R4215 - 17 du code du travail relatif à la conformité des installations électriques au code du travail
---------------------	---

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES ERP			
	Classement des établissements		
	GN 1 - Classement des établissements	PM	
	GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux	PM	
	GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux	PM	
	Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement		
	GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité	AP	1-retour d'AT avec prescriptions du SDIS à transmettre
	GN 5 - Etablissement comportant des locaux de types différents	PM	
	GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux	PM	
	GN 7 - Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur	PM	
	GN 8 - Principes fondamentaux de conception et d'exploitation d'un établissement pour tenir compte des difficultés rencontrées lors de l'évacuation	OB	1-confirmer présence d'un flash raccordé au SSI dans le sanitaire PMR
	GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants	PM	
	GN 10 - Application du règlement aux établissements existants	PM	
	Contrôles des établissements		
	GN 11 - Notification des décisions	PM	
	GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction	PM	
	Travaux		
	GN 13 - Travaux dangereux	PM	
	Normalisation		
	GN 14 - Conformité aux normes - Essais de laboratoires	PM	

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES ERP DU 1ER GROUPE			
Généralités			
GE 1 - Objet		PM	
Contrôles des établissements			
GE 2 - Dossier de sécurité		PM	Le dossier de sécurité (selon R123-22- PC, AdT), doit comprendre une notice présentant la ou les solutions retenues, par niveau, pour l'évacuation des personnes en tenant compte des handicaps
GE 3 - Visite de réception		PM	
GE 4 - Visites périodiques		PM	
GE 5 - Avis relatif au contrôle de la sécurité		PM	
Vérifications techniques			
GE 6 - Généralités		PM	
GE 7 - Vérifications techniques assurées par des personnes ou organismes agréés		PM	
GE 8 - Types de vérifications (organismes agréés)		PM	
GE 9 - Rapports de vérifications (organismes agréés)		PM	
GE 10 - Rapports de vérifications (techniciens compétents)		PM	
DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES			
Conception et desserte des bâtiments		SO	
Isolement par rapport aux tiers		SO	
Résistance au feu des structures		SO	
Couvertures		SO	
Façades		SO	
Distribution intérieure et compartimentage			
CO 24 - Caractéristiques des parois verticales et des portes (cloisonnement traditionnel et secteurs)		OB	1-porte remplacée de la salle Jouin Rapetti à prévoir E30, PV feu à fournir
Locaux non accessibles au public, locaux à risques particuliers		SO	
Conduits et gaines		SO	
Dégagements		SO	
Sorties			
CO 46 - Portes des sorties de secours		OB	1-pose d'un VIGIK sur l'accès escalier C R+1 : confirmer possibilité d'ouverture sur simple manoeuvre entre circulation vers escalier, sinon BBG vert + att. CO48
Escaliers			
CO 52 - Protection des escaliers et des ascenseurs		AP	1-portes doubles de l'escalier C r+1 : PV EI30 à fournir

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
			2-portes doubles de l'escalier C r+1 : FP sur chaque vantail et sélecteur de fermeture à vérifier
	Espaces d'attente sécurisés	SO	
	Tribunes et gradins	SO	
AMENAGEMENTS INTERIEURS, DECORATION ET MOBILIER			
	Généralités		
	AM 1 - Généralités	PM	Comportement au feu s'exprimant en euro classe (produits de construction en majeure partie) ou en catégorie (matériaux d'aménagement, décoration, gros mobilier)
	Revêtements		
	AM 2 - Produits et matériaux de parois	PM	
	AM 7 - Sols des dégagements non protégés et des locaux	OB	1-PV de réaction au feu du tapis de sol dur à fournir
	Eléments de décoration	SO	
	Tentures, portières, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables	SO	
	Gros mobilier, agencement principal, aménagements de planchers légers surélevés	SO	
	Eléments à vocation décorative	SO	
DESENFUMAGE			
	Objet - principes - application	SO	
MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE			
	Généralités		
	MS 1 - Différents moyens de secours	PM	
	MS 2 - Dispositions particulières	PM	
	MS 3 - Documents à fournir	PM	
	Moyens d'extinction		
	MS 4 - Différents moyens d'extinction	PM	
	Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau	SO	
	Branchements et canalisations	SO	
	Robinets d'incendie armés	SO	
	Colonnes sèches	SO	
	Colonnes en charge	SO	
	Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle	SO	
	Déversoirs ponctuels	SO	
	Eléments de construction irrigués	SO	
	Appareils mobiles et moyens divers	SO	

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
	Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs pompiers	SO	
	Service de sécurité d'incendie	SO	
	Système de sécurité incendie (SSI)	SO	
	Système de détection incendie	SO	
	Système de mise en sécurité incendie (SMSI)	SO	
	Système d'alarme	SO	
	Entretien et consignes d'exploitation		
	MS 68 - Entretien	PM	
	MS 69 - Consignes d'exploitation	PM	
	Système d'alerte	SO	
	Entretien, vérifications et contrôles	SO	
	DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE L - SALLES A USAGE D'AUDITION, DE CONFERENCES, DE REUNIONS, DE SPECTACLES OU A USAGES MULTIPLES - Arrêté du 5 février 2007 modifié (type L)		
	Généralités (à l'établissement)	SO	
	Construction (à l'établissement)	SO	
	Dégagements (à l'établissement)	SO	
	Moyens de secours (à l'établissement)	SO	
	Généralités (aux salles)	SO	
	Dégagements (aux salles)	SO	
	Aménagements (aux salles)	SO	
	Désenfumage (aux salles)	SO	
	Moyens de secours (aux salles)	SO	
	Mesures applicables aux installations de projection et aux équipements techniques de régie	SO	
	Installations en régie ou local de projection	SO	
	Installations de projection dans la salle	SO	
	Mesures applicables aux espaces scéniques	SO	
	Espaces scéniques isolables	SO	
	Espaces scéniques intégrés	SO	
	Espace scénique adossé fixe	SO	
	Généralités (locaux annexes)	SO	
	Construction (locaux annexes)	SO	
	Moyens de secours (locaux annexes)	SO	
	DISPOSITIONS PARTICULIERES ETABLISSEMENTS TYPE W - ADMINISTRATIONS, BANQUES, BUREAUX - arrêté du 21 avril 1983		

Chapitre : SEI-IN V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
modifié			
Généralités		SO	
Construction		SO	
Dégagements		SO	
Désenfumage		SO	
Moyens de secours et consignes		SO	

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

Chapitre : SEI-TB - Thermique, gaz, grandes cuisines - vérifications techniques

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">- Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires- Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements du type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples
---------------------	---

Aucun avis n'a été formulé sur les points examinés de ce chapitre

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-EL - Electricité - Eclairage - vérifications techniques**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires - Arrêté du 5 février 2007 modifié relatif aux établissements du type L - Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou à usages multiples - Arrêté du 21 avril 1983 modifié relatif aux Etablissements du type W - Administrations, banques, bureaux
---------------------	--

Chapitre : SEI-EL V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
INSTALLATIONS ELECTRIQUES			
	Généralités		
	EL 1 - Objectifs	PM	
	EL 3 - Définitions	PM	
	Maintenance, exploitation et vérifications		
	EL 18 - Maintenance, exploitation	PM	
	EL 19 - Vérifications techniques	PM	
	Installations temporaires		
	EL 20 - Généralités	PM	
	EL 22 - Installations de dépannage	PM	
INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE			
	Généralités		
	EC 1 - Objectifs	PM	
	EC 2 - Règles générales	PM	
	EC 3 - Définitions des différents éclairages	PM	
	EC 4 - Documents à fournir (Cf EL 2)	PM	
	Eclairage de sécurité		
	EC 14 - Exploitation	PM	
	EC 15 - Vérifications	PM	

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH**Chapitre : SEI-TM - Ascenseurs - Escaliers mécaniques - vérifications techniques**

Textes de référence | Les textes techniques de caractères normatifs suivants :

- Code de la construction et de l'habitation (R.143-1 à R.143-47) - Arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et arrêtés complémentaires

Chapitre : SEI-TM V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS			
Ascenseurs			HM
Entretien et vérifications			
AS 8 - Entretien des ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants			PM
AS 9 - Vérifications techniques des ascenseurs			PM
AS 10 - Vérifications techniques des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants			PM
AS 11 - Autres obligations de l'exploitant			PM

Mission : SEI - Sécurité des personnes dans les ERP ou IGH

Chapitre : SEI-Cdt - Dispositions IN, TB, TM complémentaires du Code du travail.

Aucun avis n'a été formulé sur les points examinés de ce chapitre

Mission : HAND - Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées**Chapitre : HAND - Accessibilité des constructions aux personnes handicapées**

Textes de référence	<p>Les textes techniques de caractères normatifs suivants :</p> <p>Arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, modifié par arrêté du 18 septembre 2012</p> <p>Arrêté du 8 décembre 2014 (modifié par l'arrêté du 28 avril 2017) fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 164-1 à R. 164-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public modifié par arrêté du 27 février 2019</p> <p>Arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement, modifié par arrêté du 27 février 2019</p>
---------------------	--

Chapitre : HAND V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
	ACCESSIBILITE DES ERP SITUES DANS UN CADRE BATI EXISTANT ET DES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC (IOP) EXISTANTES AUX PERSONNES HANDICAPEES		
	Art.1 - Généralités		OB 1-retour accord de l'autorité administrative sur le dossier à fournir 2- non reprises dans les travaux : FC n°6, 11, 29, 30, 31 hors programme à confirmer
	Art. 2 §I. - Cheminements extérieurs - usages attendus		AP 1-entre entrée et portail principal : bande de guidage au sol jusqu'à l'entrée 2-entre entrée et portail principal : signalétique ext. 3-entre entrée et portail principal : réfection partielle sur 1.2m de large pour rvt dur continu
	Art. 2 §II.2 - Caractéristiques dimensionnelles des cheminements accessibles extérieurs		AP 1-2 volées des escaliers ext. du parvis : éveil, nez de marche, lères et dernières contremarches, mains courantes dépassantes de chaque coté

Chapitre : HAND V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
Art. 4 - Accès aux bâtiments ou aux installations			OB 1-fournir accord dérogation pour passage depuis le cheminement arrière rdj pour remplacer la mise en œuvre d'un EPMR ou d'une rampe sur la façade principale 2accès arrière rdj, entrée sur rue : dispositif d'appel à mettre en conformité (visio, angle, hauteur, BIM) 3accès arrière rdj : taille de la haie sur le cheminement (1.2m passage libre) 4accès arrière rdj : remplacement grille caniveau par une grille avec fentes <2cm 5accès arrière rdj : reprise du rvt entre l'entrée sur rue et l'accès arrière rdj 6-porte de l'accès arrière rdj : pente à 33% sur 10cm de long pour passer le ressaut 7-porte de l'accès arrière rdj : remplacement de la poignée existante par un bâton maréchal 8-porte de l'accès arrière rdj : remplacement paillason par tapis dur 9-porte principale : remplacement poignée par bâton maréchal 10-porte principale : réglage ferme porte pour effort <50N 11-accueil tribunal pour enfants : remplacement visio avec BIM, position à valider (40cm d'un angle, hauteur en 0.9 et 1.3m) 12-accueil tribunal pour enfants : présence d'une BIM à vérifier
Art. 5 - Accueil du public			AP 1-accueil : vérifier présence d'une BIM
Art. 6 - Circulations intérieures horizontales			AP 1-cheminement depuis l'accueil vers la salle de délibération : armoires à déplacer pour retrouver 120cm de passage libre 2-1ère porte sur le cheminement depuis l'accueil vers la salle de délibération : déplacement du contrôle d'accès à moins de 40cm d'un angle et à hauteur entre 0.9 et 1.3m 3-1ère porte sur le cheminement depuis l'accueil vers la salle de délibération : remplacer la poignée par un bâton maréchal
Art. 7 - Circulations intérieures verticales - généralités			AP 1-escalier C du rdj au R+2 : éveil, nez, lères et dernières contremarches, prolongement des mains courantes 2accès escalier C au r+1 : remplacement portes doubles par porte avec vantail principal >0.8m + poignée type bâton maréchal

Chapitre : HAND V0	Points examinés	Dispositions prévues	Avis
Art. 7.2 - Ascenseurs et EPMR			OB 1- travaux dans les ascenseurs hors projet 2-ascenseur central (rdj, rdc, etc.) : déplacement du bouton d'appel à 50cm d'un angle, entre 0.9 et 1.3m, en relief + mettre en palce une signalisation visuelle et sonore. 3-ascenseur central : signalisations d'étage (quel niveau) et directionnelles (pour indiquer l'ascenseur) à mettre en œuvre
Art. 10 - Portes, portiques et sas			OB 1-salle Jouin Rapetti : remplacement portes doubles par porte avec vantail principal >0.8m + poignée type bâton maréchal 2- en attente accord dérogation pour portes non remplacées des bureaux étage R+1 et combles pour zone publique accompagnée
Art. 12 - Sanitaires			OB 1-sanitaire PMR : suppression porte, dièdre dans le bon sens, U de refermeture, dépose de la joue du plan vasque, siphon déporté 2- sanitaire PMR : enlever aussi le cadre de la porte pour permettre d'avoir 0.9m de passage
Art. 16 - Etablissement recevant du public assis			OB 1-salle d'audience civile et correctionnelle : remplacement poignée par bâton maréchal 2-salle d'audience civile et correctionnelle : balisage au sol pour 3 places PMR 3- salle d'audience : prévoir BIM 4-cour d'assises : remplacement poignée existant par bâton maréchal 5-cour d'assises : vérifier BIM 6-cour d'assises : balisage au sol pour 3 places PMR 7-6 groupes de marches dans la cour d'assises : à traiter (éveil, nez, contremarche) 8- espace jurés de la cour d'assises : en attente accord dérogation, installation visioconférence entre la salle des jurés et la cour d'assises 9-escalier vers espace jurés de la cour d'assises : à traiter (nez, éveil, lères et dernières contremarches) + 1 main courante dépassante de chaque coté 10- salle des délibération : en attente accord demande de dérogation pour portes doubles dont principale<80cm

Mission : [Autres] - [Autres]**Chapitre : Autre(s) - Point(s) Examiné(s) Spécifique(s)**

Chapitre : Autre(s) V0 Points examinés		Dispositions prévues		Avis	
Généralités				AP	1-réception : délivrance de l'att. HAND par l'intervenant BUREAU VERITAS Construction

Copie(s) à :
INGEMETRIE
PRESENTS