

**PLANNING PREVISIONNEL**  
**Projet BIOPCA - Travaux CVC pour l'aménagement de laboratoires (C2 – IUT Génie Chimique) - Université de Caen Normandie**



DCE Unique - 07-2025

Mois		juil-25				août-25				sept-25				oct-25				nov-25				déc-25			
Semaines	Délais	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
DCE complet																									
Publication du DCE																									
Consultation	6																								
Transmission des offres au MOE	1																								
Analyse des offres	1																								
RAO	1																								
Validation RAO DPL + DCP	1																								
Courrier de rejet	1																								
Notification au titulaire	1																								
TRAVAUX	Délais de travaux									sept-25			oct-25				nov-25				déc-25				
										S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
Etudes d'exécution	4																								
Délais d'approvisionnement (a confirmer)	12																								
Phase 1 - RDC	8																								
Travaux d' Extraction et Captation																									
Dépose de l'existant	1																								
Hotte	1																								
Ventilation autoclave et local frigos	1																								
Extracteur compris gaines et réseaux	2																								
Raccordements et régulation	2																								
Mise en service	1																								
Travaux de compensation																									
UTA	1																								
Réseaux, diffuseurs et accessoires	2																								
Raccordements, régulation et mise en service	1																								
Travaux de Production Chaud/Froid	2																								
Travaux de Plomberie	1																								
Travaux de Fluides Médicaux	1																								
Travaux d'Electricité-Automatisme	3																								
Travaux de Gros-Œuvre et Second Œuvre (percements, étanchéité, coffre CF, garde-corps, etc.)	6																								
Mise en service Phase 1																									
Phase 2 - 1er étage	7																								
Travaux de sorbonnes et armoires ventilées																									
Déconnexion et mise en sécurité	1																								
Sorbonnes	2																								
Extraction et aéraulique	2																								
Raccordements et régulation	1																								
Armoires ventilées compris réseaux et ventilateur	2																								
Travaux de compensation sorbonnes																									
Dépose de l'existant	1																								
UTA compris supportage	2																								
Réseaux, diffuseurs et accessoires	1																								
Raccordements, régulation et mise en service	3																								
Travaux de Production Chaud/Froid	2																								
Travaux d'Electricité-Automatisme	3																								
Travaux de Gros-Œuvre et Second Œuvre (percements, étanchéité, capotage, coffre CF, garde-corps, etc.)	5																								
Mise en service Phase 2																									

Page 1