

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Travail	Tri 2, 2025			Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			Tri 1, 2026				
							Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar		
0		Planning MS Proj	133 jours	Mer 23/07/25	Mer 18/02/26	1 722 hr														
1																				
2		1 CONSULTATION	47 jours	Mer 23/07/25	Ven 10/10/25	0 hr														
3		2 APPROVISIONNEMENT	32 jours	Lun 20/10/25	Mer 03/12/25	224 hr														
4		3 Réunion de lancement	3 jours	Lun 20/10/25	Mer 22/10/25	0 hr														
5		4 TRAVAUX AMICALE 6S	35 jours	Jeu 30/10/25	Jeu 18/12/25	245 hr														
6		5 TRAVAUX SSOL STERILISATION 2S	20 jours	Lun 03/11/25	Lun 01/12/25	140 hr														
7		6 Déménagement Ssol Sté vers Amicale	10 jours	Ven 19/12/25	Ven 09/01/26	70 hr														
8		7 Déménagement Ssol HE vers SSOL Sté	10 jours	Lun 12/01/26	Ven 23/01/26	70 hr														
9		8 CHAMBRE FROIDE Ssol He	10 jours	Lun 26/01/26	Ven 06/02/26	70 hr														
10		9 TRAVAUX LOCAL GAZ	37 jours	Lun 03/11/25	Mer 24/12/25	259 hr														
11		10 TRAVAUX LOCAL STUPEFIANTS SSOL HE	36 jours	Lun 27/10/25	Mar 16/12/25	252 hr														
12		11 TRAVAUX SSOL HE PHARMACIE	31 jours	Lun 03/11/25	Mar 16/12/25	217 hr														
13		12 OPR	20 jours	Jeu 15/01/26	Mer 11/02/26	140 hr														
14		13 Contrôle technique	5 jours	Jeu 12/02/26	Mer 18/02/26	35 hr														

Projet : Planning MS Proj Date : Ven 11/07/25	Tâche		Récapitulatif du projet		Tâche manuelle		Début uniquement		Échéance	
	Fractionnement		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement		Avancement	
	Jalon		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Tâches externes		Progression manuelle	
	Récapitulative		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalons externes			