

Dossier Photo ETT-50202

Commentaires

ETT : déplacement de l'ETT en aval du pont car présence d'un panneau (évolution du MIM entre la visite et la pose)
 Coffret EDF : posé sur le même accotement car pas de réseau présent à l'emplacement demandé - réalisation du passage en encorbellement nécessaire et pose d'1 seule L1T (pas de place au niveau du PDL)
 Dalle maintenance : pose d'une dalle de 3*2 suite présence d'un tapis pour la GBA - Le MOF confirme la réalisation de la maintenance.

Données de localisation

Département	Martinique (972)	Nombre de voie contrôlée	2	
Commune	Schoelcher	Type d'opération et N° VDP associé	Déploiement Martinique	-
Axe concerné	RN2	VLA de l'ET / VLA SR <i>NB : Si plusieurs SR indiquer la VLA pour tous</i>	70	70
Sens de circulation	Fort de France vers Saint Pierre	Coordonnées GPS du site et PK/PR	14.614104 / -61.097012	004+020
Nombre de voie sur l'axe	2	Sens de détection de l'ET	ELOI - Eloignement	


Distances caractéristiques travaux

Valeur relevée sur site à la fin des travaux				Commentaires
Distance bord d'équipement (ET) - bande de rive		3,03		
Distance bord d'équipement (ET) - glissière		1,98		
Type glissière	Largeur fonct. (ml)	GBA	0,6	
Long. Amont (ml) / Aval		15	50	
Autres				

Référence des documents

Numéro de DT	2022082902741DCF	Numéro de DICT	2022090101001D
--------------	------------------	----------------	----------------

CARTOGRAPHIE FINALE



PHOTOS AVANT TRAVAUX

Date de la (les) photo (s)

28/11/2022

Inclure photos horodatées pour l'ensemble de la zone avant travaux, permettant de comprendre les décalages entre le DQE et le DGD. S'y inclure y indiquant la date à laquelle celle (s)-ci a (ont) été prise (s)




PHOTOS APRES TRAVAUX (SENS DE CIRCULATION)

Date de la (les) photo (s)

30/11/2022

Inclure photos horodatées pour l'ensemble de la zone après travaux, permettant de comprendre les décalages entre le DQE et le DGD. S'y inclure y indiquant la date à laquelle celle (s)-ci a (ont) été prise (s)



PHOTOS APRES TRAVAUX (SENS INVERSE DE CIRCULATION)

Date de la (les) photo (s)

30/11/2022

Si non horodatée :

Inclure photos horodatées, sous d'ensemble de la zone après travaux.

laquelle celle (s)-ci a (ont) été prise (s)

Distance ETT/GBA : 1,98 mètres



PHOTOS DES REVETEMENTS DE SOL (DALLE DE PROPRETE, TAPIS ANTIVEGETATION, ...)

Date de la (les) photo (s)

29/11/2022

Si non horodatée :

Inclure photos horodatées des divers revêtements posés avec des dispositifs permettant d'en vérifier les dimensions

celle (s)-ci a (ont) été prise (s)

Dalle préfabriquée
3*2



PHOTOS DU BUSAGE (+ TETES DE SECURITES), DU MASSIF (AVEC FOUILLE), DU MUR DE SOUTÈNEMENT, DE LA DALLE BETON, (OU CAILLEBOTIS), etc...

Date de la (les) photo (s)

29/11/2022

Inclure photos horodatées des ouvrages de génie civil réalisés avec des dispositifs permettant d'en vérifier les dimensions. Si non horodatée (s),



PHOTOS DES TRANCHÉES, REFECTIONS, CHAMBRES ET PDL (+ CS POUR ETFR)

Date de la (les) photo (s)

29/11/2022

Inclure plusieurs photos horodatées

Si non horodatée (s), merci de compléter la case "Date de la (les) photo (s)" en y indiquant la date à laquelle celle (s)-ci a (ont) été prise (s).



Type ET	N° ET	Date de création	Version
ETT	50202	2/1/2023	1.0

N° dépt	972	Commune	Schoelcher
---------	-----	---------	------------

Detail des quantités estimatives					
N° Prix	Libellé	Unité	Quantités commandées	Quantités réalisées	Commentaires
Vie du parc					
Fourniture					
A.1.1	Fourniture et pose ETP (visuel et mât standard)	U		0	
A.1.2	Fourniture et pose ETP (visuel et mât fragilisé)	U		0	
A.1.3	Visuel pour ETP (le prix comprend la fourniture et l'installation ainsi que tous les éléments associés)	U		0	
A.1.4	Fourniture d'un module chargé de détecter les véhicules et du calcul de leur vitesse suite à dégradations	U		0	
A.1.5	Fourniture d'un module chargé d'afficher la vitesse calculée et/ou un texte suite à dégradations	U		0	
Etude					
B.1.1	Visite d'un site et étude de faisabilité (hors ETP et ETS)	U		0	Déjà facturé MOF1
B.1.2	Réalisation du DOE	U	1	1	
B.1.3	Etude d'implantation d'un ETP	U		0	
B.1.4	Mise à jour du DOE	U		0	
B.1.5	visite de site pour ETS	U		0	
Travaux					
B.2.1	Massif	m²	2,00475	2,00475	
B.2.2	Réutilisation d'un massif existant	U		0	
B.2.3	Dalle de propreté	m²	9	9	
B.2.4	Mur de soutènement	m²		0	
B.2.5	Chambre de tirage L0T, Tampon 250 kN	U		0	
B.2.6	Chambre de tirage L1T, Tampon 250 kN	U	2	1	
B.2.7	Chambre de tirage L2T, Tampon 250 kN	U		0	
B.2.8	Chambre de tirage L3T, Tampon 250 kN	U		0	
B.2.9	Chambre de tirage K1C, Tampon 400 kN	U		0	
B.2.10	Chambre de tirage K2C, Tampon 400 kN	U		0	
B.2.11	Mise à niveau de chambres existantes	U		0	
B.2.12	Verrouillage de chambre de tirage	U	2	1	
B.2.13	Garde-corps	ml		0	
B.2.14	Ilot de protection pour mât	U		0	
B.2.15	Arceau de sécurité	U		0	
B.2.16	Pose d'une nouvelle glissière de sécurité CE	ml		0	
B.2.17	Plus-value pose écran moto	ml		0	
B.2.18	Prolongement d'une glissière de sécurité NF/CE existante	ml		0	
B.2.19	Renforcement de glissière de sécurité NF/CE existante	ml		0	
B.2.20	Réparation de glissière NF ou CE	ml		0	
B.2.21	Dépose d'une glissière	ml		0	
B.2.22	Réalisation marquage au sol	ml		0	
B.2.23	Effacement marquage au sol	ml		0	
B.2.24	Busage (avec têtes de sécurité) jusqu'à 600 mm	ml		0	
B.2.25	Busage (avec têtes de sécurité) à partir de 600 mm	ml		0	
B.2.26	Tranchée en terrain naturel, y compris en terrains rocheux	ml	15	15	
B.2.27	Tranchée sous chaussée ou trottoir	ml	0	30	Encorbellement
B.2.28	Fourniture et tirage de câbles dans fourreaux existant	ml	3	3	Remontée ETT
B.2.29	Fonçage	ml		0	
B.2.30	Forage dirigé	ml		0	
B.2.31	Réfection de chaussée ou de trottoir à l'identique	m²		0	
B.2.32	Fourniture et pose d'une paire de boucle de détection pour ETR ou ETPN	U		0	
B.2.33	Balisage lourd sur autoroute, sur présentation d'un devis du gestionnaire de voirie (pour vie du parc ou maintenance)	U		0	
B.2.34	Dépose de câble dans fourreaux existants	ml	0	30	Encorbellement
B.2.35	Terrassement en déblais sur tout type de terrain	m³		0	
B.2.36	Potelet	U		0	
B.2.37	Potelet amovible	U		0	
B.2.38	Dispositif anti-végétation	m²		0	
B.2.39	Dépose de coffret énergie	U		0	
B.2.40	Dépose d'ouvrage (préfabriqué ou coulé)	m³		0	
B.2.41	Intervention sur site avec nacelle	U		0	
B.2.42	Plus value pour mutualisation d'intervention	U		0	
B.2.43	Intervention sur site dans le cas d'une mise en sécurité	U		0	
B.2.44	Remblayage pour les murs de soutènement	m³		0	
B.2.45	Déblaiement derrière le mur de soutènement	m³		0	
B.2.46	Elaboration et validation des notes de calculs, par type d'ouvrage et par type d'ET	U		0	
B.2.47	Test de chaussée amiantée	U		0	
Opérations sur les ET					
B.3.1	Pose d'un ET (sur nouveau massif ou massif existant), hors ETVM et ETP	U	1	1	
B.3.2	Dépose d'un ET (hors ETVM et ETS)	U		0	
B.3.3	Retournement d'un ET	U		0	
B.3.4	Modernisation ETD en ETD2F	U		0	
B.3.5	Modernisation d'un ETD en double sens (ETD2S)	U		0	
B.3.6	Dépose isolée d'un équipement associé (garde corps, arceau, potelet)	U		0	
B.3.7	Remise en état d'un site	U		0	
B.3.8	Déplacement capacité de contrôle ETT (DROM)	U			
B.3.9	Changement d'affectation d'un ETED	U			
B.3.10	Changement de véhicule d'un ETED	U			
B.3.11	Dépose provisoire d'un ETED	U			
B.3.12	Dépose d'un ETED	U			
B.3.13	Dépose définitive d'un ETED	U			
B.3.14	Pose d'un ETVM	par mât		0	
B.3.15	Dépose d'un ETVM	par mât		0	
B.3.16	Destruction des éléments non-électroniques d'un ET (sous ensembles liés aux radars/ hors ouvrages de génie civil)	Kg		0	
B.3.17	Fourniture et pose boîte gel pour réparation de câble FT	U		0	
B.3.18	Fourniture et pose d'une boîte de jonction électrique	U		0	
B.3.19	Fourniture et pose d'un disjoncteur	U		0	
B.3.20	Plus value raccordement ETP à un réseau électrique	U		0	
B.3.21	Pose d'un ETS sur un nouveau massif ou massif existant (prix unitaire par panneau, mise à jour DOE, massif non compris)	U		0	
B.3.22	Dépose d'un ETS (prix unitaire par panneau, remise en état des lieux non compris)	U		0	
B.3.23	Fourniture et pose de panonceau	U		0	
B.3.24	Plus-value pour dépose de plus d'un ETS associés à un même ET (prix unitaire par panneau)	U		0	
B.3.25	Remplacement de visuel y compris destruction de l'ancien et recyclage	U		0	
B.3.26	Remplacement de panonceau y compris destruction de l'ancien et recyclage	U		0	
B.3.27	Configuration ou reconfiguration de routeurs	U		0	
B.3.28	Destruction de routeurs	U		0	
Réseaux					
B.4.1	Création de ligne électrique, y compris le raccordement sur site (NFC 15100)	U	1	1	
B.4.2	Raccordement sur site sans création de ligne électrique (NFC 15100)	U		0	
B.4.3	Recherche de défaut sur ligne électrique	U		0	
B.4.4	Réparation ligne électrique	U		0	
C – Entretien du parc					
Maintenance corrective ET					
C.2.1	Intervention sur site suite à panne ou dégradation (avec véhicule d'intervention conforme à la réglementation)	par intervention		0	
C.2.2	Vérification d'installation sur site d'un ET (ETD, ETD2F, ETR, ETPN, ETT)	par intervention		0	
C.2.3	Vérification réglementaire des ETVM (vérification périodique ou primitive après réparation)	U		0	
C.2.4	Plus-value pour intervention sur borne ETVM supplémentaire (point entrée et sortie lors de la même intervention)	par intervention		0	
C.2.5	Plus-value intervention de nuit	par intervention		0	
C.2.6	Intervention sur site suite à panne ou dégradation pour les ETT de type L (intervention de nuit lors de fermeture du duplex de l'ADU, L)	par intervention		0	
C.2.7	Intervention de géomètre	U		0	
C.2.8	Unité de consommable (prix de chaque consommable établi en début de marché)	U			
C.2.9	Fauchage	m²		0	
C.2.10	Elagage	m²		0	
C.2.11	Intervention sur site ETS	par intervention		0	
C.2.12	Sécurisation de la logette	U		0	
D – Travaux sur devis					
D.1.1	Ouvrier	H		0	
D.1.2	Technicien	H		0	
D.1.3	Ingénieur	H		0	
D.1.4	Déplacement en outre mer depuis la métropole	Pers/Déplac		0	
D.1.5	Transport en outre mer de lots de pièces détachées en avion	U			
D.1.6	Transport en outre mer de lots de pièces détachées en bateau	U			

Signature

SUIVI DES MODIFICATIONS CRV

<i>Date</i>	<i>Version</i>	<i>Modification</i>	<i>Auteur</i>	<i>Vérificateur</i>
02/01/2023	1	Création	TJA	JGE