

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																																										
					J	S	L	M	V	D	M	J	S	L	M	V	D	M	J	S	L	M	V	D	M	J	S	L	M	V	D	M	J	S	L	M	V	D	M	J	S	L	M	V	D	
1	DIDDI - FLEURY LES AUBRAIS	70 jours	Lun 01/09/25	Ven 05/12/25																																										
2	Notification marché	1 jour	Lun 01/09/25	Lun 01/09/25	2	Notification marché																																								
3	Dépose plan de retrait	1 jour	Lun 08/09/25	Lun 08/09/25	3	Dépose plan de retrait																																								
4	Instruction plan de retrait	23 jours	Mar 09/09/25	Jeu 09/10/25	4	Instruction plan de retrait																																								
5	Approvisionnements / installation base de vie	5 jours	Lun 06/10/25	Ven 10/10/25	5	Approvisionnements / installation base de vie																																								
6	Confinements / zone d'approche RdC et R+1	10 jours	Lun 13/10/25	Ven 24/10/25	6	Confinements / zone d'approche RdC et R+1																																								
7	Retrait cloisons amiantés et plinthes	5 jours	Lun 27/10/25	Ven 31/10/25	7	Retrait cloisons amiantés et plinthes																																								
8	Retrait enduits murs et colle plinthes	5 jours	Lun 03/11/25	Ven 07/11/25	8	Retrait enduits murs et colle plinthes																																								
9	Retrait dalle de sol + colle	5 jours	Lun 10/11/25	Ven 14/11/25	9	Retrait dalle de sol + colle																																								
10	Mesures première restitution zone amiante	3 jours	Lun 17/11/25	Mer 19/11/25	10	Mesures première restitution zone amiante																																								
11	Déconfinement zones désamiantage	3 jours	Jeu 20/11/25	Lun 24/11/25	11	Déconfinement zones désamiantage																																								
12	Mesures fin travaux après déconfinement	3 jours	Mar 25/11/25	Jeu 27/11/25	12	Mesures fin travaux après déconfinement																																								
13	Confinement plomb zone chaufferie	1 jour	Jeu 20/11/25	Jeu 20/11/25	13	Confinement plomb zone chaufferie																																								
14	Dépose tuyau plomb chafferie	1 jour	Ven 21/11/25	Ven 21/11/25	14	Dépose tuyau plomb chafferie																																								
15	Restituion zone plomb chaufferie	3 jours	Lun 24/11/25	Mer 26/11/25	15	Restituion zone plomb chaufferie																																								
16	Confinement plomb zone garage fosse	1 jour	Jeu 20/11/25	Jeu 20/11/25	16	Confinement plomb zone garage fosse																																								
17	Dépose accessoires porte coulissante garage	1 jour	Ven 21/11/25	Ven 21/11/25	17	Dépose accessoires porte coulissante garage																																								
18	Restitution zone plomb garage	3 jours	Lun 24/11/25	Mer 26/11/25	18	Restitution zone plomb garage																																								
19	Déconfinement zones plomb	1 jour	Jeu 27/11/25	Jeu 27/11/25	19	Déconfinement zones plomb																																								
20	Réception travaux dépollution	1 jour	Ven 28/11/25	Ven 28/11/25	20	Réception travaux dépollution																																								
21	Repli des installations	5 jours	Lun 01/12/25	Ven 05/12/25	21	Repli des installations																																								