



SOCOTEC REUNION
IMMEUBLE MEGA, Z.I. KAWENI

97600 MAMOUDZOU
Tél. : (+33)2.69.61.20.21
Fax : (+33)2.69.61.04.21

Sécurité & protection de la santé

N/Réf : 23460/24/901

Affaire suivie par : Emmanuel QUINQUIS
Tél. : -(B); 06 15 27 63 56(M)
E-mail : emmanuel.quinquis@socotec.com

Dossier n° : 2106MAYU1000007 1000
Réhabilitation et extension du Collège Ylang-Ylang
Quartier Kavani
97625 KANI-KELI

M. Ibrahim-Ben ABDALLAH
RECTORAT DE MAYOTTE
Division des Constructions Scolaires
BP 76
97600 MAMOUDZOU

A MAMOUDZOU, le 07/10/2024

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint le Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé concernant le projet cité en référence à diffuser aux entreprises.

Vous voudrez bien nous faire part de vos commentaires éventuels sur ce document.

Ce document comporte l'indice de révision n° 1 suite à la dernière version du DCE.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout renseignement utile.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le coordonnateur SPS

Autres destinataires	Fax et Email
ALGOE CONSULTANTS - Assistant maître d'ouvrage : M. Nizar HAJAR	- nizar.hajar@algoe.fr
ALGOE CONSULTANTS - Assistant maître d'ouvrage : M. Hubert DUBOIS	- AlgoeGYMN_INT_KAWENI_M24642@algoe.fr
ALGOE CONSULTANTS - Chef d'établissement : Collège Ylang-Ylang Kani-Kéli ADRESSE GENERIQUE	- AlgoeKANI-KELI_M24638@algoe.fr
L'ATELIER ARCHITECTES - Maître d'oeuvre : M. Daniel PARDO	- daniel.pardo@latelier-archi.fr

Mission de coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé

Réhabilitation et extension du Collège Ylang-Ylang

Quartier Kavani
97625 KANI-KELI

Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé Mission CSPS : Catégorie 1



INDICE	DATE	MODIFICATIONS	RÉDACTION
0	26/08/2024	PGC du 26/08/2024	Emmanuel QUINQUIS
1	07/10/2024	PGC du 07/10/2024	Emmanuel QUINQUIS

Maître d'ouvrage	RECTORAT DE MAYOTTE Tél. : . Fax :	Division des Constructions Scolaires BP 76 97600 MAMOUDZOU
Assistant maître d'ouvrage	ALGOE CONSULTANTS Tél. : 0269 62 11 37 Fax :	Immeuble Soibaha 8 Place du Marché 97600 MAMOUDZOU
Maître d'œuvre Mandataire	L'ATELIER ARCHITECTES Tél. : . Fax :	18 Rue Marindrini 97600 MAMOUDZOU
OPPBTP	OPPBTP Tél. : 0140 31 64 00 Fax : 0140 30 57 97	1 rue Heyrault 92660 BOULOGNE-BILLANCOURT
CARSAT ou CRAMIF	CSSM Tél. : 0639692693 Fax : 0269 61 18 80	Service Prévention Place Mariage BP 84 97600 MAMOUDZOU
Inspection du travail	DEETS Tél. : 0269 61 16 57 Fax : 0269 61 03 37	BP 174 3bis rue Mahabou 97600 MAMOUDZOU
COORDONNATEUR SPS	SOCOTEC REUNION IMMEUBLE MEGA, Z.I. KAWENI Tél. : (+33)2.69.61.20.21 Fax : (+33)2.69.61.04.21	97600 MAMOUDZOU

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER	8
1.1. Liste des intervenants.....	8
1.2. Liste des lots.....	8
1.3. Elaboration du PGC.....	8
1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration	9
1.4. Document harmonisé d'organisation des livraisons en sécurité.....	9
1.4.1. Planification et organisation des livraisons.....	9
2. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU SITE	10
2.1. Réseaux existants aériens et/ou enterrés.....	10
2.1.1. ouvrages enterrés.....	10
2.1.2. Réseaux enterrés	10
2.1.3. Consignes pour les livraisons.....	10
2.2. Activité à l'intérieur du site.....	10
2.2.1. Site existant en activité pendant les travaux	10
2.3. Matériaux dangereux.....	11
2.3.1. Matériaux amiantés et Revêtements contenant du plomb	11
3. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION	12
3.1. Mise en oeuvre des protections collectives	12
3.1.1. Protections en rives de planchers	12
3.1.2. Protection des trémies et réservations	12
3.2. Plan d'installation de chantier.....	12
3.2.1. Plan d'installation de chantier.....	12
3.3. Fermeture chantier	13
3.3.1. Clôture de chantier extérieure et signalisation	13
3.3.2. Clôture de chantier intérieure et signalisation	13
3.4. Identification des personnes autorisées.....	13
3.4.1. Identification du personnel	13
3.4.2. Visites de chantier par des tiers.	13
3.5. Circulations des véhicules	13
3.5.1. Accès des véhicules et stationnement	13
3.5.2. Voirie de chantier stabilisée	14
3.6. Circulations horizontales des piétons	14
3.6.1. Cheminement piéton	14
3.7. Circulations verticales des piétons	14
3.7.1. Tour d'escalier et escalier provisoire	14
3.8. Nettoyage et évacuation des déchets	14
3.8.1. Bennes à gravais et déchets	14
3.8.2. Acheminement des déchets vers les bennes.....	14
3.9. Stockage et entreposage	15
3.9.1. Zones de stockage des matériaux et matériels.....	15
3.10. Réseaux de distribution en énergie.....	15

3.10.1.	Installations de distribution électrique	15
3.10.2.	Installations d'éclairage	15
3.10.3.	Entretien des installations électriques	15
3.10.4.	Points d'eau et d'évacuation.....	16
4.	MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES	17
4.1.	Travaux de démolition	17
4.1.1.	Mesures de démolition	17
4.2.	Travaux de terrassement généraux.....	17
4.2.1.	Démarches préalables.....	17
4.3.	Travaux en rive de plancher - Protections collectives	17
4.3.1.	Conception des protections collectives	17
4.3.2.	Procédure de dépose des protections collectives	18
4.4.	Travaux de charpente	18
4.4.1.	Montage et assemblage de la charpente	18
4.5.	Travaux de couverture industrielle.....	18
4.5.1.	Filet de protection en sous-face	18
4.6.	Travaux en hauteur	18
4.6.1.	Travaux de grande hauteur	19
5.	MESURES GENERALES DE SALUBRITE	20
5.1.	VRD primaires.....	20
5.1.1.	Alimentations énergie, fluides et évacuation	20
5.2.	Installations de chantier - Cantonnements.....	20
5.2.1.	Modalités d'organisation	20
5.2.2.	Entretien des installations	20
6.	ORGANISATION DES SECOURS	21
6.1.	Moyens d'alerte.....	21
6.1.1.	Téléphone.....	21
6.1.2.	Consignes de sécurité	21
6.2.	Moyens de secours	21
6.2.1.	Sauveteurs secouristes du travail	21
6.2.2.	Matériel de secours	21
7.	MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS	22
7.1.	Diffusion des documents.....	22
7.1.1.	PGC.....	22
7.1.2.	PPSPS.....	22
7.2.	Concertation et information entre les entreprises	22
7.2.1.	Déclaration de sous-traitance.....	22
7.2.2.	Travailleurs indépendants et locatiers.....	22
7.2.3.	Présence de personnel étranger	22
7.3.	Coordonnateur SPS	23
7.3.1.	Rôle du coordonnateur	23
7.3.2.	Recueil de chantier.....	23
7.3.3.	Registre journal	23
8.	ANNEXES	24

8.1. En cas d'accident Erreur ! Signet non défini.

1. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER

1.1. Liste des intervenants

La liste des entreprises titulaires de lots retenues par le Maître d'Ouvrage et des sous-traitants déclarés par les titulaires de lot, ainsi que leur effectif et leur nombre total, sont portés et tenus à jour au titre du Plan Général de Coordination lorsqu'il n'a pas été possible de les renseigner totalement à la date d'envoi de la déclaration préalable.

Le Coordonnateur établissant le Plan Général de Coordination avant la nomination des entreprises, le présent article renvoie au chapitre 1 du Registre Journal où les éléments visés ci-dessus sont tenus à jour régulièrement.

1.2. Liste des lots

N° - Lot attribué	Entreprise (Titulaire / Sous-traitant)	Adresse	Téléphone Télécopie Email
01 - VRD,			
02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage			
03 - Equipements sportifs			
04 - Electricité, Courant Fort, Courant Faible			
05 - Menuiseries extérieures Aluminium			
06 - Finitions			
07 - Plomberie, CVC, ECS			

1.3. Elaboration du PGC

Dispositifs prévus	A la charge de
1.3.1. Etat d'avancement de l'affaire lors de l'élaboration	
Le plan général de coordination initial (indice 0) est élaboré pour l'intégrer au dossier de consultation des entreprises.	Maître d'Ouvrage

1.4. Document harmonisé d'organisation des livraisons en sécurité

Document harmonisé d'organisation des livraisons en sécurité (DHOL)

Dispositifs prévus	A la charge de
1.4.1. Planification et organisation des livraisons	
L'entreprise affectera une personne à la planification et organisation des livraisons	Tous Corps d'Etats

2. SUGGESTIONS LIEES A LA CONFIGURATION ET AUX CARACTERISTIQUES DU SITE

2.1. Réseaux existants aériens et/ou enterrés

Dispositifs prévus	A la charge de
2.1.1. ouvrages enterrés	
<p>L'entreprise devra respectée :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les réponses aux DT et/ou aux DICT incluant le cas échéant les réponses aux demandes de mise hors tension, • les plans et, le cas échéant, les recommandations spécifiques au chantier issues des DT et des DICT et fournis par le responsable du projet ou par les exploitants des ouvrages. 	01 - VRD,
2.1.2. Réseaux enterrés	
Présence de réseaux concessionnaires jusqu'en pénétration du bâtiment existant	01 - VRD,
L'entreprise devra respecter : les réponses aux DT et/ou aux DICT incluant le cas échéant les réponses aux demandes de mise hors tension, les plans et, le cas échéant, les recommandations spécifiques au chantier issues des DT et des DICT et fournis par le responsable du projet ou par les exploitants des ouvrages.	01 - VRD,
2.1.3. Consignes pour les livraisons	
L'entreprise se rapprochera du chef d'établissement afin de connaître les contraintes de livraison dans l'établissement.	Entreprise Concernée

2.2. Activité à l'intérieur du site

Dispositifs prévus	A la charge de
2.2.1. Site existant en activité pendant les travaux	
L'établissement est en activité, les entreprises s'organiseront pour éviter de perturber le fonctionnement de l'établissement notamment en matière de bruit et poussières.	Entreprise Concernée
L'emprise des travaux sera systématiquement séparé de l'activité de l'établissement par des clôtures de chantier.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture,

Dispositifs prévus	A la charge de
	Bardage

2.3. Matériaux dangereux

Dispositifs prévus	A la charge de
2.3.1. Matériaux amiantés et Revêtements contenant du plomb	
Le rapport de diagnostic Plomb ne nous a pas été communiqué.	Maître d'Ouvrage
Le rapport de diagnostic Amiante ne nous a pas été communiqué.	Maître d'Ouvrage

3. MESURES GENERALES D'ORGANISATION ET DE COORDINATION

3.1. Mise en oeuvre des protections collectives

Dispositifs prévus	A la charge de
3.1.1. Protections en rives de planchers	
Lorsque les planchers sont en élévation, les protections collectives devront être mises en place avant la réalisation des planchers de façon à assurer la sécurité des travailleurs.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
3.1.2. Protection des trémies et réservations	
Les trémies et réservations seront équipées par des protections provisoires et devront être installées de façon à être suffisamment résistantes (ex: garde-corps), celles-ci devront comporter une lisse supérieure à 1m, une lisse intermédiaire et une plinthe.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage

3.2. Plan d'installation de chantier

Dispositifs prévus	A la charge de
3.2.1. Plan d'installation de chantier	
<p>En phase préparatoire, l'entreprise fournira son plan d'installation de chantier à soumettre à l'accord du maître d'œuvre, au chef d'établissement et du coordonnateur SPS.</p> <p>Sur ce plan figureront notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'accès du chantier - La zone des cantonnements et bureaux de chantier - les clôtures de chantier - Les entrées du bâtiment (des bâtiments) - Les voies de circulation - Les zones de stationnement - Les zones de stockage - L'implantation de la ou des grue(s) de chantier - L'implantation des armoires de distribution électrique. - Les points d'eau - La zone pour les bennes à déchets. 	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
Le plan guide d'installation de chantier, établi par le maître d'oeuvre, est joint au DCE pour donner les indications aux entreprises du schéma d'organisation à suivre	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage

3.3. Fermeture chantier

Dispositifs prévus	A la charge de
3.3.1. Clôture de chantier extérieure et signalisation	
La clôture est due par le lot gros-œuvre. Elle sera installée au démarrage des travaux de terrassements généraux et complétera les clôtures existantes le cas échéant. L'objectif étant de séparer l'activité du chantier de celle de l'établissement scolaire.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
Un portail fermant à clefs sera installé pour l'accès des véhicules. L'accès piéton se fera par un portillon indépendant du portail d'entrée des véhicules.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
3.3.2. Clôture de chantier intérieure et signalisation	
Les zones de travaux mitoyennes avec les locaux existants seront séparées des locaux en activité par des cloisons provisoires.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
Des pancartes d'interdiction d'accès seront affichées sur les portes éventuelles de communication de ces cloisons. Les portes devront fermer à clé pour interdire l'accès aux tiers l'accès au chantier.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage

3.4. Identification des personnes autorisées

Dispositifs prévus	A la charge de
3.4.1. Identification du personnel	
Le personnel sera identifié par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les vêtements, des badges ou avec le nom de l'entreprise sur les vêtements de travail ou autre.	Tous Corps d'Etats
3.4.2. Visites de chantier par des tiers.	
Les visites de chantier par des tiers sont interdites, sauf accord préalable du Maître d'Ouvrage et du Maître d'œuvre.	Tous Corps d'Etats

3.5. Circulations des véhicules

Dispositifs prévus	A la charge de
3.5.1. Accès des véhicules et stationnement	

Dispositifs prévus	A la charge de
L'accès des véhicules d'entreprises dans la zone du chantier à proximité du bâtiment doit être restreint aux seuls véhicules de livraisons et véhicules ateliers pour laisser toute aisance aux manutentions et mises en oeuvre.	Tous Corps d'Etats
3.5.2. Voirie de chantier stabilisée	
La voie d'accès du chantier sera remise en état autant que de besoin pendant toute la durée du chantier sur demande du CSPS ou du Maître d'Œuvre.	01 - VRD,

3.6. Circulations horizontales des piétons

Dispositifs prévus	A la charge de
3.6.1. Cheminement piéton	
Les déplacements devront se faire sur des cheminements « pieds propres » en matériaux d'apport et nivelés pour éviter les torsions des pieds et risques de chutes. Les cheminements « pieds propres » seront aménagés jusqu'aux installations de cantonnements et entrées du bâtiment et seront entretenus autant que de besoin.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage

3.7. Circulations verticales des piétons

Dispositifs prévus	A la charge de
3.7.1. Tour d'escalier et escalier provisoire	
L'entreprise installera un escalier provisoire pour permettre l'accès en toiture.	03 - Equipements sportifs

3.8. Nettoyage et évacuation des déchets

Dispositifs prévus	A la charge de
3.8.1. Bennes à gravois et déchets	
La centralisation commune des déchets n'est pas prévue sur cette opération. Chaque entreprise doit l'évacuation des ses propres déchets vers les déchetteries agréées.	Tous Corps d'Etats
3.8.2. Acheminement des déchets vers les bennes	

Dispositifs prévus	A la charge de
Chaque entreprise gardera la charge d'acheminer ses déchets jusqu'aux bennes. Les déchets ne seront pas stockés à l'intérieur des bâtiments.	Tous Corps d'Etats

3.9. Stockage et entreposage

Dispositifs prévus	A la charge de
3.9.1. Zones de stockage des matériaux et matériels	
Les zones de stockages seront balisées et identifiées par les entreprises utilisatrices et paraîtront sur le plan d'installation de chantier.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage

3.10. Réseaux de distribution en énergie

Dispositifs prévus	A la charge de
3.10.1. Installations de distribution électrique	
Des coffrets de distribution équipés de PC seront installés sur chaque niveau et ne devront pas être distants de plus de 25m de tout point du bâtiment.	04 - Electricité, Courant Fort, Courant Faible
Depuis le tableau général, l'entreprise installera : 1 tableau placé au plus près de la zone cantonnement qui restera en place pour toute la durée du chantier. 1 armoire pied de grue et 1 armoire au pied de chaque bâtiment pour les branchements de distribution qui sont à la charge du lot électricité	04 - Electricité, Courant Fort, Courant Faible
3.10.2. Installations d'éclairage	
L'entreprise assurera l'éclairage provisoire d'ambiance des halls d'entrées, des cages d'escaliers et des communs. Cette installation se fait à l'avancement du gros-œuvre. Ces installations seront complétées d'un éclairage de secours pour parer aux risques de chutes en cas de coupure de courant dans les cages d'escaliers, les halls d'entrées et sous-sols.	04 - Electricité, Courant Fort, Courant Faible
3.10.3. Entretien des installations électriques	
La maintenance technique, le remaniement des installations de distribution et d'éclairage, ainsi que les réparations suite à dégradation, seront réalisées par les entreprises de gros-œuvre et d'électricité sur leurs installations respectives.	04 - Electricité, Courant Fort, Courant Faible

Dispositifs prévus	A la charge de
3.10.4. Points d'eau et d'évacuation	
L'entreprise de gros-œuvre assurera l'alimentation et l'évacuation des installations de chantier ainsi que les points d'eau extérieurs pour les bâtiments.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
1 robinet de puisage sur réceptacle sera prévu dans les bâtiments pour les besoins des lots secondaires.	07 - Plomberie, CVC, ECS

4. MESURES DE COORDINATION PARTICULIERES

4.1. Travaux de démolition

Dispositifs prévus	A la charge de
4.1.1. Mesures de démolition	
Avant le démarrage de la démolition, le maître d'oeuvre fera consigner les installations électriques et fluide existantes.	Maître d'OEuvre
Il est rappelé que les diagnostics amiante et plombs sont à réaliser avant tout travaux de démolition	Maître d'Ouvrage

4.2. Travaux de terrassement généraux

Dispositifs prévus	A la charge de
4.2.1. Démarches préalables	
Avant démarrage des travaux l'entreprise établira sa DT et ses DICT, copie des réponses sera transmise au coordonnateur et au maître d'oeuvre. Les réseaux concernés seront matérialisés sur site par l'entreprise.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
Il est rappelé que préalablement aux DICT des entreprises, le Maître d'Ouvrage doit réaliser les DT et transmettre le numéro de téléservice aux entreprises concernées.	Maître d'Ouvrage

4.3. Travaux en rive de plancher - Protections collectives

Dispositifs prévus	A la charge de
4.3.1. Conception des protections collectives	
Les protections collectives (garde-corps, platelages...) doivent être conçues par l'entreprise de sorte que les travaux puissent toujours se réaliser à l'intérieur des protections collectives jusqu'à ce qu'elles puissent être enlevées.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
Le type de protections collectives envisagés par l'entreprise seront préalablement soumises au Maître d'oeuvre et au CSPS pour avis afin de s'assurer de leurs pérennité le temps des travaux.	Entreprise Concernée

Dispositifs prévus	A la charge de
Dès la fin du GO et avant les travaux de façade, Le Maître d'Oeuvre fera niveler compacter les rives et abords du bâtiment pour faciliter la circulation des engins et l'installation des échafaudages pour les travaux de façade.	Maître d'Oeuvre
4.3.2. Procédure de dépose des protections collectives	
<p>Si pour une tâche déterminée une entreprise doit déposer un élément ou l'ensemble de la protection collective, celle-ci devra :</p> <ul style="list-style-type: none"> - prévenir l'entreprise ayant mis en place la protection - avertir le personnel susceptible de travailler dans la zone concernée - assurer la continuité de la sécurité par un autre moyen qui devra être défini dans son PPSPS - établir la protection collective à la fin des travaux - faire constater à l'entreprise responsable que la repose a été effectuée. <p>En cas de carence, le coordonnateur SPS demandera au Maître d'Ouvrage de faire intervenir l'entreprise de gros-œuvre pour remettre en état les protections collectives, les frais correspondants seront imputés à la charge de l'entreprise responsable.</p>	Entreprise Concernée

4.4. Travaux de charpente

Dispositifs prévus	A la charge de
4.4.1. Montage et assemblage de la charpente	
Les zones de montage ou reprise de la charpente devront être balisées avec interdiction à toutes personnes étrangères à l'entreprise de pénétrer dans la zone.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage

4.5. Travaux de couverture industrielle

Dispositifs prévus	A la charge de
4.5.1. Filet de protection en sous-face	
Les filets de sous-face seront posés sur toute l'emprise des zones de pose, leur dépose se fera après fermeture complète de la toiture.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage

4.6. Travaux en hauteur

Dispositifs prévus	A la charge de
4.6.1. Travaux de grande hauteur	
Sous réserve de la résistance des planchers, l'usage de nacelles ou échafaudages sera privilégié pour les travaux en hauteur. Les zones de travail seront préalablement débarassées et les zones présentant un risque de chute d'objet seront protégées au sol ou balisées pour en détourner les passages.	Entreprise Concernée

5. MESURES GENERALES DE SALUBRITE

5.1. VRD primaires

Dispositifs prévus	A la charge de
5.1.1. Alimentations énergie, fluides et évacuation	
Tous les réseaux doivent être opérationnels pour la mise en place des installations de cantonnements au démarrage du chantier. Les installations sanitaires doivent pouvoir être raccordées à l'égout. En cas d'impossibilité, une fosse septique à vidanger sera installée, l'accès pour le camion pompe sera prévu.	Maître d'Ouvrage

5.2. Installations de chantier - Cantonnements

Dispositifs prévus	A la charge de
5.2.1. Modalités d'organisation	
Les installations collectives de chantier comprenant : sanitaires, vestiaires et réfectoire, sont à la charge du lot GROS-OEUVRE pour toute la durée du chantier pour un effectif moyen de "12" personnes. Les installations comprennent un bungalow séparé pour les réunions de chantier organisées par le maître d'oeuvre. L'alimentation et le branchement électrique pour toutes les installations dans la base vie sont assurés par l'entreprise de gros-œuvre. Les installations sont mises en place au démarrage du chantier sur la plate-forme de la base vie. Elles seront prévues pour accueillir, si besoin, du personnel féminin.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
Ces installations devront s'adapter en permanence à l'effectif du chantier.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
5.2.2. Entretien des installations	
L'entreprise de gros-œuvre assurera, dès le début du chantier et pour toute sa durée, le nettoyage quotidien des WC, vestiaires, réfectoires et le nettoyage hebdomadaire du bureau du chantier. Il sera également pourvu au renouvellement des consommables (papier hygiénique, savon, essuie-mains).	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage
Pour garantir un entretien régulier et soigné, l'entreprise souscrira un contrat avec une entreprise de nettoyage, les frais seront réglés suivant les dispositions des clauses communes du maître d'ouvrage. L'entretien des installations complémentaires est à la charge des entreprises concernées.	02 - Gros Oeuvre, Charpente, Couverture, Bardage

6. ORGANISATION DES SECOURS

6.1. Moyens d'alerte

Dispositifs prévus	A la charge de
6.1.1. Téléphone	
Les numéros de téléphones d'urgence ainsi que les consignes d'appel des secours sont à afficher dans le bureau de chantier. Les principaux numéros à appeler sont le 15 et le 18 pour le téléphone fixe et le 112 pour les téléphones mobiles.	Entreprise Concernée
6.1.2. Consignes de sécurité	
Les consignes de sécurité de chaque entreprise seront précisées dans les PPSPS. Les entreprises préciseront si elles ont des secouristes du travail dans leurs équipes. En cas d'accident :- les secours sont appelés immédiatement. - L'entreprise préviendra le jour même la CARSAT, l'Inspection du travail (DIRECCTE), l'O.P.P.B.T.P et le coordonnateur sécurité.	Entreprise Concernée

6.2. Moyens de secours

Dispositifs prévus	A la charge de
6.2.1. Sauveteurs secouristes du travail	
Les secouristes du travail seront identifiés par un signe distinctif.	Entreprise Concernée
6.2.2. Matériel de secours	
Chaque entreprise disposera d'une trousse de premier secours pour son personnel.	Tous Corps d'Etats

7. MODALITES DE COOPERATION ENTRE INTERVENANTS

7.1. Diffusion des documents

Dispositifs prévus	A la charge de
7.1.1. PGC	
Le Maître d'Ouvrage diffuse à l'ensemble des titulaires de lot le Plan Général de Coordination (PGC) et ses différents additifs. Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS.	Maître d'Ouvrage
7.1.2. PPSPS	
Le titulaire d'un lot diffuse à chacun de ses sous-traitants le PGC, ainsi que son propre PPSPS. Les PPSPS sont à disposition de l'ensemble des intervenants.	Entreprise Concernée

7.2. Concertation et information entre les entreprises

Dispositifs prévus	A la charge de
7.2.1. Déclaration de sous-traitance	
Les titulaires de lots et leurs sous-traitants doivent informer le coordonnateur de leur intention de sous-traiter tout ou partie de leur lot au moins 30 jours avant intervention (ou 8 jours dans certains cas) en précisant les coordonnées des/du sous-traitant/s permettant l'organisation des inspections communes et la production du PPSPS pour chaque sous-traitant.	Entreprise Concernée
7.2.2. Travailleurs indépendants et locatiers	
Les travailleurs indépendants participeront à une inspection commune préalable et remettront un PPSPS avant le début des travaux.	Entreprise Concernée
Sauf exception précisée ci-avant, les locatiers ou locateurs interviendront sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Ils ne sont pas soumis à l'inspection commune préalable mais ils doivent appliquer les dispositions prévues pour l'entreprise donneuse d'ordre.	Entreprise Concernée
7.2.3. Présence de personnel étranger	
En cas de présence de personnel étranger ne parlant pas ou parlant mal le français : personnel	Entreprise Concernée

Dispositifs prévus	A la charge de
employé dans l'entreprise, en sous-traitance ou entreprise mandataire, l'entreprise devra assurer la présence permanente sur le chantier d'un interprète pour permettre la transmission des consignes de sécurité.	

7.3. Coordonnateur SPS

Dispositifs prévus	A la charge de
7.3.1. Rôle du coordonnateur	
Le coordonnateur ne saurait être un agent de sécurité ni un animateur de sécurité. Il est le gestionnaire de la coactivité des risques (des interfaces des entreprises simultanées ou successives), les entrepreneurs restent pleinement responsables de leurs obligations à l'égard de leurs salariés.	Entreprise Concernée
7.3.2. Recueil de chantier	
Le recueil de chantier est un extrait du registre journal du coordonnateur, il est à disposition dans bureau de chantier et consultable par l'ensemble des intervenants. Il contient la liste des intervenants, la copie des observations et notifications du coordonnateur aux différents intervenants.	Coordonnateur SPS
7.3.3. Registre journal	
Une copie des notes d'observation est diffusée par courriel à l'ensemble des intervenants (ex: MOA, MOE et entreprises concernées).	Coordonnateur SPS

8. ANNEXES

8.1. En cas d'accident

OPPBTP

EN CAS D'ACCIDENT

APPELEZ LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL QUI APRÈS AVOIR EXAMINÉ LA VICTIME VOUS DEMANDERA D'APPELER LES SECOURS.

TÉLÉPHONEZ AU :

A partir d'un téléphone portable, composez le

18 POMPIERS OU **15** SAMU **112**

ou au :

... Et dites :

- 1 ICI CHANTIER**
À (commune ou arrondissement)
N° RUE
EN FACE DE
TÉLÉPHONE
- 2 PRÉCISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT**
Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
ET LA POSITION DU BLESSÉ : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une fouille...
ET S'IL Y A NÉCESSITÉ DE DÉGAGEMENT
- 3 SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSÉS ET LEUR ÉTAT**
Par exemple : 3 ouvriers blessés dont 1 saigne beaucoup et 1 ne parle pas.
- 4 DÉCRIVEZ L'INTERVENTION DU SECOURISTE**
Par exemple : bouche à bouche, bouche à bouche avec massage cardiaque externe, etc.
- 5 FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS** Envoyez quelqu'un à ce point pour guider les secours.
- 6 NE RACCROCHEZ PAS LE PREMIER** Faites répéter le message.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL DE L'UNITÉ DE TRAVAIL

Une liste à jour mentionnant les noms des Sauveteurs Secouristes du Travail doit être affichée sur le chantier.

Ceux-ci sont reconnaissables par le logo placé sur leur casque.

