

Préfecture de SAINT-DENIS et Sous-Préfecture de SAINT-PIERRE

Remplacement du monte PMR

Calendrier prévisionnel travaux _ Indice A (23/07/2025)

Nota : les opérations de Saint-Denis et de Saint-Pierre devront être menées conjointement en cas d'affermissement de la tranche conditionnelle.

Attention : le planning intègre une notification des entreprises avant la fin du délai d'instruction du PC. Les services instructeurs s'étant engagés à instruire la demande de permis dans les meilleurs délais, nous estimons que la demande sera instruite avant la fin du délai légal minimum.

— Pierre-Antoine
Gatier
Architecte en chef des Monuments Historiques

Monte PMR Préfecture de Saint-Denis et Sous-Préfecture de Saint-Pierre		2025																2026																											
		Septembre					Octobre				Novembre				Décembre			Janvier					Février				Mars			Avril					Mai				Juin						
		S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25		
PHASE	OPÉRATIONS																																												
Chantier (tranche ferme) SAINT-DENIS	Notification et organisation du démarrage - 1 semaine																																												
	Lot 1 : montes PMR	préparation de chantier, études et DOE																																											
		période d'approvisionnement de la plateforme																																											
		consignation des réseaux, déposes et purges																																											
		installation de la plateforme élévatrice																																											
	Lot 2 : TCE	préparation de chantier, études et DOE																																											
		démolitions																																											
		travaux de gros-œuvre, étanchéité, électricité, carrelage, peinture et rampe PMR																																											
Chantier (tranche conditionnelle) SAINT-PIERRE	Notification et organisation du démarrage - 1 semaine																																												
	Lot 1 : montes PMR	préparation de chantier, études et DOE																																											
		période d'approvisionnement de la plateforme																																											
		consignation des réseaux, déposes et purges																																											
		installation de la plateforme élévatrice																																											
	Lot 2 : TCE	préparation de chantier, études et DOE																																											
		démolitions																																											
travaux de gros-œuvre, étanchéité, électricité, carrelage, peinture et rampe PMR																																													
												OS démarrage Lot 1 SD / SP								OS démarrage Lot 2 SD								OS démarrage Lot 2 SP								OPR / DOE SP				Réception tranche conditionnelle SP					

Nota : Les titulaires de chaque lot devront fournir un planning détaillé avec la décomposition des tâches.

Nota : Le rétroplanning est organisé en fonction de la période d'approvisionnement du monte-PMR. Le délai le plus défavorable de 5 mois a été pris en compte dans ce cas. En cas de délai optimisé pour cet approvisionnement, l'ensemble du planning devra également être optimisé, en particulier la phase de préparation de chantier (celle-ci devra être au minimum d'un mois).

Congés du BTP