



Calendrier Général de l'Opération

DATE : 12/06/2025

ECHELLE : /

Projet	Phase	Emetteur	Type	Lot	Niveau	Numéro	Indice
PRE	DCE	EGC	PLG	GEN	TN	004	A

Calendrier Prévisionnel																																					
N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	25		Tri 3, 2025			Tri 4, 2025			Tri 1, 2026			Tri 2, 2026			Tri 3, 2026			Tri 4, 2026			Tri 1, 2027			Tri 2, 2027			Tri 3, 2027						
					Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû					
1	Notification Entreprises	0 jour	Lun 01/12/25	Lun 01/12/25	<b>Notification Entreprises</b> ◆ 01/12																																
2	Première phase	270 jours?	Lun 17/11/25	Ven 27/11/26	<b>Première phase</b> 27/11																																
3	Préparation de chantier	25 jours	Lun 01/12/25	Ven 02/01/26	<b>Préparation de chantier</b> 02/01																																
4	Installation de chantier	15 jours	Lun 05/01/26	Ven 23/01/26	<b>Installation de chantier</b> 23/01																																
5	Installation base vie	5 jours	Lun 05/01/26	Ven 09/01/26	<b>Installation base vie</b> 09/01																																
6	Installation base vie "Espace de rencontre"	10 jours	Lun 26/01/26	Ven 06/02/26	<b>Installation base vie "Espace de rencontre"</b> 06/02																																
7	Installation lift chantier	5 jours	Lun 05/01/26	Ven 09/01/26	<b>Installation lift chantier</b> 09/01																																
8	Dépose lift chantier	5 jours	Lun 14/09/26	Ven 18/09/26	<b>Dépose lift chantier</b> 18/09																																
9	Présentation des échantillons	0 jour	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26	<b>Présentation des échantillons</b> ◆ 27/02																																
10	Etudes d'EXE	60 jours	Lun 17/11/25	Ven 06/02/26	<b>Etudes d'EXE</b> 06/02																																
17	Prototypes	40 jours	Lun 05/01/26	Ven 27/02/26	<b>Prototypes</b> 27/02																																
19	Présentation prototype	0 jour	Ven 27/02/26	Ven 27/02/26	<b>Présentation prototype</b> ◆ 27/02																																
20	Approvisionnements	125 jours	Lun 09/02/26	Ven 31/07/26	<b>Approvisionnements</b> 31/07																																
21	Structure	30 jours	Lun 09/02/26	Ven 20/03/26	<b>Structure</b> 20/03																																
23	Menuiseries extérieures bois	60 jours	Lun 09/02/26	Ven 01/05/26	<b>Menuiseries extérieures bois</b> 01/05																																
25	CVC	100 jours	Lun 09/02/26	Ven 26/06/26	<b>CVC</b> 26/06																																
28	CFO	54 jours	Lun 09/02/26	Jeu 23/04/26	<b>CFO</b> 23/04																																
31	CFA	100 jours	Lun 09/02/26	Ven 26/06/26	<b>CFA</b> 26/06																																
35	Ascenseur	90 jours	Lun 30/03/26	Ven 31/07/26	<b>Ascenseur</b> 31/07																																
38	Moucharabieh	50 jours	Lun 09/02/26	Ven 17/04/26	<b>Moucharabieh</b> 17/04																																
41	Curage	60 jours	Lun 17/11/25	Ven 06/02/26	<b>Curage</b> 06/02																																
47	Bâtiment Principal	220 jours	Lun 12/01/26	Ven 13/11/26	<b>Bâtiment Principal</b> 13/11																																
48	Toiture et LT Combles	140 jours	Lun 09/02/26	Ven 21/08/26	<b>Toiture et LT Combles</b> 21/08																																
60	Création gaine ascenseur	45 jours	Lun 09/02/26	Ven 10/04/26	<b>Création gaine ascenseur</b> 10/04																																
64	Pose ascenseur	30 jours	Lun 03/08/26	Ven 11/09/26	<b>Pose ascenseur</b> 11/09																																
65	Mise en service ascenseur	0 jour	Ven 11/09/26	Ven 11/09/26	<b>Mise en service ascenseur</b> ◆ 11/09																																
66	Façades	65 jours	Lun 04/05/26	Ven 31/07/26	<b>Façades</b> 31/07																																
67	Façades extérieures	65 jours	Lun 04/05/26	Ven 31/07/26	<b>Façades extérieures</b> 31/07																																
71	Façade cour intérieure	40 jours	Lun 04/05/26	Ven 26/06/26	<b>Façade cour intérieure</b> 26/06																																
75	Cour centrale	90 jours	Lun 23/03/26	Ven 24/07/26	<b>Cour centrale</b> 24/07																																
78	R+1	160 jours	Lun 12/01/26	Ven 21/08/26	<b>R+1</b> 21/08																																
94	Libération R+1 pour installation Scénographie	0 jour	Ven 21/08/26	Ven 21/08/26	<b>Libération R+1 pour installation Scénographie</b> ◆ 21/08																																
95	RDC	210 jours	Lun 26/01/26	Ven 13/11/26	<b>RDC</b> 13/11																																
119	Sous-sol	75 jours	Lun 13/04/26	Ven 24/07/26	<b>Sous-sol</b> 24/07																																
126	Verticalités réseaux	40 jours	Lun 29/06/26	Ven 21/08/26	<b>Verticalités réseaux</b> 21/08																																
127	Cour Nord	195 jours?	Lun 12/01/26	Ven 09/10/26	<b>Cour Nord</b> 09/10																																
128	Appentis	180 jours	Lun 12/01/26	Ven 18/09/26	<b>Appentis</b> 18/09																																
138	Poste d'Inspection et de Filtrage	121 jours?	Lun 23/03/26	Lun 07/09/26	<b>Poste d'Inspection et de Filtrage</b> 07/09																																
147	VRD ; revêtements	15 jours	Lun 21/09/26	Ven 09/10/26	<b>VRD ; revêtements</b> 09/10																																
148	Cour Sud	230 jours	Lun 12/01/26	Ven 27/11/26	<b>Cour Sud</b> 27/11																																
158	Scénographie	70 jours	Lun 24/08/26	Ven 27/11/26	<b>Scénographie</b> 27/11																																
159	Marche à blanc (exposition permanente R+1 et RDC)	20 jours	Lun 02/11/26	Ven 27/11/26	<b>Marche à blanc (exposition permanente R+1 et RDC)</b> 27/11																																
160	Installation des oeuvres	40 jours	Lun 30/11/26	Ven 22/01/27	<b>Installation des oeuvres</b> 22/01																																
161	Inauguration	20 jours	Lun 25/01/27	Ven 19/02/27	<b>Inauguration</b> 19/02																																
162	Deuxième phase	110 jours	Lun 16/11/26	Ven 16/04/27	<b>Deuxième phase</b> 16/04																																
163	R+2	110 jours	Lun 16/11/26	Ven 16/04/27	<b>R+2</b> 16/04																																
180	RDC	40 jours	Lun 22/02/27	Ven 16/04/27	<b>RDC</b> 16/04																																
185	Escalier principal	20 jours	Lun 22/02/27	Ven 19/03/27	<b>Escalier principal</b> 19/03																																
186	Escalier secondaire	30 jours	Lun 22/02/27	Ven 02/04/27	<b>Escalier secondaire</b> 02/04																																
187	OPR	30 jours	Lun 22/03/27	Ven 30/04/27	<b>OPR</b> 30/04																																
188	Commission de sécurité	0 jour	Ven 16/04/27	Ven 16/04/27	<b>Commission de sécurité</b> ◆ 16/04																																
189	Réception	0 jour	Ven 30/04/27	Ven 30/04/27	<b>Réception</b> ◆ 30/04																																
190	Levée de réserves	30 jours	Lun 03/05/27	Ven 11/06/27	<b>Levée de réserves</b> 11/06																																

Page 1