

DEMATHIEU
BARD

BÂTIMENT SUD-EST

CHS SEVREY

Calendrier prévisionnel simplifié des études et travaux

13 mai 2024

PRO-v7_ind_G

Hors Intempéries

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Mise au point marché	36 jours	Lun 28/02/22	Mar 19/04/22
6	Phase études	273 jours	Mer 04/05/22	Mer 28/06/23
7	Présentation aux utilisateurs	10 jours	Mer 04/05/22	Mar 17/05/22
8	Présentation aux utilisateurs	10 jours	Mer 04/05/22	Mar 17/05/22
9	Phase APD	126 jours	Mer 18/05/22	Mer 30/11/22
17	Phase permis de démolir	126 jours	Ven 03/06/22	Mer 14/12/22
25	Phase permis de construire	229 jours	Mar 10/05/22	Mer 26/04/23
36	Détermination des localisations des fouilles archéologiques (à réaliser suivant projet/phasage)	22 jours	Mer 11/05/22	Mar 14/06/22
37	Détermination sondages, diagnostics techniques à réaliser par MOA suivant projet	22 jours	Mer 11/05/22	Mar 14/06/22
38	Détermination investigations complémentaires à mener (sols/amiante pol/etc)	22 jours	Ven 06/05/22	Jeu 09/06/22
39	Investigations complémentaires à mener (sols/amiante pol/techniques/etc) cis rapports	43 jours	Ven 10/06/22	Mar 23/08/22
40	Investigations complémentaires Amiante YA, YF, YG, Frégate, Cormoran, Jade et Relais	70 jours	Ven 10/06/22	Jeu 29/09/22
41	Phase PRO	153 jours	Mar 08/11/22	Mer 28/06/23
42	Réception du rapport G2 PRO indice C (bât A)	0 jour	Lun 03/04/23	Lun 03/04/23
43	PRO PARTIE 1	121 jours	Mar 08/11/22	Mer 10/05/23
44	Etablissement PRO partie 1 (A,B,E,H,M)	70 jours	Mar 08/11/22	Jeu 23/02/23
45	Remise PRO partie 1 (A,B,E,H,M)	0 jour	Jeu 23/02/23	Jeu 23/02/23
46	Analyse MOA PRO partie 1	16 jours	Ven 24/02/23	Ven 17/03/23
47	Production dossier de réponse GRP partie 1	15 jours	Lun 20/03/23	Ven 07/04/23
48	RICT partie 1	0 jour	Mer 19/04/23	Mer 19/04/23
49	Dossier de réponse GRP partie 1_RICT	14 jours	Mer 19/04/23	Mer 10/05/23
50	Validation MOA PRO partie 1	0 jour	Mer 19/04/23	Mer 19/04/23
51	PRO PARTIE 2	138 jours	Mer 30/11/22	Mer 28/06/23
52	Etablissement PRO partie 2 (C,D,F&G,I,J,K,L)	72 jours	Mer 30/11/22	Lun 20/03/23
53	Remise PRO partie 2 (C,D,F&G,I,J,K,L)	0 jour	Lun 20/03/23	Lun 20/03/23
54	Analyse MOA partie 2	14 jours	Mar 21/03/23	Ven 07/04/23
55	Production dossier de réponse GRP partie 2	13 jours	Mar 11/04/23	Jeu 27/04/23
56	RICT partie 2 - C&D	0 jour	Jeu 25/05/23	Jeu 25/05/23
57	Dossier de réponse GRP partie 2_RICT	5 jours	Jeu 25/05/23	Jeu 01/06/23
58	Dossier PRO_CORRIGE	20 jours	Ven 28/04/23	Jeu 01/06/23
59	RICT partie 2 - FAI et Thermique	2 jours	Mar 13/06/23	Mer 14/06/23
60	Dossier de réponse GRP partie 2_RICT	10 jours	Jeu 15/06/23	Mer 28/06/23
61	Validation MOA partie 2	0 jour	Mar 27/06/23	Mar 27/06/23
62	Fin de phase de conception	0 jour	Mar 27/06/23	Mar 27/06/23
63	Phase travaux	1581 jours	Lun 04/10/21	Lun 12/06/28
64	Démarrage possible des premiers transferts avant Démolition/Désamiantage/désamiantage	23 jours	Mer 09/03/22	Ven 08/04/22
65	Diagnostics archéologiques dans les emprises non bâties des futures zones de travaux suivant phasage	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23
66	Période de migration des hirondelles : destruction des nids d'hirondelles autorisée	1500 jours	Lun 04/10/21	Ven 18/02/28
67	OS travaux préliminaires	0 jour	Lun 14/11/22	Lun 14/11/22
68	Travaux Préliminaires	236 jours	Lun 14/11/22	Mar 14/11/23
69	Mise à disposition YA, YF, YG	0 jour	Lun 14/11/22	Lun 14/11/22
70	Démolition/Désamiantage Villa YA, YF, YG	4 m	Mar 15/11/22	Lun 06/03/23
71	Mise à disposition du bâtiment Jade	0 m	Mar 03/01/23	Mar 03/01/23
72	Curage/Désamiantage Jade	40 jours	Mar 03/01/23	Lun 27/02/23
73	Notice de dévolements réseaux JADE/ FREGATE / CORMORAN préalable à Bâtiment B	9 jours	Ven 30/06/23	Mer 12/07/23
74	Transmission Notice par DBBSE à MOA + ATMO	0 jour	Ven 30/06/23	Ven 30/06/23
75	Analyse / Remarques / Echanges sur Notice	9 jours	Ven 30/06/23	Mer 12/07/23
76	Validation Notice Dévolements par MOA	0 jour	Mer 12/07/23	Mer 12/07/23
77	Dévolements réseaux avant démolition JADE	17 jours	Lun 17/07/23	Mar 22/08/23
78	TEST confirmation déconnexion réseaux avant démolition JADE	2 jours	Ven 20/10/23	Lun 23/10/23
79	Démolition JADE	15 jours	Mar 24/10/23	Mar 14/11/23
80	Fouilles sous-existant - Jade selon article 42.6	0 mé	Mar 14/11/23	Mar 14/11/23
81	Mise à disposition Frégate et Cormoran	0 jour	Lun 30/01/23	Lun 30/01/23
82	Pré-curage Frégate et Cormoran	15 jours	Lun 30/01/23	Ven 17/02/23
83	Désamiantage Fregate	35 jours	Lun 13/02/23	Ven 31/03/23
84	Désamiantage Cormoran	35 jours	Mar 30/05/23	Mar 18/07/23
85	Dévolements réseaux pour démolition Frégate et Cormoran	17 jours	Mer 19/07/23	Jeu 24/08/23
86	TEST confirmation déconnexion réseaux	2 jours	Ven 25/08/23	Lun 28/08/23
87	Démolition Frégate et Cormoran	25 jours	Ven 08/09/23	Jeu 12/10/23
88	Fouillee-sous-existant - Frégate + Cormoran selon article 42.6	0 jour	Jeu 12/10/23	Jeu 12/10/23
89	Mise à disposition Relais	0 jour	Lun 30/01/23	Lun 30/01/23
90	Curage et désamiantage bâtiment H Relais	4 m	Lun 27/02/23	Lun 26/06/23
91	Diagnostics sous existant : Terrain Base Vie y compris remise en état du terrain	5 jours	Lun 06/03/23	Ven 10/03/23
92	Mise à disposition Terrain Base Vie	0 jour	Ven 17/03/23	Ven 17/03/23
93	Aménagement de la zone de base vie générale Ouest	55 jours	Lun 20/03/23	Ven 09/06/23
94	Aménagement accès / voirie de chantier Ouest	55 jours	Lun 20/03/23	Ven 09/06/23
95	OS Travaux MOA n°04 lié à validation PRO partie 1	0 jour	Mer 19/04/23	Mer 19/04/23
96	PV de mise à disposition des terrains pour Bâtiment E	0 jour	Mer 19/04/23	Mer 19/04/23
97	Construction bâtiment E - 15 studios internes	14 m	Mar 25/04/23	Mar 02/07/24
98	Construction bâtiment E - 15 studios internes	280 jours	Jeu 20/04/23	Jeu 27/06/24
105	Réception bâtiment E	0 jour	Mar 02/07/24	Mar 02/07/24
106	Déménagement internat	1 m	Mer 03/07/24	Mar 30/07/24
107	Investigation amiante (en option)	1 m	Mer 31/07/24	Lun 09/09/24
108	Démolition/Désamiantage-Internat (en option)	4 m	Mar 10/09/24	Ven 03/01/25
109	Aménagement accès / voirie de chantier Nord	51 jours	Mar 13/06/23	Jeu 24/08/23
110	Bâtiment M - énergie / archives : Chaufferie, GE, surpresseur et locaux archives	14 m	Mar 16/05/23	Ven 19/07/24
111	PV mise à disposition bâtiment M	0 jour	Mer 19/04/23	Mer 19/04/23
112	Bâtiment M - Chaufferie - voir fin du planning - travaux en continu	39,55 m	Lun 22/07/24	Lun 06/12/27
113	Notice de dévolements	10 jours	Jeu 27/07/23	Jeu 24/08/23
114	Transmission Notice par DBBSE à MOA + ATMO	0 jour	Jeu 27/07/23	Jeu 27/07/23
115	Analyse / Remarques / Echanges sur Notice	10 jours	Ven 28/07/23	Jeu 24/08/23
116	Validation Notice Dévolements par MOA	0 jour	Jeu 24/08/23	Jeu 24/08/23
117	Dévolements réseaux	20 jours	Ven 22/09/23	Jeu 19/10/23
118	Bâtiment M - GE, surpresseur et locaux archives	270 jours	Lun 21/08/23	Jeu 03/10/24
119	Etudes d'Exécution bâtiment M	10 m	Lun 21/08/23	Ven 14/06/24
120	Préparation de chantier	2 m	Lun 21/08/23	Ven 13/10/23
121	Gros Œuvre - charpente	3 m	Lun 16/10/23	Jeu 18/01/24
122	Lots techniques	10 m	Mar 28/11/23	Jeu 03/10/24
123	Lots de second oeuvre et finition	6 m	Ven 29/03/24	Jeu 03/10/24
124	Mise en service des archives	0 jour	Jeu 03/10/24	Jeu 03/10/24
125	Transfert Archives stockées en villa YB vers locaux d'archives	2 sem.	Ven 04/10/24	Jeu 17/10/24
126	Notice de déconnexion des réseaux villa YB	10 jours	Ven 29/09/23	Ven 13/10/23
127	Transmission Notice par DBBSE à MOA + ATMO	0 jour	Ven 29/09/23	Ven 29/09/23
128	Analyse / Remarques / Echanges sur Notice	10 jours	Lun 02/10/23	Ven 13/10/23
129	Validation Notice Dévolements par MOA	0 jour	Ven 13/10/23	Ven 13/10/23

DEMATHIEU
BARD

BÂTIMENT SUD-EST

CHS SEVREY

Calendrier prévisionnel simplifié des études et travaux

13 mai 2024

PRO-v7_ind_G

Hors Intempéries

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Mise au point marché	36 jours	Lun 28/02/22	Mar 19/04/22
6	Phase études	273 jours	Mer 04/05/22	Mer 28/06/23
7	Présentation aux utilisateurs	10 jours	Mer 04/05/22	Mar 17/05/22
8	Présentation aux utilisateurs	10 jours	Mer 04/05/22	Mar 17/05/22
9	Phase APD	126 jours	Mer 18/05/22	Mer 30/11/22
17	Phase permis de démolir	126 jours	Ven 03/06/22	Mer 14/12/22
25	Phase permis de construire	229 jours	Mar 10/05/22	Mer 26/04/23
36	Détermination des localisations des fouilles archéologiques (à réaliser suivant projet/phasage)	22 jours	Mer 11/05/22	Mar 14/06/22
37	Détermination sondages, diagnostics techniques à réaliser par MOA suivant projet	22 jours	Mer 11/05/22	Mar 14/06/22
38	Détermination investigations complémentaires à mener (sols/amiante pol/etc)	22 jours	Ven 06/05/22	Jeu 09/06/22
39	Investigations complémentaires à mener (sols/amiante pol/techniques/etc) cis rapports	43 jours	Ven 10/06/22	Mar 23/08/22
40	Investigations complémentaires Amiante YA, YF, YG, Frégate, Cormoran, Jade et Relais	70 jours	Ven 10/06/22	Jeu 29/09/22
41	Phase PRO	153 jours	Mar 08/11/22	Mer 28/06/23
42	Réception du rapport G2 PRO indice C (bât A)	0 jour	Lun 03/04/23	Lun 03/04/23
43	PRO PARTIE 1	121 jours	Mar 08/11/22	Mer 10/05/23
44	Etablissement PRO partie 1 (A,B,E,H,M)	70 jours	Mar 08/11/22	Jeu 23/02/23
45	Remise PRO partie 1 (A,B,E,H,M)	0 jour	Jeu 23/02/23	Jeu 23/02/23
46	Analyse MOA PRO partie 1	16 jours	Ven 24/02/23	Ven 17/03/23
47	Production dossier de réponse GRP partie 1	15 jours	Lun 20/03/23	Ven 07/04/23
48	RICT partie 1	0 jour	Mer 19/04/23	Mer 19/04/23
49	Dossier de réponse GRP partie 1_RICT	14 jours	Mer 19/04/23	Mer 10/05/23
50	Validation MOA PRO partie 1	0 jour	Mer 19/04/23	Mer 19/04/23
51	PRO PARTIE 2	138 jours	Mer 30/11/22	Mer 28/06/23
52	Etablissement PRO partie 2 (C,D,F&G,I,J,K,L)	72 jours	Mer 30/11/22	Lun 20/03/23
53	Remise PRO partie 2 (C,D,F&G,I,J,K,L)	0 jour	Lun 20/03/23	Lun 20/03/23
54	Analyse MOA partie 2	14 jours	Mar 21/03/23	Ven 07/04/23
55	Production dossier de réponse GRP partie 2	13 jours	Mar 11/04/23	Jeu 27/04/23
56	RICT partie 2 - C&D	0 jour	Jeu 25/05/23	Jeu 25/05/23
57	Dossier de réponse GRP partie 2_RICT	5 jours	Jeu 25/05/23	Jeu 01/06/23
58	Dossier PRO_CORRIGE	20 jours	Ven 28/04/23	Jeu 01/06/23
59	RICT partie 2 - FAI et Thermique	2 jours	Mar 13/06/23	Mer 14/06/23
60	Dossier de réponse GRP partie 2_RICT	10 jours	Jeu 15/06/23	Mer 28/06/23
61	Validation MOA partie 2	0 jour	Mar 27/06/23	Mar 27/06/23
62	Fin de phase de conception	0 jour	Mar 27/06/23	Mar 27/06/23
63	Phase travaux	1581 jours	Lun 04/10/21	Lun 12/06/28
64	Démarrage possible des premiers transferts avant Démolition/Désamiantage/désamiantage	23 jours	Mer 09/03/22	Ven 08/04/22
65	Diagnostics archéologiques dans les emprises non bâties des futures zones de travaux suivant phasage	10 jours	Lun 06/03/23	Ven 17/03/23
66	Période de migration des hirondelles : destruction des nids d'hirondelles autorisée	1500 jours	Lun 04/10/21	Ven 18/02/28
67	OS travaux préliminaires	0 jour	Lun 14/11/22	Lun 14/11/22
68	Travaux Préliminaires	236 jours	Lun 14/11/22	Mar 14/11/23
69	Mise à disposition YA, YF, YG	0 jour	Lun 14/11/22	Lun 14/11/22
70	Démolition/Désamiantage Villa YA, YF, YG	4 m	Mar 15/11/22	Lun 06/03/23
71	Mise à disposition du bâtiment Jade	0 m	Mar 03/01/23	Mar 03/01/23
72	Curage/Désamiantage Jade	40 jours	Mar 03/01/23	Lun 27/02/23
73	Notice de dévolements réseaux JADE/ FREGATE / CORMORAN préalable à Bâtiment B	9 jours	Ven 30/06/23	Mer 12/07/23
74	Transmission Notice par DBBSE à MOA + ATMO	0 jour	Ven 30/06/23	Ven 30/06/23
75	Analyse / Remarques / Echanges sur Notice	9 jours	Ven 30/06/23	Mer 12/07/23
76	Validation Notice Dévolements par MOA	0 jour	Mer 12/07/23	Mer 12/07/23
77	Dévolements réseaux avant démolition JADE	17 jours	Lun 17/07/23	Mar 22/08/23
78	TEST confirmation déconnexion réseaux avant démolition JADE	2 jours	Ven 20/10/23	Lun 23/10/23
79	Démolition JADE	15 jours	Mar 24/10/23	Mar 14/11/23
80	Fouilles sous-existant - Jade selon article 42.6	0 mé	Mar 14/11/23	Mar 14/11/23
81	Mise à disposition Frégate et Cormoran	0 jour	Lun 30/01/23	Lun 30/01/23
82	Pré-curage Frégate et Cormoran	15 jours	Lun 30/01/23	Ven 17/02/23
83	Désamiantage Fregate	35 jours	Lun 13/02/23	Ven 31/03/23
84	Désamiantage Cormoran	35 jours	Mar 30/05/23	Mar 18/07/23
85	Dévolements réseaux pour démolition Frégate et Cormoran	17 jours	Mer 19/07/23	Jeu 24/08/23
86	TEST confirmation déconnexion réseaux	2 jours	Ven 25/08/23	Lun 28/08/23
87	Démolition Frégate et Cormoran	25 jours	Ven 08/09/23	Jeu 12/10/23
88	Fouillee-sous-existant - Frégate + Cormoran selon article 42.6	0 jour	Jeu 12/10/23	Jeu 12/10/23
89	Mise à disposition Relais	0 jour	Lun 30/01/23	Lun 30/01/23
90	Curage et désamiantage bâtiment H Relais	4 m	Lun 27/02/23	Lun 26/06/23
91	Diagnostics sous existant : Terrain Base Vie y compris remise en état du terrain	5 jours	Lun 06/03/23	Ven 10/03/23
92	Mise à disposition Terrain Base Vie	0 jour	Ven 17/03/23	Ven 17/03/23
93	Aménagement de la zone de base vie générale Ouest	55 jours	Lun 20/03/23	Ven 09/06/23
94	Aménagement accès / voirie de chantier Ouest	55 jours	Lun 20/03/23	Ven 09/06/23
95	OS Travaux MOA n°04 lié à validation PRO partie 1	0 jour	Mer 19/04/23	Mer 19/04/23
96	PV de mise à disposition des terrains pour Bâtiment E	0 jour	Mer 19/04/23	Mer 19/04/23
97	Construction bâtiment E - 15 studios internes	14 m	Mar 25/04/23	Mar 02/07/24
98	Construction bâtiment E - 15 studios internes	280 jours	Jeu 20/04/23	Jeu 27/06/24
105	Réception bâtiment E	0 jour	Mar 02/07/24	Mar 02/07/24
106	Déménagement internat	1 m	Mer 03/07/24	Mar 30/07/24
107	Investigation amiante (en option)	1 m	Mer 31/07/24	Lun 09/09/24
108	Démolition/Désamiantage-Internat (en option)	4 m	Mar 10/09/24	Ven 03/01/25
109	Aménagement accès / voirie de chantier Nord	51 jours	Mar 13/06/23	Jeu 24/08/23
110	Bâtiment M - énergie / archives : Chaufferie, GE, surpresseur et locaux archives	14 m	Mar 16/05/23	Ven 19/07/24
111	PV mise à disposition bâtiment M	0 jour	Mer 19/04/23	Mer 19/04/23
112	Bâtiment M - Chaufferie - voir fin du planning - travaux en continu	39,55 m	Lun 22/07/24	Lun 06/12/27
113	Notice de dévolements	10 jours	Jeu 27/07/23	Jeu 24/08/23
114	Transmission Notice par DBBSE à MOA + ATMO	0 jour	Jeu 27/07/23	Jeu 27/07/23
115	Analyse / Remarques / Echanges sur Notice	10 jours	Ven 28/07/23	Jeu 24/08/23
116	Validation Notice Dévolements par MOA	0 jour	Jeu 24/08/23	Jeu 24/08/23
117	Dévolements réseaux	20 jours	Ven 22/09/23	Jeu 19/10/23
118	Bâtiment M - GE, surpresseur et locaux archives	270 jours	Lun 21/08/23	Jeu 03/10/24
119	Etudes d'Exécution bâtiment M	10 m	Lun 21/08/23	Ven 14/06/24
120	Préparation de chantier	2 m	Lun 21/08/23	Ven 13/10/23
121	Gros Œuvre - charpente	3 m	Lun 16/10/23	Jeu 18/01/24
122	Lots techniques	10 m	Mar 28/11/23	Jeu 03/10/24
123	Lots de second oeuvre et finition	6 m	Ven 29/03/24	Jeu 03/10/24
124	Mise en service des archives	0 jour	Jeu 03/10/24	Jeu 03/10/24
125	Transfert Archives stockées en villa YB vers locaux d'archives	2 sem.	Ven 04/10/24	Jeu 17/10/24
126	Notice de déconnexion des réseaux villa YB	10 jours	Ven 29/09/23	Ven 13/10/23
127	Transmission Notice par DBBSE à MOA + ATMO	0 jour	Ven 29/09/23	Ven 29/09/23
128	Analyse / Remarques / Echanges sur Notice	10 jours	Lun 02/10/23	Ven 13/10/23
129	Validation Notice Dévolements par MOA	0 jour	V	

<

Page 3