

VILLENEUVE LÈS MAGUELONE

RÉAMENAGEMENT DU R+1 DE LA PEP ET CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PROVISOIRE

CALENDRIER ENVELOPPE PREVISIONNEL

TRAVAUX

PHASE DCE

Le 23 juin 2025

	M 1				M 2				M 3				M 4				M 5				M 6				M 7				M 8				M 9				M 10				M 11			
PREPARATION																																												
LOCAUX MODULAIRE																																												
DEMENAGEMENT R+1 PEP vers LOCAUX MODULAIRES																																												
DEMOLITION - FONDATIONS – GROS ŒUVRE																																												
ETANCHEITE																																												
MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE - CLOTURE																																												
CLOISON – FAUX-PLAFOND - DOUBLAGE - MEN. INTERIEURES																																												
CARRELAGE – FAIENCE - PEINTURE – NETTOYAGES																																												
GENIE CLIMATIQUE - PLOMBERIE - CVC																																												
GENIE ELECTRIQUE - CFO-CFA																																												
OPR																																												
RECEPTION																																												
LEVEE DES RESERVES																																												
LIVRAISON																																												