

#	Titre	Travail donne	Début prévu	Fin prévue	Ressources	T3 / 2025		T4 / 2025			
						08	09	10	11	12	
0	DISP St Etienne - Planning enveloppe 07/07/2025		25/08/2025	25 nov. 2025	Lot 1 GO; Lot 3 Men Ext; Lot 4 Facade; Lot 5 CE...						
1	Notification des marchés		25 août 2025	25 août 2025							
2	Edition des plans d'atelier et FT pour tous les lots	3 semaines	25 août 2025	12/09/2025							
3	Travaux extérieurs		15/09/2025	7 nov. 2025	Lot 1 GO; Lot 3 Men Ex...						
4	Terrassement, Drain, imperméabilitsation, EP	3 semaines	15/09/2025	3 oct. 2025	Lot 1 GO						
5	Commande des fenetres	1 mois	15/09/2025	10 oct. 2025	Lot 3 Men Ext						
6	Pose des fenetres et leurs bavettes d'appuis	1 mois	13 oct. 2025	7 nov. 2025	Lot 3 Men Ext						
7	Nettoyage facade	1 semaine	6 oct. 2025	10 oct. 2025	Lot 4 Facade						
8	Peinture facade	3 semaines	13 oct. 2025	31 oct. 2025	Lot 4 Facade						
9	Couvertine	1 semaine	3 nov. 2025	7 nov. 2025	Lot 4 Facade						
10	Travaux intérieurs		15/09/2025	7 nov. 2025	Lot 1 GO; Lot 5 CES, L...						
11	Flocage dans le VS	2 semaines	6 oct. 2025	17 oct. 2025	Lot 1 GO						
12	Travail dans les logements	2 mois	15/09/2025	7 nov. 2025	Lot 5 CES, Lot 6 Fluides						
13	Installation des caissons VMC en toiture	1 semaine	3 nov. 2025	7 nov. 2025	Lot 6 Fluides						
14	Fin opération		10 nov. 2025	25 nov. 2025							
15	OPR	1 semaine	10 nov. 2025	14 nov. 2025							
16	Levée des réserves	1 semaine	17 nov. 2025	21 nov. 2025							
17	Reception	2 jours	24 nov. 2025	25 nov. 2025							