



Qualiconsult®

Rapport Initial de Contrôle Technique

APD version 1

Rénovation énergétique de 7 logements

DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAI

607 rue de la Sauvagère
42350 LA TALAUDIERE

N° d'affaire	Date rapport	Chrono affaire
3100080956	07/01/2025	1

Chargé(e) d'affaire
Gautier BABEL

SOMMAIRE

1. Renseignements généraux	3
1.1 Affaire	3
1.2 Maîtrise d'Ouvrage	3
1.3 Maîtrise d'œuvre	3
1.4 Mission(s) de contrôle technique retenue(s) par le Maître d'Ouvrage	4
.....	4
2. Renseignements particuliers	5
2.1 Description sommaire de l'opération	5
2.2 Constitution et Classements	5
3. Documents reçus	6
4. Documents à transmettre à Qualiconsult	7
4.1 Avant la signature des marchés	7
4.2 Pendant la phase travaux et jusqu'à l'établissement du rapport final de contrôle technique	7
5. Remarques préliminaires	8
5.1 Avant la signature des marchés	8
5.2 Après la signature des marchés	8
5.3 Emploi de Techniques Non Courantes	8
5.4 Avant la fin des travaux (en cas de mission « PV »)	9
5.5 Limite de mission	10
5.6 Diffusion des documents produits par QUALICONCONSULT	10
6. Nature et présentation des avis	11
6.1 Avis favorables dans le cadre de la mission de QUALICONCONSULT	11
6.2 Avis suspendus ou défavorables	11
6.3 Formulation des avis	11
6.4 Commentaires « QC+ »	11
7. Récapitulatif des avis défavorables	13
8. Récapitulatif des avis suspendus	14
9. Commentaires QC+	16

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Affaire

Désignation	Rénovation énergétique de 7 logements				
Adresse	607 rue de la Sauvagère 42350 LA TALAUDIERE				
Montant prévu des travaux (HT)	Communiqué	Date prévisionnelle de début de chantier	NC	Durée prévisionnelle de chantier en mois	12

1.2 Maîtrise d'Ouvrage

	Coordonnées	Diffusion
Maître d'Ouvrage	DIR INTERREGIONALE SCES PENITENTIAI - M. Didier REYNAUD RUE CREPET 69007 LYON Téléphone : +33607625309 Email : didier.reynaud@justice.fr	Oui

1.3 Maîtrise d'œuvre

	Coordonnées	Diffusion
Architecte	AME ARCHITECTURE 39, avenue Pierre 1er de Serbie 75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT Téléphone : 01 73 79 35 31 Email : paris.ame@orange.fr	Oui
Economiste	Saturne Ingénierie - M. e COLLET 01000 BOURG EN BRESSE Email : e.collet@saturne-ing.fr	Oui
BET Gros Oeuvre	IDBA - M. YANN SOURISSEAU 01015 Email : yann.sourisseau@idba.fr	Oui

1.4 Mission(s) de contrôle technique retenue(s) par le Maître d'Ouvrage

<input checked="" type="checkbox"/>	L	Solidité des ouvrages et équipements indissociables
<input checked="" type="checkbox"/>	LP	Solidité des ouvrages et équipements dissociables et indissociables (L+PI)
<input type="checkbox"/>	PS	Sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions neuves
<input type="checkbox"/>	PSE	Sécurité des personnes en cas de séisme dans les constructions existantes
<input checked="" type="checkbox"/>	LE	Solidité des existants
<input type="checkbox"/>	AV	Stabilité des avoisinants
<input checked="" type="checkbox"/>	SH	Sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation
<input type="checkbox"/>	SEI	Sécurité des personnes dans les ERP-IGH
<input type="checkbox"/>	STI	Sécurité des personnes dans les bâtiments tertiaires et industriels
<input checked="" type="checkbox"/>	TH	Isolation thermique et économies d'énergie
<input type="checkbox"/>	PHH	Isolation acoustique des bâtiments d'habitation
<input type="checkbox"/>	PHA	Isolation acoustique des bâtiments autres qu'habitation
<input type="checkbox"/>	F	Fonctionnement des installations
<input type="checkbox"/>	HAND	Accessibilité des handicapés
<input type="checkbox"/>	BRD	Transports des brancards
<input type="checkbox"/>	GTB	Gestion technique du bâtiment
<input type="checkbox"/>	HYSH	Hygiène et santé dans les bâtiments d'habitation
<input type="checkbox"/>	HYSA	Hygiène et santé dans les bâtiments autres qu'habitation
<input type="checkbox"/>	ENV	Environnement - ICPE (complément mission S)
<input type="checkbox"/>	CO	Coordination des missions de contrôle

Les missions de vérifications et d'attestations éventuellement souscrites par le Maître de l'Ouvrage font l'objet de rapports distincts de ceux relatifs aux présentes missions de contrôle technique relevant de la norme NF P 03-100.

2. RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS

2.1 Description sommaire de l'opération

La présente opération consiste en la réhabilitation d'un immeuble de logements dédiés au personnel pénitentiaire, il est réalisé en béton avec deux ailes accolées via un escalier central. Sa date de construction est inconnue.

Le détail des logements est le suivant :

- 1 RDC, 99 m²
- 2 1er étage, 89 m²
- 3 1er étage, 99 m²
- 4 2ème étage, 89 m²
- 5 2ème étage 99 m²
- 6 3ème étage 89 m²
- 7 3ème étage 99 m²

En termes de partie commune on trouve également :

- Au RdC un demi-niveau pour les caves d'une surface d'environ 93 m²
 - L'escalier centrale pour accéder aux logements
- Actuellement l'utilisation des 7 logements est la suivante :

- Logement 2 loué.
- Logement 4 utilisé par le personnel lors des gardes de nuits
- Logement 7 utilisé comme bureaux et zone de formation
- Les 4 autres logements sont vacants

La surface totale de plancher est 820 m² (compris caves).

Les travaux suivants sont prévus :

- traitement du problème d'infiltration d'eau par la mise en place d'un drain périphérique.
- remplacement de lanterneaux en toiture par un modèle ayant double fonction: désenfumage et accès toiture
- GC périphérique sur les deux toitures
- échelle pour passer entre les deux terrasses.
- étanchéité toiture (en option)
- remplacement de l'intégralité des fenêtres du bâtiment.
- volet roulant électrique
- remplacement des portes palières
- remplacement de cuisines
- flocage plancher bas
- isolation et ragréage des sols
- revêtements de sols
- peinture
- mise en conformité des vannes gaz
- remplacement des baignoires par des douches
- dépose et repose des radiateurs
- remplacement d'un bloc VMC
- remise en état des appareillages électrique défectueux

2.2 Constitution et Classements

- **Bâtiment(s) d'Habitation**

Identification	Nombre de logements	Famille	Parking	Foyer	Chauffage collectif
Immeuble de 7 logements de fonction	7	2 COL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. DOCUMENTS REÇUS

Architecte

	N° lot	N° document	Libellé	Ind	Date
Plan	-	-	APS - rénovation de logements de fonction	A	12/04/2024

Economiste

	N° lot	N° document	Libellé	Ind	Date
CCTP	-	01	APD - CCTP Lot 01 - Installation de chantier & Gros oeuvre	-	11/2024
	-	02	APD - CCTP Lot 02 - Etanchéité & Couverture	-	11/2024
	-	03	APD - CCTP Lot 03 - Menuiseries extérieures	-	11/2024
	-	05	APD - CCTP Lot 05 - Isolation & Sols & Peintures	-	11/2024
Autre	-	-	Avant Projet Détaillé - Notice TCE	-	09/11/2024

4. DOCUMENTS À TRANSMETTRE À QUALICONSULT

4.1 Avant la signature des marchés

- Plans architecte modifiés, s'il y a lieu
- Descriptifs modifiés, s'il y a lieu

Et plus généralement tout document permettant à Qualiconsult d'avoir la connaissance complète du dossier soumis à son examen.

4.2 Pendant la phase travaux et jusqu'à l'établissement du rapport final de contrôle technique

Pendant la phase travaux, Qualiconsult doit se voir communiquer tout document graphique, fiche technique, rapport d'essai et autre justificatif lui permettant d'émettre ses avis. Ces documents doivent être adressés au plus tard 2 semaines avant exécution des ouvrages concernés.

5. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

5.1 Avant la signature des marchés

Toute modification apportée au dossier de consultation des entreprises postérieurement à notre examen et avant signature des marchés, devra être portée à notre connaissance, pour avis.

La responsabilité de QUALICONSULT ne saurait être engagée au niveau de la conception du projet sur des éléments ou prestations modifiés sans son accord.

5.2 Après la signature des marchés

Tout changement par rapport aux documents de base ainsi que sur les matériaux prévus initialement, devra nous être signalé, de manière à ce que nous puissions donner notre avis sur les nouvelles dispositions.

Chaque entrepreneur est tenu d'effectuer un contrôle interne tel que prévu par la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 et portant principalement sur la qualité des matériaux et leur mise en œuvre pendant les diverses phases d'exécution du chantier.

Les résultats de ces autocontrôles devront être communiqués à QUALICONSULT au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

5.3 Emploi de Techniques Non Courantes

Le Maître d'œuvre et les entreprises doivent **systematiquement informer au préalable** QUALICONSULT de tout procédé relevant d'une **Technique Non Courante** qu'ils entendent prescrire ou mettre en œuvre (respectivement).

Les Techniques Non Courantes regroupent de manière générale les travaux non décrits par des textes officiels, ou relevant :

- de Règles Professionnelles non acceptées par la C2P ;
- d'un Avis Technique (ATec) ou de Document Technique d'Application (DTA) faisant l'objet d'une mise en observation par la C2P ;
- d'une Enquête de Technique Nouvelle (ETN) ou d'un avis de faisabilité (« avis de chantier ») ;
- d'un Pass'Innovation ;
- d'un ATE non complété par un DTA ;
- d'aucune évaluation technique.

QUALICONSULT rappelle qu'une évaluation d'aptitude à l'emploi du procédé prévu est nécessaire afin de constituer un référentiel nous permettant d'exercer notre mission de contrôle technique construction consistant à vérifier la compatibilité de l'emploi de tels procédés avec la mise en œuvre prévue pour l'opération. Cette évaluation ne relève pas de la mission de contrôle technique qui a été confiée à QUALICONSULT. A défaut de transmission de cette évaluation avant l'exécution des travaux, QUALICONSULT serait dans l'obligation d'émettre un avis Défavorable sur l'ouvrage employant ce procédé.

En tout état de cause l'emploi de procédé relevant de Techniques Non Courantes devra faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'ensemble des assureurs de l'opération (DO, RCD des constructeurs,...) ainsi que celui du Maître d'Ouvrage; ces derniers pourront assujettir leur accord à des conditions spéciales de souscriptions d'assurance.

5.4 Avant la fin des travaux (en cas de mission « PV »)

Les entreprises devront procéder aux vérifications finales avant réception sur les installations techniques du bâtiment pour s'assurer de leur bon fonctionnement dans les conditions normales d'utilisation selon les modèles des attestations d'essais de fonctionnement édités par l'Agence Qualité Construction (AQC). Dans le cadre de notre mission PV, les entreprises concernées devront nous adresser leurs attestations d'essais de fonctionnement selon le modèle disponible sur le site internet de l'AQC.

Les installations potentiellement concernées sont les suivantes :

- les installations électriques de logements ou de services généraux ;
- les réseaux d'eau intérieure aux bâtiments ;
- les évacuations d'eau intérieures et extérieures aux bâtiments ;
- les portiers électroniques ;
- la ventilation mécanique contrôlée simple flux et double flux ;
- les installations de chauffage ;
- les portes et portails automatiques pour véhicules et piétons ;
- les protections solaires mobiles motorisées ;
- les volets motorisés, battants, coulissants et roulants ;
- production et distribution de l'eau chaude sanitaire ;
- réseaux de communication VDI.

A défaut d'un modèle disponible, les anciens "PV COPREC" (publiés par le document technique COPREC CONSTRUCTION n°1 d'octobre 1998, Moniteur du 06/11/1998, cahier spécial n°4954) seront recevables dans le cadre de la présente mission pour les installations suivantes :

- les ascenseurs, ascenseurs de charge ;
- les escaliers mécaniques, trottoirs roulants ;
- les réseaux de distribution collective de radiodiffusion ;
- le conditionnement d'air ;
- les fluides médicaux.

5.5 Limite de mission

- Le présent rapport ne traite que de la ou des mission(s) de contrôle technique souscrite(s) par le Maître de l'Ouvrage et entrant dans le champ d'application de la norme NF P 03-100
- A contrario, il ne traite pas d'autres missions non visées par la norme telles que :
 - la vérification des installations électriques avant mise sous tension en vue de la délivrance de l'attestation de conformité par le CONSUEL ;
 - la vérification initiale des installations électriques imposée par décret du Ministère du Travail ;
 - toute mission de vérification exhaustive donnant lieu à attestation finale ;
 - toute mission d'audit ou de diagnostic
- Si le Maître de l'Ouvrage a souscrit une ou plusieurs des missions précédentes avec le GROUPE QUALICONCONSULT, c'est au titre de contrats distincts de celui de contrôle technique.

5.6 Diffusion des documents produits par QUALICONCONSULT

- Le présent rapport est adressé au Maître de l'Ouvrage par email ainsi qu'aux destinataires en copie (voir renseignements généraux).
- Les avis de la phase exécution seront adressés par mail à l'ensemble des destinataires. Nota : il appartient au Maître d'Ouvrage de transmettre copie de ces avis aux intervenants qui ne nous auraient pas communiqué d'adresse mail.
- Le rapport final sera diffusé de la même manière que le rapport initial.

6. NATURE ET PRÉSENTATION DES AVIS

Les avis de QUALICONCONSULT sont présentés sous forme de tableaux comportant 3 colonnes :

Corps d'état		
Identification du point de contrôle	Libellé de l'avis	Référence du(es) document(s) examiné(s)

6.1 Avis favorables dans le cadre de la mission de QUALICONCONSULT

A l'exception de ceux relatifs au § 6.2 ci-après, les avis de QUALICONCONSULT sur les documents répertoriés au chapitre 3 sont **FAVORABLES**.

6.2 Avis suspendus ou défavorables

Le cas échéant :

- Les avis défavorables sont explicités au chapitre 7.
- Les avis suspendus au sens de l'article 4.2.8 de la NF P 03-100 sur les documents répertoriés au chapitre 3 sont explicités au chapitre 8 du présent rapport.

6.3 Formulation des avis

La signification des abréviations utilisées est précisée ci-après :

F : Avis Favorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés n'appellent pas de remarque. Cet avis, formulé dans la limite des précisions fournies par ces documents, pourra être confirmé ou infirmé en fonction des éléments remis lors des phases ultérieures.

S : Avis Suspendu

Les dispositions prévues dans les documents examinés sont insuffisamment définies. Il y aura lieu de fournir les précisions complémentaires demandées dans des délais compatibles avec la réalisation des travaux, faute de quoi cet avis deviendra défavorable.

D : Avis Défavorable

Les dispositions prévues dans les documents examinés présentent un risque anormal vis-à-vis de la pérennité de l'ouvrage ou sont incompatibles avec les référentiels concernés (Règles de l'art, règles de calculs, DTU, normes)

SO : Sans Objet

Les dispositions techniques citées dans le référentiel d'examen ne rentrent pas dans le cadre du projet examiné. Cet avis est notamment formulé en sécurité des personnes, pour les réaménagements de bâtiments existants pour les parties de l'établissement non modifiées par les travaux

HM : Hors Mission

L'examen des dispositions prévues dans les documents ne relève pas des missions qui nous ont été confiées. Cet examen peut, le cas échéant, faire l'objet de prestations complémentaires.

6.4 Commentaires « QC+ »

Dans l'exercice de son rôle de conseil au Maître de l'Ouvrage, QUALICONCONSULT peut émettre des commentaires n'entrant pas dans le cadre des avis suspendus ou défavorables : ces commentaires ont pour objet d'éclairer ce dernier sur des thèmes tels que :

- l'optimisation du projet ;
- d'éventuelles sujétions de mise en œuvre ;
- d'éventuels aléas susceptibles de survenir en cours d'exploitation ;
- et plus généralement toute piste d'amélioration ou de meilleure adéquation du projet au programme.

7. RÉCAPITULATIF DES AVIS DÉFAVORABLES

Etanchéité

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS DÉFAVORABLE	REFERENCE
ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES EN CLIMAT DE PLAINE		
Rénovation d'une toiture étanchée existante		
Rénovation d'une toiture étanchée existante	En cas de réfection de toitures existantes, une étude de diagnostic préalable, selon DTU 43.5, afin de vérifier la portance du support compte tenu des charges supplémentaires à pendre en compte, est à réaliser. En l'absence de cette étude, notre avis est défavorable.	CCTP Lot 02
SOLIDITÉ		
Châssis de désenfumage	Le site étant situé à 517m d'altitude, la classe de résistance à la surcharge de neige doit être SL500	CCTP Lot 02

Menuiseries extérieures Vitrerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS DÉFAVORABLE	REFERENCE
SÉCURITÉ INCENDIE BÂTIMENT D'HABITATION 2ÈME FAMILLE COLLECTIF		
Structure et enveloppe		
Blocs-portes palières des logements pare-flammes de degré un quart d'heure	Nous rappelons que les blocs-portes palières des logements doivent être pare-flammes de degré 1/4 heure. Le PV justifiant le degré pare-flamme 1/4h des portes palières sera à nous transmettre. A cet effet, le remplacement seul du vantaux des portes palières (huisseries conservées), ne nous paraît pas envisageable afin de justifier le degré PF 1/4h requis. NOTA : cette prestation semble être en doublon : prévue aux lots 3 & 4. Selon le descriptif du lot 04, nous comprenons que l'ensemble des portes palières sont déposés, y compris huisseries.	CCTP lot 03

8. RÉCAPITULATIF DES AVIS SUSPENDUS

Maître d'Ouvrage

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS SUSPENDU	REFERENCE
SOLIDITÉ DES EXISTANTS		
Diagnostic des existants et état des lieux		
Rapport de diagnostic des existants et d'état des lieux	En l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de l'état des lieux, QUALICONSULT ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des existants, selon les contraintes d'aspect et d'inspection.	Contrat CTC
THERMIQUE RÉGLEMENTAIRE		
Etude thermique	Transmettre l'étude thermique du projet précisant les épaisseurs d'isolants et les performances des menuiseries à mettre en œuvre.	Dossier APD

Gros Oeuvre Maçonnerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS SUSPENDU	REFERENCE
SOLIDITÉ		
Infrastructure	Transmettre des plans et détails des travaux envisagés pour l'imperméabilisation du soubassement du bâtiment.	CCTP Lot 01

Etanchéité

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS SUSPENDU	REFERENCE
ETANCHÉITÉ DES TOITURES EN CLIMAT DE PLAINE		
Autocontrôles et Essai de mise en eau		
Autocontrôles et Essai de mise en eau	Dans le cadre de son auto-contrôle, l'Entreprise devra réaliser les essais de mise en eau nécessaires, et nous transmettre son compte rendu d'essai. Ces autocontrôles sont à prévoir dans le CCTP du lot concerné.	CCTP Lot 02
Evacuation des eaux pluviales		
Implantation des évacuations d'eaux pluviales	Il conviendra de s'assurer que l'implantation actuelle des descentes respecte les normes du DTU en vigueur	CCTP Lot 02
Surface maximale de collecte par EEP	Il conviendra de s'assurer que la surface collectée par les descentes actuelle ne dépasse pas le cadre réglementaire.	CCTP Lot 02
Isolant thermique		
Compressibilité de l'isolant	Les panneaux isolants doivent justifier d'un classement de compressibilité en fonction de l'usage envisagé au sens du guide UEAtc pour l'agrément des systèmes d'isolants – février 1993. A préciser.	CCTP Lot 02
Points singuliers		
Relevés et leur protection	Préciser comment la reprise d'étanchéité au droit des montants des garde-corps (relevé d'étanchéité, protection en tête) sera réalisée.	CCTP Lot 02
GARDE CORPS ET FENÊTRES BASSES		
Garde Corps et fenêtres basses		
Durabilité des éléments constitutifs des gardes corps	Les éléments métalliques doivent justifier d'une protection de surface conforme à la norme NF P24-351.	CCTP Lot 02
Durabilité des dispositifs d'ancrage des garde corps	Les ancrages des garde-corps extérieurs sont impérativement en inox A4. Les ancrages admis sont limités aux chevilles visées pour application de sécurité encadrées par un ATE ou ETE.	CCTP Lot 02

Menuiseries extérieures Vitrerie

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS SUSPENDU	REFERENCE
MENUISERIES EXTÉRIEURES		
Menuiseries Extérieures		
Menuiseries en PVC	Les procédés de Menuiseries en PVC doivent disposer d'un Document Technique d'Application en cours de validité couvrant le domaine d'emploi visé sur l'opération. A préciser au CCTP	CCTP Lot 03
Mises en oeuvre Traditionnelles	Le CCTP doit indiquer la référence au NF DTU 36-5 pour la conformité de la mise en œuvre des Menuiseries et de leurs accessoires de pose.	CCTP Lot 03
Durabilité des dispositifs de manœuvre des Menuiseries	Le CCTP doit indiquer le classement de durabilité mécanique des ouvrants, selon la norme NF EN 12400. Celui-ci ne doit pas être inférieur à un usage "modéré", soit Classe 2 pour les fenêtres et Classe 4 pour les portes.	CCTP Lot 03
Calfeutrement des Menuiseries	Les calfeutrements par mousse imprégnée et bande d'étanchéité doivent disposer d'un Cahier des Charges ayant fait l'objet d'une évaluation favorable pour le domaine d'emploi visé sur l'opération. A préciser au CCTP.	CCTP Lot 03

Revêtements de sol

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS SUSPENDU	REFERENCE
SOLIDITÉ		
Revêtement de sol en lés	Le revêtement de sol étant prévu en pose libre, celui-ci devra bénéficier d'un avis technique cours de validité couvrant le domaine d'emploi visé sur l'opération.	CCTP Lot 05
Sous couche acoustique	La mise en œuvre d'un isolant sous carrelage sur support existant n'étant pas visé par le CPT 3529_V5, l'isolant devra bénéficier d'un avis technique cours de validité couvrant le domaine d'emploi visé sur l'opération.	CCTP Lot 05

Peintures

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS SUSPENDU	REFERENCE
SÉCURITÉ INCENDIE BÂTIMENT D'HABITATION 2ÈME FAMILLE COLLECTIF		
Parements extérieurs		
Parements extérieurs des façades M3 ou bois	Nous rappelons que la peinture de façade devra justifier d'un classement de réaction au feu M3	CCTP Lot 05

Chauffage Ventilation Plomberie Climatisation

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS SUSPENDU	REFERENCE
SÉCURITÉ INCENDIE BÂTIMENT D'HABITATION 2ÈME FAMILLE COLLECTIF		
Conduits et gaines		
Conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle en matériaux incombustible	Nous rappelons que les conduits de la VMC devront être en matériaux incombustible	Notice TCE
Conduit et enveloppe éventuelle (calorifugeage et gaine) coupe feu de degré 1/4 heure	Nous rappelons que les conduits de la VMC devront être coupe-feu 1/4h.	Notice TCE
Fonctionnement permanent du ventilateur de VMC (solution N°1)	Nous rappelons que l'alimentation électrique du ventilateur devra être protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits et ne devra pas traverser de locaux présentant des risques particuliers d'incendie.	Notice TCE

9. COMMENTAIRES QC+

Maître d'Ouvrage

LIBELLE POINT DE CONTROLE	LIBELLE D'AVIS QC+	REFERENCE
SOLIDITÉ		
Désamiantage / Démolition	Hors mission	Contrat CTC Notice TCE
Installation de chantier	Hors mission	Contrat CTC Notice TCE
Mission HAND	Nous rappelons que la mission HAND relative à l'accessibilité ne nous a pas été confiée sur la présente affaire.	Contrat CTC
Mission PH	Nous rappelons que la mission PH relative à l'isolation acoustique ne nous a pas été confiée sur la présente affaire.	Contrat CTC