











# OPERATION FUMIERES DE MARCENAT

## - Planning travaux -

### - Site INRAE de Marcenat "Grange Neuve"

N°	Nom de la tâche	Début	Fin	Successeurs	Septembre 2025				Octobre 2025				Novembre 2025			
					01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10	20/10	27/10	03/11	10/11	17/11
1	<b>PREPARATION DE CHANTIER</b>	Lun 15/09/25	Ven 19/09/25		<b>PREPARATION DE CHANTIER</b>  5 jrs											
2	Ordre de service entreprise	Lun 15/09/25	Ven 19/09/25		<b>Ordre de service entreprise</b>  5 jrs											
3	Installation de chantier	Lun 15/09/25	Ven 19/09/25		<b>Installation de chantier</b>  5 jrs											
4	<b>TRAVAUX</b>	Lun 22/09/25	Ven 14/11/25		<b>TRAVAUX</b>  40 jrs											
5	Etudes EXE	Lun 22/09/25	Ven 03/10/25		<b>Etudes EXE</b>  10 jrs											
6	Travaux de démolition fumière 1 et 2	Lun 22/09/25	Ven 26/09/25		<b>Travaux de démolition fumière 1 et 2</b>  1 sem.											
7	Travaux de terrassement fumières 1 et 2	Lun 29/09/25	Ven 10/10/25		<b>Travaux de terrassement fumières 1 et 2</b>  10 jrs											
8	Fondations	Lun 13/10/25	Ven 31/10/25		<b>Fondations</b>  15 jrs											
9	Infrastructures *	Jeu 23/10/25	Ven 07/11/25		<b>Infrastructures</b>  12 jrs											
10	Réception	Lun 10/11/25	Ven 14/11/25		<b>Réception</b>  5 jrs											

\* La dalle devant la fumière 1 au niveau de l'aire de racloir est à réaliser en priorité