

HAUTS-DE-SEINE
SEVRES

CITE DE LA CERAMIQUE

RESTAURATION DU CLOS ET DU COUVERT DES BATIMENTS 12/13 DIT « LE MAGOT »



Planning enveloppe

MAITRE D'OUVRAGE

Opérateur du Patrimoine et des Projets Immobiliers de la Culture (OPPIC)
30, rue du château des rentiers – CS61336 - 75647 PARIS Cedex 13
T : 02.99.75.32.59

MAITRE D'OEUVRE

MARIE-SUZANNE DE PONTAUD – Architecte en Chef des Monuments Historiques
61 rue de l'Ancienne Mairie – 92 100 Boulogne-Billancourt
agencedeponthaud@club-internet.fr – T : 01.48.25.60.71 – F : 01.41.31.05.00

N°	Concerné	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028											
						J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J
1		Préparations de chantier	94 jrs	Lun 01/09/25	Lun 19/01/26	Préparations de chantier																																			
2		Contraintes	64 jrs	Lun 01/09/25	Ven 28/11/25	Contraintes																																			
3	MOA	Signature des marchés et OS	0 jr	Lun 01/09/25	Lun 01/09/25	01/09 ♦ Signature des marchés et OS																																			
4	MOA	Déménagement bat 12 et bat 13 aile Nord pour mise à disposition des travaux en pahse 1	64 jrs	Lun 01/09/25	Ven 28/11/25	64 jrs Déménagement bat 12 et bat 13 aile Nord pour mise à disposition des travaux en pahse 1																																			
5	MOA	Mise à disposition des lieux pour les travaux	0 jr	Ven 28/11/25	Ven 28/11/25	28/11 ♦ Mise à disposition des lieux pour les travaux																																			
6		Etudes	64 jrs	Lun 01/09/25	Ven 28/11/25	Etudes																																			
7	TCE	Rédaction PPSPS	22 jrs	Lun 01/09/25	Mar 30/09/25	22 jrs Rédaction PPSPS																																			
8	MOA	Accréditations des accès	22 jrs	Lun 01/09/25	Mar 30/09/25	22 jrs Accréditations des accès																																			
9	TCE	Rédaction de méthodologies d'interventions sur ouvrages contenant du plomb	10 jrs	Mer 17/09/25	Mar 30/09/25	10 jrs Rédaction de méthodologies d'interventions sur ouvrages contenant du plomb																																			
10	TCE	Etudes tous lots	64 jrs	Lun 01/09/25	Ven 28/11/25	64 jrs Etudes tous lots																																			
11		Installations de chantier	50 jrs	Ven 26/09/25	Ven 05/12/25	Installations de chantier																																			
12	LOT N°1 : M	Plan installations de chantier	20 jrs	Ven 26/09/25	Jeu 23/10/25	20 jrs Plan installations de chantier																																			
13	MOE	Visa MOE sur PIC entreprise	10 jrs	Ven 24/10/25	Jeu 06/11/25	10 jrs Visa MOE sur PIC entreprise																																			
14	LOT N°1 : M	Approvisionnement	15 jrs	Ven 07/11/25	Ven 28/11/25	15 jrs Approvisionnement																																			
15	MOA	Consignations et mise à disposition des points de raccordements électrique et eau.	0 jr	Ven 28/11/25	Ven 28/11/25	28/11 ♦ Consignations et mise à disposition des points de raccordements électrique et eau.																																			
16	LOT N°1 : M	Installations de chantier	5 jrs	Lun 01/12/25	Ven 05/12/25	5 jrs Installations de chantier																																			
17		Bilans sanitaires du bâti existant	25 jrs	Lun 08/12/25	Lun 19/01/26	Bilans sanitaires du bâti existant																																			
18	TCE	Inspection sanitaire des pierres	5 jrs	Lun 08/12/25	Ven 12/12/25	5 jrs Inspection sanitaire des pierres																																			
19	TCE	Inspection sanitaire charpente bat 13 N	5 jrs	Mar 06/01/26	Lun 12/01/26	5 jrs Inspection sanitaire charpente bat 13 Nord																																			
20	TCE	Inspection sanitaire charpente bat 12	5 jrs	Mar 13/01/26	Lun 19/01/26	5 jrs Inspection sanitaire charpente bat 12																																			
21		Travaux Phase 1 partie Nord : Restauration clos/couvert du bâtiment 12 et de l'aile Nord du bâtiment 13	175 jrs	Ven 21/11/25	Lun 31/08/26	Travaux Phase 1 partie Nord : Restauration clos/couvert du bâtiment 12 et de l'aile Nord du bâtiment 13																																			
22		Echafaudages	169 jrs	Lun 01/12/25	Lun 31/08/26	Echafaudages																																			
23	LOT N°1 : MACONNER	Présence échafaudages périphériques et adaptations	169 jrs	Lun 01/12/25	Lun 31/08/26	Présence échafaudages périphériques et adaptations																																			
26	LOT N°1 : MACONNER	Présence échafaudage pour traitement façade Nord bâtiment 13 aile Nord	128 jrs	Lun 01/12/25	Jeu 11/06/26	Présence échafaudage pour traitement façade Nord bâtiment 13 aile Nord																																			
29		Toiture bâtiment 13 aile Nord	125 jrs	Lun 01/12/25	Lun 08/06/26	Toiture bâtiment 13 aile Nord																																			
30	LOT N°1 : M	Dépose de plâtrerie sous couverture	5 jrs	Lun 15/12/25	Ven 19/12/25	5 jrs Dépose de plâtrerie sous couverture																																			
31	LOT N°3 : CC	Bâchage toiture	110 jrs	Lun 22/12/25	Lun 08/06/26	Bâchage toiture																																			
34	LOT N°3 : CC	Dépose de la couverture	5 jrs	Lun 22/12/25	Lun 05/01/26	5 jrs Dépose de la couverture																																			
35	LOT N°2 : CHARPENTE	Bouchements de lucarnes + pannes métalliques	10 jrs	Mar 06/01/26	Lun 19/01/26	10 jrs Bouchements de lucarnes + pannes métalliques																																			
36	LOT N°3 : CC	Approvisionnement couverture	20 jrs	Lun 01/12/25	Lun 05/01/26	20 jrs Approvisionnement couverture																																			
37	LOT N°2 : CHARPENTE	Restauration et remplacements ponctuels d'éléments de charpente	40 jrs	Mar 06/01/26	Lun 02/03/26	40 jrs Restauration et remplacements ponctuels d'éléments de charpente bois et métal																																			
38	LOT N°2 : CHARPENTE	Reprise de la peinture de la charpente métallique	15 jrs	Ven 20/02/26	Jeu 12/03/26	15 jrs Reprise de la peinture de la charpente métallique																																			
39	LOT N°1 : MACONNER	Isolation sous rampant, doublage + peinture	15 jrs	Mar 03/03/26	Lun 23/03/26	15 jrs Isolation sous rampant, doublage + peinture																																			
40	LOT N°3 : CC	Approvisionnement couverture	20 jrs	Mar 24/02/26	Mar 24/03/26	20 jrs Approvisionnement couverture																																			

[illegible]

[illegible]

